Приложение 3
к приказу и.о.Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«15» декабря 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Югстройсервис-Н», г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. 2-я Ташкентская, 49 А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бекенова Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Самал-2" в городе Шымкент»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Шымкента», Руководитель - Бухарбаев Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

-

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Рунету»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Шымкента»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	320	320	320	320
Общая площадь	м2	3953,25	3953,25	3953,25	3953,25
Число этажей	этаж	2	2	2	2
Общий строительный объем	м3	19101,26	19101,26	19101,26	19101,26

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Главный корпус состоит из трех блоков, разных по размерам, соединенных между собой технологическими галереями. Блоки А и Г – двухэтажные без подвала. Блок В – административно-бытовой, с помещениями общего назначения, двухэтажный, без подвала. Блок Г – галереи (2 блока) двухэтажные без подвала. Конструктивная схема блоков А, Б, и Г – жесткая с несущими стенами из кирпичной кладки. Блоки А и Г- с продольными несущими стенами. Блок Б – с поперечными несущими стенами.
Конструктивная схема блока В – рамная, с жесткими узлами.
Фундаменты под стены – ленточные, монолитные железобетонные.
Фундаменты под стойки рам – столбчатые, монолитные железобетонные.
Колонны, ригели, рамы, перемычки – монолитные железобетонные.
Стены внутренние и наружные – из керамического, рядового, полнотелого кирпича.
Перегородки – армокирпичные из керамического, рядового, полнотелого кирпича.
Перекрытия – плиты сборные железобетонные многопустотные и круглопустотные.
Лестницы – по металлическим балкам и косоурам со сборными железобетонными ступенями, площадки – монолитные железобетонные.
Крыша блоков А, Г и В – чердачная с наружным организованным водостоком (в Блоке Б – плоская совмещенная, с наружным неорганизованным водостоком).
Кровля – металлочерепица по деревянным стропилам и стойкам.
Отмостка – асфальтобетонная по бетонному основанию.
Витражи и оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами.
Наружные дверные блоки – металлопластиковые, утепленные из трехслойных панелей.
Внутренние дверные блоки – металлопластиковые с непрозрачным однослойным заполнением полотен.
Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка с покраской водоэмульсией, панели – керамическая плитка, масляная покраска.
Наружная отделка – декоративная штукатурка с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2014г.
месяц, год

окончание работ: декабрь 2015г.
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства: 10 месяцев;
фактически: 13 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Самал-2" в городе Шымкент»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Югстройсервис-Н» **Бекенов Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)