Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "TUNAY STROY PROJECT"

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 121/8 от 11.10.2024 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	675 564,00	603 182,00						72 382,00	**675 564,00**
Итоге к оплате									**675 564,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____**Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "TUNAY STROY PROJECT"

Директор_____**Санатбай П. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "TUNAY STROY PROJECT"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 121/8 от 11.10.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,937		25494,10	2034,26	23888	1906	19395	2805	28829
						2760,91	529,16	2587	496		2135	
2	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,097		45404,85	3647,37	49809	4001	35591	10206	64816
						9313,92	909,93	10217	998		4801	
3	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**										
		СП - 8%	т	0,0447		331233,00	--	14806	--	14806	--	15990
						--	--	--	--		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					88503	5907	69792	13011	109635
		Стоимость общестроительных работ	тенге					12804	1494	--	8120	
		Материалы	тенге					88503				
		Всего заработная плата	тенге					54986				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						14298			
		Накладные расходы	тенге					14806				
		Сметная прибыль	тенге					13011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					8120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					109634				
		Сметная заработная плата	тенге									5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						14298			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					109634				
		Сметная заработная плата	тенге									5
									14298			
		РАЗДЕЛ 2. Стены										
4	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**										
			$м^3$ кладки	1,296		25144,01	5169,34	32587	6700	7644	18851	55553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			14076,18	1564,43	18243	2028		4115	
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1,216	24573,64	5169,34	29882	6286	7357	16872	50494
		НР - 93%; СП - 8%			13354,61	1564,43	16239	1902		3740	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0377	572623,27	4299,19	21588	162	15925	5171	28900
		НР - 93%; СП - 8%			145918,08	1576,11	5501	59		2141	
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,437	104119,01	7945,78	45500	3472	27768	13760	64000
		НР - 91%; СП - 8%			32630,53	1970,26	14260	861		4741	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0247	317846,00	--	7851	--	7851	--	8479
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0097	355882,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				140860	16620	69997	54654	211154
							54243	4850	--	15641	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				140860				
	Материалы		тенге				58693				
	Всего заработная плата		тенге					59093			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11303				
		Накладные расходы	тенге				54654				
		Сметная прибыль	тенге				15641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				211155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					59093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				211155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					59093			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

10	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	11061,57	1801,80	22123	3604	7253	14453	39502
		НР - 118%; СП - 8%			5633,04	490,93	11266	982		2926	
11	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	3,807	11683,00	--	44477	--	44477	--	48035
		СП - 8%			--	--	--	--		3558	
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,567	66673,29	8608,17	37804	4881	20595	12312	54126
		НР - 91%; СП - 8%			21741,72	2121,04	12328	1203		4009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0327	335897,00	--	10984	--	10984	--	11863
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00847	355882,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**118402**	**8485**	**86323**	**26765**	**156781**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**23594**	**2185**	--	**11613**	
	Материалы		тенге				**118402**				
	Всего заработная плата		тенге				**27848**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**25779**			
		Накладные расходы	тенге				**58475**				
		Сметная прибыль	тенге				**26765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**156780**				
		Сметная заработная плата	тенге								**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**25779**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**156780**				
		Сметная заработная плата	тенге								**10**
								25779			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,227	252029,64	1436,18	57211	326	45013	10815	73468
		НР - 90%, СП - 8%			52299,00	639,47	11872	145		5442	
16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,727	2054,49	110,84	1494	81	1	1308	3026
		НР - 90%, СП - 8%			1942,89	55,87	1412	41		224	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	6,37	5796,43	38,00	36923	242	21065	14422	55452
		НР - 92%, СП - 8%			2451,51	9,38	15616	60		4108	
18	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	6,37	4921,00	--	31347	--	31347	--	33855
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
19	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	4,67	6623,54	9,78	30932	46	24605	5787	39656
		НР - 92%, СП - 8%			1344,95	1,96	6281	9		2938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				157907	695	122031	32332	205457
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35181	255	--	15220	
	Материалы		тенге				157907				
							90684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
	Всего заработная плата		тенге					35436			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31347				
		Накладные расходы	тенге				32332				
		Сметная прибыль	тенге				15220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				205459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					35436			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				205459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					35436			17
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,377	36652,37	12,72	50470	18	39762	10048	65360
		НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	10690	--		4841	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,57	1319,45	48,28	8669	317	3651	4600	14331
		НР - 94%; СП - 8%			715,48	29,36	4701	193		1062	
22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,57	3667,74	242,96	24097	1596	8048	14352	41525
		НР - 94%; СП - 8%			2199,82	124,03	14453	815		3076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				83236	1931	51461	29000	121216
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29844	1008	--	8979	
	Материалы		тенге				83236				
	Всего заработная плата		тенге				51462				
		Накладные расходы	тенге					30852			
		Сметная прибыль	тенге				29000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121215				
		Сметная заработная плата	тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					30852			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121215				
		Сметная заработная плата	тенге								13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					30852			
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								804243
		НДС-12%	**Тенге**								603182
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								72382
											675564

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "TUNAY STROY PROJECT"

Директор_____Санатбай П. А.