Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«13» октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006» г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 141/10, 35, лицензия №18003506 от 16.02.2018 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Абдулина Бекболата Каирбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту:

«Строительство крытого хоккейного корта по улице М.Ломоносова 1А в с.Талшык, Акжарского района, Северо-Казахстанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Акжарского района. Северо-Казахстанской области» руководитель Еслямбеков Жанарбек Жанибекулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Виктория 2007» № АРЕ-0140/21от 02.11.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Акжарского района, Северо-Казахстанской области» приказом за №34А от 03.11.2023 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Ед. измерения	по проекту		фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Спортивное сооружение имеет следующие показатели:

показатели	ед. измерения	по проекту	фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее $м^2$)	2 157,6	2 157,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный обьем	метр в кубе (далее $м^3$)	18 167,5	18 167,5
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир $м^2$		Число квартир	Площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Несущие конструкции здания однопролетные рамы с шарнирным опиранием на фундаменты (двухшарнирная рама) пролетом 34,0 м. Шаг рам -5,0 м. Рамы состоят из ферм изготовленных из стальных гнутых профилей по ГОСТ 30245-2003, и соединенных между собой болтами. Устойчивость каркаса обеспечивает системой вертикальных и горизонтальных связей; стены и покрытие корта – из профилированного листа высококачественной тентовой ПВХ ткани в один слой; плотность тента 900г\м2. каркас и покрытие тамбура из стальных гнутых замкнутых профилей по ГОСТ2633-2015 и профлиста. Ворота – распашные стальные не утепленные по ГОСТ 31174-2003. Наружные двери стальные не утепленные по ГОСТ 31173,2003, входная группа из алюминиевых профилей по ГОСТ23747-2015. Полы корта – по периметру хоккейной коробки –брусчатка, внутри пол хоккейной коробки – щебеночное травяное покрытие, в зимнее время устраивается любое покрытие. Отмостка – асфальтобетонная, шириной 750мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

—трибуна для зрителей на 10 мест двухрядная мобильная 1600х1200х8000мм- 8 шт.;
- скамьи 4-х местные(для оштрафованных игроков) 1920х440х765 мм – 2 шт.;
- скамьи 4-х местные(для запасных игроков) 1920х440х765 мм – 6 шт.;
- ворота хоккейные игровые 1830х1000х1220мм – 2шт.;
-шкафы для раздевалки металлические одинарные 1800х300х500 – 36шт.;
- скамейки для раздевалок и гардеробных без спинок 400х320х2000 – 5шт.;
- урны для мусора – 7шт.;
- рулонное покрытие «Резипол Флекс черный» 10мм. – 120м24
- объемная вывеска наименование корта с подсветкой – 1 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

- все мероприятия по охране труда и пожаробезопасности выполнялись согласно СНиП.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2023 год.**
окончание работ: **октябрь 2023 год;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;
фактически, месяц: **6 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
- на применяемые материалы и конструкции предоставлены сертификаты качества и паспорта.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и **фактически применено 100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
- прилагаются все акты геодезической разбивки и схемы.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
- вся документация предоставляется согласно положения о передаче объекта в эксплуатацию.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Жомартау Энерго» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Руководителем ОСЗН Хорматов Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство крытого хоккейного корта по улице М.Ломоносова 1А в с.Талшык, Акжарского района, Северо-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мозулин Бекболат Каирбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)