Приложение 3
к приказу и.о.Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

Декларация о соответствии

«20» августа 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Югстройсервис-Н», Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. 2-я Ташкентская, 49 А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бекенова Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство школы "Макташы" на 600 мест в селе Аманжар, сельского округа Кошкарата, Сарыагашского района,ЮКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района», И.о. руководителя – Асанов Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

-

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «А Строй Проект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	600	600	600	600
Общая площадь	м2	5939,72	5939,72	5939,72	5939,72
Число этажей	этаж	1-3	1-3	1-3	1-3
Общий строительный объем	м3	29490,64	29490,64	29490,64	29490,64

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы сложной формы в плане, состоит из нескольких блоков разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.

Здания учебных блоков 1 и 2 прямоугольной формы, состоят из трех отсеков, разделенных между собой антисейсмическими швами, трехэтажные, без подвала. Примыкают к переходной галерее, предусмотренной для прохода учеников в блок 3.

Здание блока 3 (столовая, спортзал, библиотека, актовый зал) прямоугольной формы, двухэтажное, без подвала. Примыкает к переходной галерее, предусмотренной для прохода учеников в блоки 1 и 2.

Галерея прямоугольной формы, двухэтажная. Здание галереи предусмотрено для функционального соединения учебных блоков 1 и 2 с блоком 3.

Здание блока 4 (мастерских) отдельно стоящее здание прямоугольной формы, одноэтажное, без подвала.

Фундаменты – монолитные ленточные, монолитные столбчатые.

Стены наружные и внутренние – кирпич керамический.

Перегородки – армокирпичные из обыкновенного кирпича.

Перемычки, рамы, сердечники – монолитные железобетонные.

Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки по металлическим косоурам.

Перекрытия, покрытия – сборные железобетонные плиты.

Кровля – металлочерепица по деревянным стропилам, из стального профнастила по металлической обрешетке и наслонным стропилам.

Оконные блоки, фрамуги и витражи – из ПВХ профиля.

Внутренние дверные блоки – деревянные.

Наружные дверные блоки – из ПВХ профиля.

Отмостка – асфальтобетонная по бетонному основанию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2014г.

месяц, год

окончание работ: август 2015г.

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: 9 месяцев;

фактически: 11 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство школы "Макташы" на 600 мест в селе Аманжар, сельского округа Кошкарата, Сарыагашского района,ЮКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Югстройсервис-Н» Бекенов Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)