Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау".
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО"TABS QURYLYS"
Договор суб.подряда №1 от 2024-10-10
Наименование стройки - "Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области"

А К Т №1 от 10.11.2024

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024г.

Наименование стройки -"Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области"

на

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 635 912**
		Раздел 1. КЛ-10кВ				**2635912**
1	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	2,375	627	1 489
2	У6101-0102-0209 6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	1,2	723	868
3	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10,8	70	756
4	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	2,4	115	276
5	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	2,4	790	1 896
6	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	13,25	831	11 011

1	2	3	4	5	6	7
						300000
7	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,2	4 631	5 557
8	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	26,5	579	15 344
9	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26,5	2 658	70 437
10	У6401-0201-0805 6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	26,5	3 536	93 704
11	У6401-0201-0712 6401-0201-0712 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	5	4 192	20 960
12	С1243-101-0311 243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	м	32,25	9 198	296 636
	Подраздел 1.1.	**КЛ-0,4кВ**				**2013400**
13	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	18	627	11 286
14	У6101-0102-0209 6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	9,05	723	6 543
15	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	81,45	70	5 702
16	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	18,05	115	2 076
17	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	18,05	790	14 260
18	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	83,75	831	69 596
19	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,05	4 631	41 911
20	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	48	579	27 792

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	48	2 658	127 584
22	У6401-0201-0804 6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	4	2 590	10 360
23	У6401-0201-0803 6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	44	2 060	90 640
24	У6401-0201-0104 6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	18,5	2 042	37 777
25	У6401-0201-0103 6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	178,5	1 382	246 687
26	У6401-0201-0704 6401-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	15	2 240	33 600
27	У6401-0201-0703 6401-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	5	1 635	8 175
28	С1243-113-0951 243-113-0951 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	м	27,5	7 554	207 735
29	С1243-113-0948 243-113-0948 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мс)-1	м	235,5	4 022	947 181
30	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	24	1 200
31	С1249-101-0503 249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	50	106	5 300
32	У6401-0201-1502 6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	3	6 602	19 806
33	У6401-0201-1504 6401-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	1	12 820	12 820
34	С1243-903-2513 243-903-2513 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ	шт.	3	20 366	61 098
35	С1243-903-2516 243-903-2516 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ	шт.	1	24 271	24 271
	Подраздел 1.2. АСКУЭ					74857

1	2	3	4	5	6	7
36	У6401-0103-0201 6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	4	15 389	61 556
37	С1247-302-0516 247-302-0516 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	3	3 438	10 314
38	С1247-302-0510 247-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	1	2 987	2 987
	Подраздел 1.3.	**НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ**				**28721**
39	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	7 360	14 720
40	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9,75	1 436	14 001

		Итого по смете:				2 635 912,00
		Непредвиденные работы и затраты-5%				131 795,60
		Итого:				2 767 707,60
		Итого в ценах на 2024 К=1				2 767 707,60
		Итого с понижающим К=0,6				1 660 624,56
		Итого с НДС 12%				1 859 899,51

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО"TABS QURYLYS"

Директор _____ **Жанибеков Б.**