Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«_23_» _ноября_ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «СтройЭлитРиэлти», Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1, 141
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Айтенов П.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция №122»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска» – Кудияров Б.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СтройДомСервис»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ВКФ АО «КазНИИСА»№ 2.1-2013-122
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Филиал РГП по ВКО «Госэкспертиза», № 06-0208/15 от 25.06.2015г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели объекта:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: - Водоснабжение выполнено от существующих сетей водопровода диаметром 150мм по улице Краснофлотской.

- наружные сети водоснабжения выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17, Ø100х4,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Ввод в здание общежития выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,5 мм протяженностью 6м

Общая протяженность водовода составляет 223,4 м, при этом общая протяженность труб – 333м.

- Наружная канализация (К1) выполнена из гофрированных двухслойных полипропиленовых труб диаметром 160мм на резиновых уплотнительных кольцах протяженностью 72,2метра. На канализационной сети предусмотрена установка канализационных колодцев диаметром 1500 мм из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

- Теплоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей. Присоединение квартальной тепловой сети предусмотрено в существующую камеру ТК764-4, с врезкой в тепловую магистраль диаметром 150мм.

- наружная тепловая сеть выполнена подземная в железобетонных лотках Л4-8, трубы выполнены стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5мм, изоляция трубопроводов принята матами из стеклянного штапельного волокна типа «URSA –М 25Ф» в обкладке из фольгоизола для подающего трубопровода 60мм, для обратного трубопровода 40мм (с учетом уплотнения). Общая протяженность труб составляет 370 м, протяженность теплотрассы- 185 метров;

- Электроснабжение объекта производится от комплектной однотрансформаторной подстанции.

В центре нагрузок предусматривается установка комплектной однотрансформаторной подстанции в блочно-модульном здании наружной установки 6/0,4 кВ с сухим трансформатором ТСЗ-160/6-0,4 кВ мощностью 160 кВА.

Для защиты от перенапряжений на вводе в РУ-6 кВ установлены ограничители перенапряжений нелинейные.

Учет электроэнергии осуществляется электронным трехфазным счетчиком коммерческого учета «Отан» САР4У-Э712 ТХ ОР IP RS, установленным в шкафу учета с устройством сбора и передачи данных в комплекте с концентратором «Сайман 1000Е». Шкаф учета с устройством сбора и передачи данных устанавливается в РУ-0,4 кВ подстанции.

Подключение КТПН выполнено кабельной линией кабелем марки АСБ 3х50мм^2:

Ввод №1 – от РУ-6 кВ ТП-43-5 ЛЭП-6 кВ Л-4 ПС-43;
Ввод №2 – от РУ-6 кВ ТП-52 ЛЭП-6 кВ Л-110 ПС-31.
Общежитие запитывается кабельными линиями 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ построенной подстанции.
Кабельные линии выполняются кабелем марки АВВГ 3х120+1х70мм^2
Кабели прокладываются в кабельных траншеях. Прокладку кабелей при пересечениях с инженерными коммуникациями и дорогами выполнена в безнапорных асбестоцементных трубах диаметром 100 мм по ГОСТ1839-80 в соответствии с серией А5-92.
Благоустройство: Покрытие внутриплощадочных проездов, площадок для парковки автомобилей, хозяйственной площадки тип-I из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см по щебеночному основанию толщиной 10 см уложенное на гравийно-песчанное основание толщиной 15 см с установкой бортовых камней БР100.30.15, тротуаров тип-II из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см по песчанно-гравийному основанию толщиной 15 см с установкой бортовых камней БР100.20.8, игровой площадки тип-III песчаное толщиной 5 см по гравийно-песчаному основанию толщиной 15 см. Предусмотрена посадка деревьев, цветников и газона, установка МАФов: скамеек, урн, зонты теневые, стойки для чистки вещей и сушки белья, игровое оборудование: стол для тенниса, качели, карусель, рукоходы, шведская стенка, гимнастическая стенка. Металлическое сетчатое ограждение высотой 1,65 м серии 3.017-1 со стороны городской больницы.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ДА.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены: ДА.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: декабрь 2016 г;
(месяц, год)
- окончание работ: 25 августа 2018 г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства 12 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяца;
фактически 12 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция №122», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «СтройЭлитРиэлти»

Директор Айтенов П.Б._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

(подпись, дата)

М.П.