Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района области Жетісу»
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжения улица Головацкого и Уалиханов г Жаркент, Панфиловский район Жетысуская область

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		240045/1	05.03.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Электроснабжения улица Головацкого и Уалиханов г Жаркент, Панфиловский район Жетысуская область	объект	**93 758 653,77**						**63 155 366,77**	**56 388 720,33**	**6766646,44**	**93 758 653,77**
		ИТОГО		**93 758 653,77**						**63 155 366,77**	**56 388 720,33**	**6766646,44**	**93 758 653,77**

Заказчик: ГУ «ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района»
Руководитель _____ Байжұма И.Н.

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»
_____ Енсебаев А.И.

Технический надзор ТОО " Alem Construction Group эксперт: _____ Исаков Е. С

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжения улица Головацкого и Уалиханов г Жаркент, Панфиловский район Жетысуская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240045/01** от **05.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц, год) на 4-1-1 Электроснабжение 10 кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов		3	22202,58	6041,46	66608	18124	474	44676	120187	
				комплект		16003,16	2611,69	48009	7835		8903		
2	2	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		3	186876		560628				560628	
				шт.						560628			
			Отпускная цена			186876		560628					
			Сметная стоимость оборудования					*560628*					
3	3	СПрайс-лист	Ограничитель перенапряжения ОПН 10кВ (10кА)		9	14571,43		131143		131143		141634	
				шт							10491		
4	4	СПрайс-лист	Привод ПРНЗ-10У1		3	8196,43		24589		24589		26556	
				шт							1967		
5	5	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		7	11359,66	5031,36	79518	35219	6313	43644	133015	
				опора		5426,48	2367,15	37985	16570		9853		
6	6	Е11-330202-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов. одностоечные с одним подкосом. Установка		3	27254,11	12254,75	81762	36764	3767	46821	138870	
				опора		13743,54	5765,02	41231	17295		10287		
7	35	Е11-330204-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,3263333	248283,82	140973,78	81023	46005	1557	38863	129477	
				км линии		102539,3	46322,83	33462	15117		9591		
8	37	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		900	691,31	23,34	622179	21006	322299	205200	893565	
				м		309,86	6,8	278874	6120		66186		
9	38	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		684	363,5	23,34	248634	15964	20725	155952	436953	
				м		309,86	6,8	211944	4651		32367		
			ИТОГО:					1896084	173082	510867	535156	2580885	
								651505	67588	560628	149645		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							560628			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**48486**					
			Итого с временными									**2629371**	
			Зимние удорожания			**0,6 %**		**12412**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2641783**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**41623**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2683406**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**2911242**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		349349					
			Минус тендерная скидка 2%									3260592	
			Итого к оплате									65212	
												3195380	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"

_____ Байжума И.Н

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ABS-Electric"

_____ Енсебаев А.И.

Технический надзор ТОО " Alem Construction Group эксперт :

Исаков Е. С.

Авторский надзор ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ эксперт:

Аманкулов Ш.Б

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжения улица Головацкого и Уалиханов г Жаркент, Панфиловский район Жетысуская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240045/01 от 05.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц, год) на 4-2-1 Электроснабжение 0,4кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1,7184132	209,56	209,56	360	361	0	64	458	
				м³ грунта		0	52,12	0	90		34		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *		0,0531468	3043,66	0	162	0	0	116	300	
				м³ грунта		3043,66	0	162	0		22		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,39156	1323,75	0	1842	0	0	1326	3421	
				м³ грунта		1323,75	0	1842	0		253		
4	4	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		0,8	38940,49	1651,33	31152	1321	28289	1672	35450	
				м³		1927,48	369,48	1542	296		2626		
5	5	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		2,36	40662,24	2533,77	95963	5979	82775	7838	112105	
				м³		3054,46	595,09	7209	1404		8304		
6	6	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1442	331233		47764		47764		51585	
				т							3821		
7	7	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,78	1210,48	28,22	3365	78	2104	1110	4833	
				м² поверхности		425,41	4,08	1183	11		358		
8	8	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		68	7808,55	163,24	530981	11101	169229	255766	849686	
				шкаф		5156,65	67,32	350652	4578		62939		
9	9	С1247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66		68	11200		761600		761600		822528	
				шт.							60928		
10	10	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		68	854,88	111,24	58132	7564	2534	36963	102703	
				шт.		706,38	48,58	48034	3303		7608		
11	11	С1247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКН, многотарифный, класс точности 1		68	14387		978316		978316		1056581	Казахстан
				шт.							78265		
12	12	Ц13-080101-2501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования		2	115335,37	54326,03	230671	108652	14007	110463	368425	
				подстанция		54005,94	22704,66	108012	45409		27291		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	2470740		4941480		4941480		4941480	
			Отпускная цена			2470740		4941480					
			Сметная стоимость оборудования					*4941480*					
14	14	Ц13-080101-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	74389,85	23127,12	148780	46254	34518	62743	228445	
						34003,74	9567,73	68007	19135		16922		
15	15	515-101-3409 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА	шт.	1	2972071		2972071		2972071		2972071	
			Отпускная цена			2972071		2972071					
			Сметная стоимость оборудования					*2972071*					
16	16	Ц13-080103-1607 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	5891,46	1891,02	11783	3782	0	6950	20232	
						4000,44	825,86	8001	1652		1499		
17	17	Прайс-лист	Конденсаторная установка КК-0,4-10кВАр	шт	2	240114,29		480229		480229		480229	
			Отпускная цена			240114		480229					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5763					
			Сметная стоимость оборудования					*485992*					
18	18	Ц13-080201-2504 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	53560,03	37484,36	107120	74969	148	49007	168617	
						16001,76	18030,85	32004	36062		12490		
19	19	С1243-903-4911	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4х50/150-В-М	шт.	2	19910		39820		39820		43006	Казахстан
											3186		
20	20	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	995,17	32,24	59710	1934	41508	12175	77636	
						271,13	10,69	16268	641		5751		
21	21	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4858,89	218,73	58307	2625	39414	12300	76256	
						1355,63	68,01	16268	816		5649		
22	22	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	59	808,35	423,88	47693	25009	8522	17881	70820	
						240,03	180,9	14162	10673		5246		
23	23	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,059	1193871		70438		70438		76073	Казахстан
											5635		
24	24	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,836	139736,14	43470,34	396292	123281	88897	181681	624211	
						64919,8	15158,13	184113	42988		46238		
25	25	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,055	1595007		1682732		1682732		1817351	Казахстан
											134619		
26	26	С1243-701-0872	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	км	1,781	2128458		3790784		3790784		4094047	Казахстан
											303263		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	48	11359,66	5031,36	545264	241505	43287	299275	912102	
						5426,48	2367,15	260471	113623		67563		
28	28	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	31	23139,84	11633,33	717335	360633	27956	398748	1205370	
						10604,69	5473,87	328745	169690		89287		
29	29	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	86595		692760		692760		748181	Казахстан
											55421		
30	30	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	102	65408		6671616		6671616		7205345	Казахстан
											533729		
31	31	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	46	3666,55	1961,39	168661	90224	0	93287	282904	
						1705,16	829,82	78437	38172		20956		
32	56	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	513,51	20,57	10270	412	3274	4818	16295	
						329,23	5,34	6585	107		1207		
33	58	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1584	416,35	29,47	659498	46680	60651	408086	1152993	
						348,59	9,23	552167	14620		85409		
34	71	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,7	139736,14	43470,34	237551	73900	53288	108906	374174	
						64919,8	15158,13	110364	25769		27717		
			ИТОГО:					27256265	1226264	15436231	2071175	30995913	
								2194228	529039	8393780	1674236		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8399543			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**542451**					
			Итого с временными									**31544128**	
			Зимние удорожания			**0,6 %**		**138868**					
			Итого с зимними удорожаниями									**31682996**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**465669**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32148665**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**34878275**	
			НДС			**12 %**		**4185393**					
			Итого с НДС									**39063667**	
			Минус тендерная скидка 2%									**781273**	
			Итого к оплате									**38282394,18**	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"

Байжума И.Н

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ABS-Electric"

Енсебаев А.Т.

Технический надзор ТОО " Alem Construction Group эксперт : **Исаков Е.**

Авторский надзор ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ эксперт: **Аманкулов Ш.Б**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжения улица Головацкого и Уалиханов г Жаркент, Панфиловский район Жетысуская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240045/01 от 05.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год) на **4-3-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	34728,31	3511,1	69457	7023	49969	11004	86898	
						6232,8	1408,81	12466	2818		6437		
2	2	СПрайс-лист	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474	шт	2	73590,27		147181		147181		158955	
											11774		
3	3	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	66	14503,66	6834,43	957242	451072	47173	486233	1558953	
						6954,49	3277,67	458996	216326		115478		
4	4	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	66	11173		737418		737418		796411	Казахстан
											58993		
5	5	Ц13-080205-0902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	66	13434,67	4398,45	886688	290297	251625	348304	1333791	
						5223,72	2105,9	344766	138989		98799		
6	6	С1247-103-2378	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W NEMA7, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	66	132513		8745858		8745858		9445527	
											699669		
7	7	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	66	3792		250272		250272		270294	
											20022		
8	8	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	66	3681		242946		242946		262382	
											19436		
9	9	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	132	3860		509520		509520		550282	
											40762		
10	10	СПрайс-лист	Зажим плашечный соединительный SM2.21	шт	132	4120,98		543969		543969		587487	
											43518		
11	11	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	66	2097		138402		138402		149474	
											11072		
12	12	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	198	2097		415206		415206		448422	
											33216		
13	13	СПрайс-лист	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	66	8779,29		579433		579433		625787	
											46354		
14	14	С1247-207-0301	Вставка плавкая типа NTI 40A /SVV10.25	шт.	66	1328		87648		87648		94660	
											7012		
15	15	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	33	808,35	423,88	26676	13988	4767	10001	39611	
						240,03	180,9	7921	5970		2934		
16	16	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,033	1193871		39398		39398		42550	Казахстан
											3152		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,016	139736,14	43470,34	2236	696	502	1025	3522	
						64919,8	15158,13	1039	243		261		
18	18	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,016	604930		9679		9679	774	10453	Казахстан
			ИТОГО:					14389229	763076	12800966	856567	16465459	
								825188	364346		1219663		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		395171				16860628	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,6 %		101164				16961792	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		339236				17301028	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									18769986	
			НДС			12 %		2252398				21022384	
			Итого с НДС									420448	
			Минус тендерная скидка 2%									20601936	
			Итого к оплате										

Принял (Заказчик)

Руководитель **ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"**

Байжума И.Н

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ABS-Electric"

Енсебаев А.И.

Технический надзор ТОО " Alem Construction Group эксперт **Исаков Е.С**

Авторский надзор ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ эксперт: **Аманкулов Ш.Б**