Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат 10.08.2023г

за Август-2023 № 2 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		33	24.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент		1 000 000 000,00	446 428 571,43	469 924 812,03	469 924 812,03	-		312288444,4		53 571 428,57	500 000 000,00
	ИТОГО по справке	1 000 000 000,00	446 428 571,43	469 924 812,03	469 924 812,03	-				53 571 428,57	500 000 000,00

"Заказчик"

Зам.Руководителя Государственное учреждение "Управление Энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Жармагамбетов А.

М.П.

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Raiymbek &company"

Анарбеков Б.Н.

М.П.

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

Жиенбекова А.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **24.05.2023**

Акт выполненных работ № 2

за **Август 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.19200	**2-3 Наружные сети канализации**									
			Раздел 1: Земляные работы /ПОС 240-241/									
1	1	1101-0102-0249 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**		86470,4	190,56	190,56	16477799,40	16477799,40		1531563,70	19450112,20
				м3 грунта		0,00	24,60	0,00	2127171,80		1440749,10	
2	2	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**		50933,4	240,26	240,26	12237258,70	12237258,70		1137566,90	14444811,60
				м3 грунта		0,00	31,02	0,00	1579954,10		1069986,00	
3	3	412-102-0204 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**		996414,76	54,00		53806397,00				58110908,80
				т·км							4304511,80	
4	4	1101-0102-0249 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**		29179,6	190,56	190,56	5560464,60	5560464,60		516829,10	6563477,20
				м3 грунта		0,00	24,60	0,00	717818,20		486183,50	
5	5	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,25 м3**		21800,8	240,26	240,26	5237860,20	5237860,20		486907,80	6182749,40
				м3 грунта		0,00	31,02	0,00	676260,80		457981,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		3511937,524	24,00		84286500,60				91029420,62
				т·км							6742920,02	
7	7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		29179,6	17,93	15,08	523190,20	440028,30		195176,50	775836,00
				м3 грунта		2,85	6,44	83161,90	187916,60		57469,30	
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		21800,8	21,86	18,38	476565,50	400698,70		177685,20	706590,80
				м3 грунта		3,48	7,84	75866,80	170918,30		52340,10	
9	9	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		2653,8	240,26	240,26	637602,00	637602,00		59271,00	752622,80
				м3 грунта		0,00	31,02	0,00	82320,90		55749,80	
10	10	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		18576,6	54,00		1003136,40				1083387,30
				т·км							80250,90	
11	11	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,25 м3		1263,5	240,26	240,26	303568,50	303568,50		28219,50	358331,00
				м3 грунта		0,00	31,02	0,00	39193,80		26543,00	
12	12	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		8844,5	54,00		477603,00				515811,20
				т·км							38208,20	
13	15	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		27869,1	240,26	240,26	6695830,00	6695830,00		622439,60	7903731,20
				м3 грунта		0,00	31,02	0,00	864499,50		585461,60	
14	16	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		155561,6842	54,00		8400330,98				9072357,46
				т·км							672026,48	
15	17	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2595,18	7,04	7,04	18270,06	18270,06		3961,26	24009,84
				м2 спланированной площади		0,00	2,12	0,00	5501,76		1778,52	
16	18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПОДУШКИ прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход/6 ПРОХОД/ по одному следу при толщине слоя 30 см		2350,38	70,66	70,66	166077,84	166077,84		49905,12	233261,58
				м3 уплотненного грунта		0,00	29,49	0,00	69312,72		17278,62	
17	19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2350,38	34,22	34,22	80430,00	80430,00		18936,54	107315,88
				м3 уплотненного грунта		0,00	11,19	0,00	26300,76		7949,34	
18	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2350,38	93,18	79,97	219008,40	187959,84	5875,92	49059,00	289512,78
				м3 уплотненного грунта		10,71	18,28	25172,58	42964,92		21445,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	21	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход/6 ПРОХОД/ по одному следу при толщине слоя 30 см		42245,04	70,66	70,66	2985034,50	2985034,50		896980,50	4192576,20
			м3 уплотненного грунта			0,00	29,49	0,00	1245806,22		310561,20	
20	22	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		42245,04	34,22	34,22	1445625,24	1445625,30		340359,84	1928863,86
			м3 уплотненного грунта			0,00	11,19	0,00	472722,00		142878,78	
21	23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		42245,04	93,18	79,97	3936392,82	3378335,88	105612,60	881772,30	5203618,32
			м3 уплотненного грунта			10,71	18,28	452444,40	772239,36		385453,20	
22	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7744,92	174,62	79,80	1352417,94	618044,58		748010,58	2268462,78
			м3 уплотненного грунта			94,82	39,32	734373,30	304530,24		168034,26	
			Итого по разделу 1: Земляные работы /ПОС 240-241/					206327363,88	56870888,40	111488,52	7744644,44	231197768,82
								1371018,98	9385431,98	0,00	17125760,50	
			Раздел 2: Трубопроводы									
23	25	1123-0401-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка		500	3890,56	946,14	1945280,00	473070,02	642150,00	1010502,88	3192245,53
			м трубопровода			1660,12	381,30	830059,98	190650,02		236462,65	
24	26	241-702-0207 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности		498,5	123662,00		61645506,99		61645506,99		66577147,53
				м							4931640,54	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					63590786,99	473070,02	62287656,99	1010502,88	69769393,06
								830059,98	190650,02	0,00	5168103,19	
			Раздел 3: Колодцы									
25	43	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие		15,778	23033,18	7618,74	363417,53	120208,49	68051,62	224198,56	634625,37
			м3 конструкций колодца			11101,37	3251,73	175157,43	51305,79		47009,28	
26	44	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,225	16339,00		3676,27		7352,54		3970,36
				м3							294,09	
27	45	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		4	50203,00		200812,00		401624,00		216876,98
				шт.							16064,98	
28	46	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		3	19217,00		57651,00		115302,00		62263,07
				шт.							4612,07	
29	47	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		16	28335,00		453360,00		906720,00		489628,79
				шт.							36268,79	
30	48	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		4	39760,00		159040,00		318080,00		171763,19
				шт.							12723,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	49	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	5313,00		21252,00		42504,00		22952,16
				шт.							1700,16	
32	50	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	5789,00		23156,00		46312,00		25008,49
				шт.							1852,49	
33	51	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		4	9004,00		36016,00		36016,00		38897,27
				комплект							2881,27	
34	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,7432	910,68	20,17	22533,14	499,08	14296,87	7264,63	32181,59
				м2 поверхности		312,70	3,00	7737,20	74,23		2383,82	
35	56	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,194	32175,35	2279,88	6242,03	442,29	4426,12	1374,75	8226,14
				м3 кладки		7080,50	539,28	1373,62	104,61		609,36	
			Итого по разделу 3: Колодцы					1347155,97	121149,85	1960685,15	232837,94	1706393,41
								184268,25	51484,63	0,00	126399,50	
			ИТОГО по акту					271265306,84	57465108,27	64359830,66	8987985,26	302673555,29
								2385347,21	9627566,63	0,00	22420263,19	
		ЛС.19350	6-1 Наружные сети напорной канализации. Внутриплощадочные сети канализации									
			Раздел 2: НАПОРНЫЕ СЕТИ К1Н									
			Трубопроводы									
36	38	241-201-0628 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм		1978,59	50308,00		99538905,83		99538905,83		107502018,42
				м							7963112,59	
			Итого по разделу 2: НАПОРНЫЕ СЕТИ К1Н					99538905,83	0,00	99538905,83	0,00	107502018,42
								0,00	0,00	0,00	7963112,59	
			ИТОГО по акту: 19350					99538905,83	0,00	99538905,83	0,00	107502018,42
								0,00	0,00	0,00	7963112,59	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					370804212,67	57465108,27	163898736,49	8987985,26	410175573,71
								2385347,21	9627566,63	0,00	30383375,78	
			Временные здания и сооружения	%	3,70			15176496,23				
			Итого с временными									425352069,94
			Зимние удорожания	%	0,74			3147605,32				
			Итого с зимними удорожаниями									428499675,25
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			8569993,51				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									437069668,76
			в том числе на 2023 год, 40%, К=1,0450539									*182 704 544,76*
			в том числе на 2024 год, 55%, К=1,0920666									*262 520 052,92*
			в том числе на 2025 год, 5%, К=1,1302644									*24 700 214,35*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего:									469 924 812,03
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									*446 428 571,43*
			НДС	%	12,00							53 571 428,57
			Итого с НДС									500 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

Директор Жиенбекова А.А

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя Жармагамбетов А.

Принял (Заказчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek & company"

главный специалист тех.отдела Әділ Н.И.

главный специалист тех.отдела Сулейменов Д.К

авторский надзор

Рыскалиев Р.М.