Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция разводящих сетей в с. Новотроицкое района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
За сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп,согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер №	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25					

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	170 233 580,58									
в том числе:		14 953 668,70							1 794 440,24	16 748 108,94

ЗАКЛЮЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" БИН 050140007653

Руководитель **Краубаев А. Ж.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Есиль-СтройЭкспертиза"

Шевелев Е. Ю.

Место печати (при наличии)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
БИН 040940024224

Директор **Момбеков Ж. А.**

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлния
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка - «Реконструкция разводящих сетей в с. Новотроицкое района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

(наименование, адрес)

Объект - Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) редакция 2021.2

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 2-2-1													
Насосная станция П-подъема. Архитектурно-строительная часть													
			Монорельс /лист АС-4,5/										
1	26	**Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м рельса в одну нитку**		**0,3428**	**4327,70**	**2731,89**	**1484**	**936**	**42**	**617**	**2269**
			НР - 69%; СП - 8%				**1476,30**	**1132,91**	**506**	**388**		**168**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	27	**С1222-512-1401 222-512-1401 РСНБ РК 2015**	**Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей**	**т**		**0,3263**	**629986,00**	**--**	**205564**	**--**	**205564**	**--**	**222009**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16445**	
3	28	**С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**		**0,0121**	**378056,00**	**--**	**4574**	**--**	**4574**	**--**	**4940**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**366**	
4	31	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**		**8,44**	**427,72**	**--**	**3610**	**--**	**--**	**2491**	**6589**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			427,72	--	3610	--		488	
			Лестничный марш Лм-1, лестничная площадка Пм-1, ограждение площадки лестницы Ог-1,2 /лист АС-5,9/									
5	48	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,3246	81399,61	27049,86	26422	8780	3993	11537	40995
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	13649	3070		3037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	49	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,3246	680682,00	--	220949	--	220949	--	238625
			СП - 8%			--	--	--	--		17676	
7	50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,3246	96,91	2,67	31	1	14	11	46
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	16	--		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-122**	м2	0,3246	198,30	3,80	64	1	44	13	84
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	19	--		6	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо /лист АС-5/									
9	52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,15	10697,17	1827,22	1605	274	1184	253	2007
			НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	147	125		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	53	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	0,3	37761,05	2160,25	11328	648	9118	1564	13923
			НР - 91%; СП - 8%			5205,20	522,01	1562	157		1031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	54	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,007	337503,00	--	2363	--	2363	--	2552
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
			Плита монолитная Пм-1 /лист АС-6/									
12	59	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,1	44174,90	2697,00	48592	2966	36558	8876	62066
			НР - 91%; СП - 8%			8243,26	623,93	9068	686		4597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18104	307964,00	--	55754	--	55754	--	60214
			СП - 8%			--	--	--	--		4460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	319930,00	--	3263	--	3263	--	3524
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
15	62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03968	325908,00	--	12932	--	12932	--	13967
			СП - 8%			--	--	--	--		1035	
16	63	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05527	250492,00	--	13845	--	13845	--	14953
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
			Приямок /лист АС-8/									
17	83	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные в 1/2 кирпича. Кладка	м2 стенки	1,96	6393,07	317,90	12530	623	9170	2598	16338
			НР - 93%; СП - 8%			1396,38	28,68	2737	56		1210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	85	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,96	1579,45	99,35	3096	195	790	1818	5307
			НР - 80%; СП - 8%			1077,18	82,02	2111	161		393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	86	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,7	45679,64	4848,84	214694	22789	139326	52518	288589
			НР - 91%; СП - 8%			11187,00	1092,22	52579	5133		21377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0253	325908,00	--	8245	--	8245	--	8905
			СП - 8%			--	--	--	--		660	
21	88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1554	319930,00	--	49717	--	49717	--	53694
			СП - 8%			--	--	--	--		3977	
			Вентиляционный канал /лист АС-10/									
22	89	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Вент.канал толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	2,07	3283,13	274,77	6796	569	1564	4476	12174
			НР - 93%; СП - 8%			2252,72	72,59	4663	150		902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	91	Е11-200701-0206 1120-0701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11462,24	184,91	11462	185	8857	2424	14997
			НР - 98%; СП - 8%			2419,58	54,10	2420	54		1111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Козырек /лист АС-11/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	95	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,0697	49042,36	9206,87	3418	642	1022	1326	5123
			НР - 69%; СП - 8%			25171,50	2392,97	1754	167		380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	96	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0697	330422,00	--	23030	--	23030	--	24872
			СП - 8%			--	--	--	--		1842	
26	97	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	2,7	6178,38	173,90	16682	470	15093	875	18962
			НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	1119	150		1405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,4	82,39	1,90	115	2	72	29	155
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	41	--		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	99	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подшивка козырька металлосайдингом**	м2 поверхности козырька	1,8	3584,30	5,97	6452	11	5168	1020	8070
			НР - 80%; СП - 8%			707,13	1,50	1273	3		598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	100	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	1,836	1345,00	--	2469	--	2469	--	2667
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
			Отмостка									
30	102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,728	27751,56	1133,45	47955	1959	43542	2662	54666
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2454	471		4049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент /лист АС-7/									
31	67	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	-2076,54	-1067,02	-12459	-6402	-3343	-5258	-19135
			НР - 118%; СП - 8%			-452,35	-290,36	-2714	-1742		-1417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	68	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	39	-2419,54	-1046,29	-94362	-40805	-33141	-37193	-142080
			НР - 118%; СП - 8%			-523,48	-284,72	-20416	-11104		-10524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	69	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	-4965,10	-2337,65	-208534	-98181	-59404	-91646	-324195
			НР - 118%; СП - 8%			-1213,08	-636,12	-50949	-26717		-24014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	70	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	42,618	-35719,00	--	-1522272	--	-1522272	--	-1644054
			СП - 8%			--	--	--	--		-121782	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-926179
		Пересчет итогов в цены на 2021 г.									- 926 179	
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 2021г.										
		ИТОГО по смете в ценах на 2021 г.									- 926 179,00	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,32%	- 21 487						- 947 666,35	
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%		3,40%	- 32 221						- 979 887,01	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		2%	- 19 598						- 999 484,75	
		Итого по смете в текущих ценах на 2021г		1,000							- 999 484,75	
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2021г		1,000							-	
		Итого в текущих ценах на 2021 г									- 999 484,75	
		Скидка к договору подряда									49 974,24	
		Итого со скидкой									- 949 510,51	
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12%							- 113 941,26	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									- 1 063 451,77	
			Локальная смета №2-3-1									
			Водонапорная башня (стальная) со стальным баком емкостью 50м3, высотой ствола 18м									
			Фундамент /лист АС-4,5/									
1	2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,63832	29632,44	1133,45	315239	12058	288072	16387	358156
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	15109	2899		26530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	3	Е11-061301-0102 1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,9	56312,39	3635,32	1064304	68707	708227	285696	1458000
			НР - 91%; СП - 8%			15204,75	1406,47	287370	26582		108000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	6	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	781218,55	1454,55	139494	260	134302	4592	155612
			НР - 91%; СП - 8%			27620,00	637,53	4932	114		11527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	7	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17856	108313,00	--	19340	--	19340	--	20887
			СП - 8%			--	--	--	--		1547	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
5	8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,84		909,48	20,40	17135	385	10839	5550	24500
			НР - 93%; СП - 8%				313,76	3,01	5911	57		1815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2017156
		Пересчет итогов в цены на 2021 г.										2 017 156	
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 2021г.											
		ИТОГО по смете в ценах на 2021 г.										2 017 156,00	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,32%	46 798							2 063 954,02	
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%		3,40%	70 174							2 134 128,46	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		2%	42 683							2 176 811,02	
		Итого по смете в текущих ценах на 2021г		1,000								2 176 811,02	
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2021г		1,000								-	
		Итого в текущих ценах на 2021 г										2 176 811,02	
		Скидка к договору подряда										- 108 840,55	
		Итого со скидкой										2 067 970,48	
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12%								248 156,46	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										2 316 126,93	
Локальная смета №2-1-1													
Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100 м3 для III климатического района с обычными геологическими условиями (2шт.). Архитектурная часть													
1	20	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Усиление плит. Устройство	м3	1,2		58091,47	3250,92	69710	3901	43964	20662	97602
			НР - 91%; СП - 8%				18204,40	717,18	21845	861		7230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	83,16		842,31	32,16	70046	2675	35013	31666	109849
			НР - 94%; СП - 8%				389,11	15,98	32358	1329		8137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	83,16		1152,39	54,40	95833	4524	87309	5825	109791
			НР - 94%; СП - 8%				48,10	26,42	4000	2197		8133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	26	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	4,158		14790,75	1011,90	61500	4207	--	45015	115036
			НР - 76%; СП - 8%				13778,85	465,93	57292	1937		8521	
5	27	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	4,24116		26457,00	--	112208	--	112208	--	121185
			СП - 8%				--	--	--	--		8977	
6	28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	83,16		842,31	32,16	70046	2675	35013	31666	109849
			НР - 94%; СП - 8%		Страниц - 15		389,11	15,98	32358	1329		8137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	29	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0632016	17021,36	1538,80	1076	98	1	927	2164
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	977	43		160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	30	С1261-102-0246 261-102-0246 РСНБ РК 2015	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м2	83,16	598,00	--	49730	--	49730	--	53708
			СП - 8%			--	--	--	--		3978	
9	31	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные (горизонтальная гидроизоляция). Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	83,16	151,14	2,67	12569	222	6587	3991	17885
			НР - 69%; СП - 8%			69,26	0,30	5760	25		1325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	32	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	83,16	242,78	5,35	20190	445	8226	7983	30427
			НР - 69%; СП - 8%			138,52	0,60	11519	50		2254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	33	Е11-130501-0302 1113-0501-0302 РСНБ РК 2015	Поверхность бетонная. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	71,6	5473,95	109,37	391935	7831	290208	67516	496207
			НР - 69%; СП - 8%			1311,39	55,22	93896	3954		36756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	34	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	1632	202,70	198,67	330806	324230	--	81137	444898
			НР - 72%; СП - 8%			4,03	65,02	6577	106113		32955	
13	35	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1632	95,03	81,18	155089	132486	5059	34182	204413
			НР - 72%; СП - 8%			10,75	18,34	17544	29931		15142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Камера лаза (лист АС-16)									
14	44	Е11-460302-0406 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Перекрытие. Пробивка отверстия под камеру лаза	отверстие	2	3165,79	1277,46	6332	2555	--	4208	11383
			НР - 84%; СП - 8%			1888,33	616,38	3777	1233		843	
15	45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	26542,49	9982,42	45122	16971	8465	26615	77476
			НР - 99%; СП - 8%			11580,02	4233,85	19686	7198		5739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	46	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15283,48	--	61134	--	61134	--	66025
			СП - 8%			--	--	--	--		4891	
17	47	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3045,00	--	6090	--	6090	--	6577

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--	--		487	
18	48	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	19847,00	--	39694	--	39694	--	42870
			СП - 8%				--	--	--	--		3176	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2117344
		Пересчет итогов в цены на 2021 г.										2 117 344	
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 2021г.											
		ИТОГО по смете в ценах на 2021 г.										2 117 344,00	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,32%		49 122						2 166 466,38	
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%		3,40%		73 660						2 240 126,24	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		2%		44 803						2 284 928,76	
		Итого по смете в текущих ценах на 2021г		1,000								2 284 928,76	
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2021г		1,000								-	
		Итого в текущих ценах на 2021 г										2 284 928,76	
		Скидка к договору подряда										- 114 246,43	
		Итого со скидкой										2 170 682,33	
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12%								260 481,88	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										2 431 164,21	
			Локальная смета 7-1-1. Генеральный план										
			РАЗДЕЛ 1.Ограждение										
1	55	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограждение ПВС высотой 2,1м по металлическим столбам. Установка	м огряд		324	2519,46	630,92	816305	204418	189381	597677	1527101
			НР - 118%; СП - 8%				1304,03	259,26	422506	84000		113119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	56	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		316,1	2679,00	--	846832	--	846832	--	914579
			СП - 8%				--	--	--	--		67747	
3	57	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		2,36088	330422,00	--	780087	--	780087	--	842494
			СП - 8%				--	--	--	--		62407	
4	59	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		90,72	641,00	--	58152	--	58152	--	62804
			СП - 8%				--	--	--	--		4652	
5	60	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		21,8	26265,00	--	572577	--	572577	--	618383
			СП - 8%				--	--	--	--		45806	
6	61	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	33721,10	5285,60	33721	5285	1166	34714	73910
			НР - 118%; СП - 8%				27269,60	2149,41	27270	2149		5475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	62	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13541,97	119,30	13542	120	1168	14513	30300
			НР - 118%; СП - 8%			12253,85	45,62	12254	46		2244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	63	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,7	4989,00	--	43404	--	43404	--	46876
			СП - 8%			--	--	--	--		3472	
9	64	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1353	330422,00	--	44706	--	44706	--	48282
			СП - 8%			--	--	--	--		3576	
10	66	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	26265,00	--	13132	--	13132	--	14183
			СП - 8%			--	--	--	--		1051	
11	67	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2015	Навесы ГОСТ 23118-2012	т	0,009	718405,00	--	6466	--	6466	--	6983
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
12	68	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	416,6	110,02	3,45	45834	1437	35190	6482	56501
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	9207	187		4185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3274758	211260	2592261	653386	4242396
		Пересчет итогов в цены на 2021 г.									4 242 396	
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 2021г.										
		ИТОГО по смете в ценах на 2021 г.									4 242 396,00	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,32%	98 424						4 340 819,59	
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%		3,40%	147 588						4 488 407,45	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		2%	89 768						4 578 175,60	
		Итого по смете в текущих ценах на 2021г		1,000							4 578 175,60	
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2021г		1,000							-	
		Итого в текущих ценах на 2021 г									4 578 175,60	
		Скидка к договору подряда									- 228 908,77	
		Итого со скидкой									4 349 266,83	
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12%							521 912,02	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									4 871 178,85	
Локальная смета №2-2-4. Насосная станция II-подъема-Технологическая часть												
1	2	Прайс "Грундфос Казахстан"	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CRE 5-4, типа Grundfos	шт	1	-3349010,34	--	-3349010	--		--	-3349010
						--	--	--	--	-3349010	--	
2	4	Прайс "Грундфос Казахстан"	Мембранный бак GT-D-450 PN10 G1 1/4 V, V=450 л, Рмакс=10 бар, H=1520 мм, D=660 мм. Масса 69,5 кг	шт	1	-465389,73	--	-465390	--		--	-465390
						--	--	--	--	-465390	--	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
3	40	Прайс "Грундфос Казахстан"	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 32-4, типа Grundfos	шт		1	-7588895,34	--	-7588895	--		--	-7588895
							--	--	--	--	-7588895	--	
4	10	Прайс "УФ-ТЕХ"	Установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-А-1-350-d114-G2 Q=30м3/час	шт		2	-960187,50	--	-1920375	--		--	-1920375
							--	--	--	--	-1920375	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-13323670
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							-13323670		
		Пересчет итогов в цены на 2021 г.										-	
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 2021г.										- 13 323 670,00	
		ИТОГО по смете в ценах на 2021 г.											
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,32%								-	
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%		3,40%								-	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		2%								-	
		Итого по смете в текущих ценах на 2021г		1,000								-	
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2021г		1,000								- 13 323 670,00	
		Итого в текущих ценах на 2021 г										- 13 323 670,00	
		Скидка к договору подряда										666 183,48	
		Итого со скидкой										- 12 657 486,52	
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12%								- 1 518 898,38	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										- 14 176 384,90	
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №3-2-1.Контрольно-пропускной пункт													
			Общестроительные работы										
			Фундамент										
1	5	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		14	-2365,06	-1046,29	-33111	-14648	-11134	-13351	-50179
			НР - 118%; СП - 8%				-523,48	-284,72	-7329	-3986		-3717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	6	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		12	-4910,61	-2337,65	-58927	-28051	-16319	-26185	-91921
			НР - 118%; СП - 8%				-1213,08	-636,12	-14557	-7633		-6809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	7	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		1,708	-35719,00	--	-61008	--	-61008	--	-65889
			СП - 8%				--	--	--	--		-4881	
4	8	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		2,317	-35719,00	--	-82761	--	-82761	--	-89382
			СП - 8%				--	--	--	--		-6621	
5	9	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		8,148	-35719,00	--	-291038	--	-291038	--	-314321
			СП - 8%				--	--	--	--		-23283	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			Пересчет итогов в цены на 2021 г.										-611692
			ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 2021г.									- 611 692	
			ИТОГО по смете в ценах на 2021 г.									-	
			Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%	2,32%								- 611 692,00	
			Итого с зимними удорожаниями 3,4%	3,40%								- 611 692,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	2%								- 611 692,00	
			Итого по смете в текущих ценах на 2021г	1,000								- 611 692,00	
			Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2021г	1,000								- 611 692,00	
			Итого в текущих ценах на 2021 г									-	
			Скидка к договору подряда									- 611 692,00	
			Итого со скидкой									30 584,60	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	12%								- 581 107,40	
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									- 69 732,89	
												- 650 840,29	
			ОТДЕЛ 2.Предлагаемая замена (Включаемые работы)										
			РАЗДЕЛ 7.Локальная смета №2-2-1. Насосная станция II-подъема										
			Кровля										
30	1	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3		6,1182	28105,00	--	171952	--	171952	--	185708
			СП - 8%				--	--	--	--		13756	
31	2	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		54	865,32	22,72	46727	1227	4033	38594	92147
			НР - 92%; СП - 8%				767,90	8,95	41467	483		6826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	3	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции		2,7	114523,15	1558,07	309213	4207	233760	65707	404914
			НР - 90%; СП - 8%				26387,40	652,56	71246	1762		29994	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	4	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2		62,1	3369,00	--	209215	--	209215	--	225952
			СП - 8%				--	--	--	--		16737	
			Перекрытие										
34	5	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		5,6	32121,43	1895,36	179880	10614	57270	104334	306951
			НР - 91%; СП - 8%				19999,20	474,53	111996	2657		22737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	6	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3		5,712	27323,00	--	156069	--	156069	--	168555
			СП - 8%				--	--	--	--		12486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	7	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,902	321303,00	--	289815	--	289815	--	313000
			СП - 8%			--	--	--	--		23185	
			Фундамент									
37	8	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	42,592	7531,20	1052,23	320769	44816	68705	204440	567226
			НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	207248	17411		42017	
38	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,034	325908,00	--	1640621	--	1640621	--	1771871
			СП - 8%			--	--	--	--		131250	
39	10	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	43,44384	27323,00	--	1187016	--	1187016	--	1281977
			СП - 8%			--	--	--	--		94961	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4511277	60864	4018456	413075	5318301
			РАЗДЕЛ 8.Локальная смета №2-2-4. Насосная станция II-подъема-Технологическая часть									
40	11	Прайс "IDEA TRADE"	Насосная станция хоз-питьевой Idea 312/3-3 TERRU	компл.	1	2276785,71	--	2276786	--		--	2276786
						--	--	--	--	2276786	--	
41	12	Прайс "IDEA TRADE"	Насосная станция хоз-питьевой Idea 264/2-4TCORU	компл.	1	3738793,00	--	3738793	--		--	3738793
						--	--	--	--	3738793	--	
42	13	Прайс "IDEA TRADE"	Установка обеззараживания УОВ-30	компл.	3	1339285,71	--	4017857	--		--	4017857
						--	--	--	--	4017857	--	
43	14	Прайс "IDEA TRADE"	Мембранный бак для питьевой воды	компл.	1	357142,86	--	357143	--		--	357143
						--	--	--	--	357143	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10390579	--	--	--	10390579
			РАЗДЕЛ 9.Локальная смета №3-2-1.Контрольно-пропускной пункт									
			Кровля									
44	15	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,576366	28105,00	--	100514	--	100514	--	108555
			СП - 8%			--	--	--	--		8041	
45	16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28,935	865,32	22,72	25038	657	2162	20680	49375
			НР - 92%; СП - 8%			767,90	8,95	22219	259		3657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,44	114523,15	1558,07	164913	2244	124671	35044	215953
			НР - 90%; СП - 8%			26387,40	652,56	37998	940		15997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
47	18	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		33,27525	3369,00	--	112104	--	112104	--	121072
			СП - 8%				--	--	--	--		8968	
			Перекрытие										
48	19	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		3,78	32121,43	1895,36	121419	7165	38657	70426	207192
			НР - 91%; СП - 8%				19999,20	474,53	75597	1794		15348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	20	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,609	321303,00	--	195674	--	195674	--	211328
			СП - 8%				--	--	--	--		15654	
50	21	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3		3,8556	27323,00	--	105347	--	105347	--	113775
			СП - 8%				--	--	--	--		8428	
			Фундамент										
51	22	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		12,173	7531,20	1052,23	91677	12809	19635	58430	162116
			НР - 91%; СП - 8%				4865,90	408,79	59233	4976		12009	
52	23	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3		12,41646	27323,00	--	339255	--	339255	--	366395
			СП - 8%				--	--	--	--		27140	
53	24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,439	325908,00	--	468982	--	468982	--	506501
			СП - 8%				--	--	--	--		37519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					1724923	22875	1507001	184580	2062262
			РАЗДЕЛ 10.Локальная смета №7-1-1.Генеральный план										
54	25	С1224-103-0709 224-103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		680,4	3805,00	--	2588922	--	2588922	--	2796036
			СП - 8%				--	--	--	--		207114	
55	26	С1224-103-0709 224-103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		10	3805,00	--	38050	--	38050	--	41094
			СП - 8%				--	--	--	--		3044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					2626972	--	2626972	--	2837130
			РАЗДЕЛ 11.Локальная смета №4-1-2. Наружные сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
56	27	Прайс СТПРАЙС ТОО Торговый дом "Электрокомплект "	LED ДКУ JET 150W 445x170x75 11000Lm 5000KIP65 MEGALIGHT (10) NEW	шт		8	13246,43	--	105971	--	105971	--	114449
			СП - 8%				--	--	--	--		8478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					105971	--	105971	--	114449
			РАЗДЕЛ 12.Локальная смета №3-2-4.Контрольно-пропускной пункт-ЭОМ										
57	28	Прайс СТПРАЙС ТОО Торговый дом "Электрокомплект "	Светильник Crystal 418 LED-13	шт		5	10403,57	--	52018	--	52018	--	56179
			СП - 8%				--	--	--	--		4161	
58	29	Прайс СТПРАЙС ТОО Торговый дом "Электрокомплект "	LED Лампа ECO T8 9w 230v 6500K G13	шт		20	524,11	--	10482	--	10482	--	11321
			СП - 8%				--	--	--	--		839	
59	30	Прайс СТПРАЙС ТОО Торговый дом "Электрокомплект "	LED A60 "Standart" 15 w 230v 6500K E27 MEGALIGHT (50)	шт		6	462,50	--	2775	--	2775	--	2997
			СП - 8%				--	--	--	--		222	
60	31	Прайс СТПРАЙС ТОО Торговый дом "Электрокомплект "	Светильник НПП 03-100-002 ТЕХАС IP65 d =280(6шт/уп)	шт		6	2725,89	--	16355	--	16355	--	17663
			СП - 8%				--	--	--	--		1308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					81630	--	81630	--	88160
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					19441352	83739	834030	597655	20810881
									627004	30282	10390579	771876	
		Стоимость оборудования		Тенге					10390579				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					10390579				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					187601				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					187601				
			Сметная прибыль	Тенге					15008				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					202609				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8863172				
		Материалы		Тенге					548895				
		Всего заработная плата		Тенге						657286			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7603536				
			Накладные расходы	Тенге					597655				
			Сметная прибыль	Тенге					756868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10217695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									519
			Сметная заработная плата	Тенге						657286			
			Предлагаемая замена	Тенге					20 810 883				
		Пересчет итогов в цены на 2021 г.										20 810 883	
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 2021г.										10 390 579,00	
		ИТОГО по смете в ценах на 2021 г.										10 420 304,00	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,32%								10 662 055,05	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%		**3,40%**		**362 510**						**11 024 564,92**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2%**		**220 491**						**11 245 056,22**	
		Итого по смете в текущих ценах на 2021г		**1,000**								**11 245 056,22**	
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2021г		**1,000**								**10 390 579,00**	
		Итого в текущих ценах на 2021 г										**21 635 635,22**	
		Скидка к договору подряда										**- 1 081 781,73**	
		Итого со скидкой										**20 553 853,50**	
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12%**								**2 466 462,42**	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**23 020 315,91**	
		ВСЕГО ПО АКТАМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2023										**16 748 108,94**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

БИН/ИИН 040940024224

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Момбеков Ж. А.

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

БИН 050140007653

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Краубаев А. Ж.

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Есиль-СтройЭкспертиза"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шевелев Е. Ю.

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Астана Быт Сервис-ПТД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дзятко А. М.

(должность, расшифровка подписи)