раммный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "13" декабря 2023г. № 7 *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 33 | 24.05.2023 | | | | |
| | Доп.согл. | 3 | 28.11.2023г., | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты: приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент** | **3 904 406 285,00** | **536 261 017,86** | **564 485 281,96** | **-** | **-** | | **188171566,70** | | **64 351 322,14** | **600 612 340,00** |
| **ИТОГО по справке** | **3 904 406 285,00** | **536 261 017,86** | **564 485 281,96** | **-** | **-** | | | | **64 351 322,14** | **600 612 340,00** |

**"Заказчик"**

**Руководитель: Государственное учреждение "Управление Энергетики и развития инфраструктуры, города Шымкент"**

**Ердембеков М.К.**

**М.П.**

**"Технический надзор"**

**Директор ТОО "Raiymbek& company"**

**Анарбеков Б.Н.**

**М.П.**

**"Подрядчик":**

**Директор ТОО "Сарыагаш Аман"**

**Жиенбекова А.А.**

**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33 от 24.05.2023г., доп.согл.№ 03 от 28.11.2023г.**

# Акт выполненных работ № 7

**за Декабрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ЛС.19200 | **2-3 Наружные сети канализации** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы /ПОС 240-241/** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0249 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3** | | 85605,85 | 190,56 | 190,56 | 16313050,75 | 16313050,75 | | 1516250,79 | 19255645,71 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 2105903,87 | | 1426344,17 | |
| 2 | 2 | 1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3** | | 50424,066 | 240,26 | 240,26 | 12114886,11 | 12114886,11 | | 1126191,23 | 14300363,48 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 1564154,56 | | 1059286,14 | |
| 3 | 3 | 412-102-0204 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км** | | 1096056 | 54,00 | | 59187023,96 | | | | 63921985,92 |
| | | | | т·км | | | | | | | 4734961,96 | |
| 4 | 4 | 1101-0102-0249 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3** | | 36912,19 | 190,56 | 190,56 | 7033986,96 | 7033986,95 | | 653788,74 | 8302797,76 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 908039,92 | | 615022,06 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,25 м3** | | 27578,01 | 240,26 | 240,26 | 6625892,67 | 6625892,67 | | 615938,32 | 7821177,42 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 855469,85 | | 579346,43 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 6 | 412-102-0218 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | | 4463830 | 24,00 | | 107131920,04 | | | | 115702473,61 |
| | | | | т·км | | | | | | | 8570553,57 | |
| 7 | 7 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 22034,72 | 17,93 | 15,08 | 395082,51 | 332283,53 | | 147385,83 | 585865,78 |
| | | | | м3 грунта | | 2,85 | 6,44 | 62798,98 | 141903,58 | | 43397,44 | |
| 8 | 8 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | | 15587,57 | 21,86 | 18,38 | 340744,29 | 286499,53 | | 127044,90 | 505212,36 |
| | | | | м3 грунта | | 3,48 | 7,84 | 54244,76 | 122206,57 | | 37423,17 | |
| 9 | 9 | 1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | | 1897,467 | 240,26 | 240,26 | 455885,43 | 455885,43 | | 42378,76 | 538125,30 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 58859,44 | | 39861,11 | |
| 10 | 10 | 412-102-0204 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | | 13282,27 | 54,00 | | 717242,58 | | | | 774621,98 |
| | | | | т·км | | | | | | | 57379,40 | |
| 11 | 11 | 1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,25 м3 | | 903,4025 | 240,26 | 240,26 | 217051,48 | 217051,48 | | 20176,94 | 256206,66 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 28023,57 | | 18978,24 | |
| 12 | 12 | 412-102-0204 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | | 6323,818 | 54,00 | | 341486,17 | | | | 368805,04 |
| | | | | т·км | | | | | | | 27318,87 | |
| 13 | 13 | 1101-0102-0249 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | | 40618,05 | 190,56 | 190,56 | 7740175,61 | 7740175,61 | | 719426,93 | 9136370,76 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 999204,03 | | 676768,22 | |
| 14 | 14 | 412-102-0204 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | | 300573,6 | 54,00 | | 16230974,40 | | | | 17529452,33 |
| | | | | т·км | | | | | | | 1298477,93 | |
| 15 | 15 | 1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | | 18393,61 | 240,26 | 240,26 | 4419248,76 | 4419248,76 | | 410810,23 | 5216463,73 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 570569,79 | | 386404,74 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 16 | 412-102-0204 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | | 113427,2 | 54,00 | | 6125068,82 | | | | 6615074,33 |
| | | | | т·км | | | | | | | 490005,51 | |
| 17 | 17 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 2141,024 | 7,04 | 7,04 | 15072,80 | 15072,80 | | 3268,04 | 19808,12 |
| | | | | м2 спланированной площади | | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4538,95 | | 1467,28 | |
| 18 | 18 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение ПОДУШКИ прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход/6 ПРОХОД/ по одному следу при толщине слоя 30 см | | 1939,064 | 70,66 | 70,66 | 137014,25 | 137014,25 | | 41171,73 | 192440,85 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 57183,01 | | 14254,87 | |
| 19 | 19 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 1939,064 | 34,22 | 34,22 | 66354,77 | 66354,76 | | 15622,65 | 88535,63 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 21698,13 | | 6558,21 | |
| 20 | 20 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 1939,064 | 93,18 | 79,97 | 180681,98 | 155066,91 | 4847,64 | 40473,69 | 238848,11 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,71 | 18,28 | 20767,38 | 35446,07 | | 17692,44 | |
| 21 | 21 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход/6 ПРОХОД/ по одному следу при толщине слоя 30 см | | 54214,47 | 70,66 | 70,66 | 3830794,42 | 3830794,42 | | 1151125,02 | 5380472,99 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 1598784,71 | | 398553,55 | |
| 22 | 22 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 54214,47 | 34,22 | 34,22 | 1855219,13 | 1855219,20 | | 436795,14 | 2475375,38 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 606659,92 | | 183361,11 | |
| 23 | 23 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 54214,47 | 93,18 | 79,97 | 5051704,31 | 4335531,21 | 135536,18 | 1131607,83 | 6677977,10 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,71 | 18,28 | 580637,00 | 991040,55 | | 494664,96 | |
| 24 | 24 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 9939,314 | 174,62 | 79,80 | 1735603,02 | 793157,21 | | 959946,91 | 2911193,90 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 94,82 | 39,32 | 942445,73 | 390813,81 | | 215643,97 | |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы /ПОС 240-241/ | | | | | 258262165,22 | 66727171,59 | 140383,82 | 9159403,68 | 288815294,25 |
| | | | | | | | | 1660893,85 | 11060500,33 | 0,00 | 21393725,35 | |
| | | | Раздел 2: Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 1123-0401-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка | | 330 | 3890,56 | 946,14 | 1283884,80 | 312226,21 | 423819,00 | 666931,90 | 2106882,05 |
| | | | | м трубопровода | | 1660,12 | 381,30 | 547839,59 | 125829,01 | | 156065,35 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | 26 | 241-702-0207 РСНБ РК 2015 | Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности | | 329,01 | 123662,00 | | 40686034,62 | | 40686034,62 | | 43940917,38 |
| | | | | м | | | | | | | 3254882,76 | |
| 27 | 27 | 1123-0401-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка | | 550 | 4662,09 | 1131,06 | 2564149,46 | 622083,03 | 847561,03 | 1332467,74 | 4208346,63 |
| | | | | м трубопровода | | 1990,01 | 457,13 | 1094505,50 | 251421,51 | | 311729,43 | |
| 28 | 28 | 241-702-0208 РСНБ РК 2015 | Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности | | 548,35 | 164394,00 | | 90145449,86 | | 90145449,86 | | 97357085,89 |
| | | | | м | | | | | | | 7211636,03 | |
| | | | Итого по разделу 2: Трубопроводы | | | | | 134679518,74 | 934309,24 | 132102864,51 | 1999399,64 | 147613231,95 |
| | | | | | | | | 1642345,09 | 377250,52 | 0,00 | 10934313,57 | |
| | | | Раздел 3: Колодцы | | | | | | | | | |
| | | | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) С УПЛОТНЕНИЕМ ГРУНТА 1М Д2000мм-194шт | | | | | | | | | |
| 29 | 35 | 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | | 87,7228 | 23033,18 | 7618,74 | 2020535,00 | 668337,27 | 378354,62 | 1246503,14 | 3528401,25 |
| | | | | м3 конструкций колодца | | 11101,37 | 3251,73 | 973843,26 | 285250,88 | | 261363,11 | |
| 30 | 36 | 212-101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 35,728 | 16339,00 | | 583759,86 | | 1167519,72 | | 630460,60 |
| | | | | м3 | | | | | | | 46700,74 | |
| 31 | 37 | 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | | 31 | 50203,00 | | 1556293,00 | | 3112586,00 | | 1680796,51 |
| | | | | шт. | | | | | | | 124503,51 | |
| 32 | 38 | 225-101-0110 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | | 26 | 19217,00 | | 499642,00 | | 999284,00 | | 539613,35 |
| | | | | шт. | | | | | | | 39971,35 | |
| 33 | 39 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | | 71 | 28335,00 | | 2011785,00 | | 4023570,00 | | 2172727,83 |
| | | | | шт. | | | | | | | 160942,83 | |
| 34 | 40 | 225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | | 31 | 39760,00 | | 1232560,00 | | 2465120,00 | | 1331164,77 |
| | | | | шт. | | | | | | | 98604,77 | |
| 35 | 41 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 31 | 5313,00 | | 164703,00 | | 329406,00 | | 177879,28 |
| | | | | шт. | | | | | | | 13176,28 | |
| 36 | 42 | 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 1 | 5789,00 | | 5789,00 | | 11578,00 | | 6252,12 |
| | | | | шт. | | | | | | | 463,12 | |
| | | | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ) С УПЛОТНЕНИЕМ ГРУНТА 1М Д2000мм-123шт | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 43 | 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 45,5576 | 23033,18 | 7618,74 | 1049336,44 | 347091,52 | 196493,11 | 647353,81 | 1832425,44 |
| | | | | | | 11101,37 | 3251,73 | 505751,80 | 148140,98 | | 135735,19 | |
| 38 | 44 | 212-101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,6512 | 16339,00 | | 10639,93 | | 21279,86 | | 11491,09 |
| | | | | | | | | | | | 851,16 | |
| 39 | 45 | 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 12 | 50203,00 | | 602436,00 | | 1204872,00 | | 650630,93 |
| | | | | | | | | | | | 48194,93 | |
| 40 | 46 | 225-101-0110 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 10 | 19217,00 | | 192170,00 | | 384340,00 | | 207543,58 |
| | | | | | | | | | | | 15373,58 | |
| 41 | 47 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 46 | 28335,00 | | 1303410,00 | | 2606820,00 | | 1407682,76 |
| | | | | | | | | | | | 104272,76 | |
| 42 | 48 | 225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 5 | 39760,00 | | 198800,00 | | 397600,00 | | 214703,98 |
| | | | | | | | | | | | 15903,98 | |
| 43 | 49 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 5313,00 | | 26565,00 | | 53130,00 | | 28690,20 |
| | | | | | | | | | | | 2125,20 | |
| 44 | 50 | 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 5 | 5789,00 | | 28945,00 | | 57890,00 | | 31260,61 |
| | | | | | | | | | | | 2315,61 | |
| 45 | 51 | 244-201-0305 РСНБ РК 2015 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С | комплект | 36 | 9004,00 | | 324144,00 | | 324144,00 | | 350075,47 |
| | | | | | | | | | | | 25931,47 | |
| 46 | 53 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 210,936 | 910,68 | 20,17 | 192095,18 | 4254,65 | 121880,95 | 61931,04 | 274348,34 |
| | | | | | | 312,70 | 3,00 | 65959,69 | 632,84 | | 20322,12 | |
| 47 | 56 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,643346 | 32175,35 | 2279,88 | 20699,90 | 1466,72 | 14677,96 | 4558,98 | 27279,64 |
| | | | | | | 7080,50 | 539,28 | 4555,22 | 346,91 | | 2020,76 | |
| | | | Итого по разделу 3: Колодцы | | | | | 12024308,31 | 1021150,16 | 17870546,22 | 1960346,97 | 15103427,75 |
| | | | | | | | | 1550109,97 | 434371,61 | 0,00 | 1118772,47 | |
| | | | Раздел 4: Переход методом ГНБ | | | | | | | | | |
| 48 | 59 | 241-102-0326 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм=1620х10 | м | 200,8 | 189167,00 | | 37984733,70 | | 37984733,70 | | 41023512,15 |
| | | | | | | | | | | | 3038778,45 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 49 | 65 | 1122-1401-0405 РСНБ РК 2015 | **Концы футляра диаметром 1400 мм. Заделка битумом и прядью** | | 2 | 57029,95 | 4557,12 | 114059,91 | 9114,19 | 73038,45 | 31825,45 | 157556,18 |
| | | | | футляр | | 15953,60 | 119,84 | 31907,18 | 239,64 | | 11670,82 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Переход методом ГНБ** | | | | | 38098793,61 | 9114,19 | 38057772,15 | 31825,45 | 41181068,33 |
| | | | | | | | | 31907,18 | 239,64 | 0,00 | 3050449,27 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 443064785,88 | 68691745,18 | 188171566,70 | 13150975,74 | 492713022,28 |
| | | | | | | | | 4885256,09 | 11872362,10 | 0,00 | 36497260,66 | |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | 443064785,88 | 68691745,18 | 188171566,70 | 13150975,74 | 492713022,28 |
| | | | | | | | | 4885256,09 | 11872362,10 | 0,00 | 36497260,66 | 0,00 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 3,70 | | | 18230381,82 | | | | 510943404,10 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,74 | | | 3780981,19 | | | | 514724385,29 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 10294487,71 | | | | 525018873,00 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | *219 469 208,32* |
| | | | ***в том числе на 2023 год, 40%, К=1,0450539*** | | | | | | | | | *315 345 566,56* |
| | | | ***в том числе на 2024 год, 55%, К=1,0920666*** | | | | | | | | | *29 670 507,07* |
| | | | ***в том числе на 2025 год, 5%, К=1,1302644*** | | | | | | | | | 564 485 281,96 |
| | | | **Всего:** | | | | | | | | | *536 261 017,86* |
| | | | ***Итого с понижающим коэффициентом К=0,95*** | | | | | | | | | 64 351 322,14 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | | | | | 600 612 340,00 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жиенбекова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek&company"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

О.Т.Н Сулеймонов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

О.Т.И Тойе Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Авторский надзор
Сыдыкбеков Р.Н.