ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і ФОРМА 3

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "Expert M" ЖШС

МЕРДІГЕР: "Ағат" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

03.06.2021 жылғы №324 келісімшартқа жасалған №9 қосымша келісімшарт 01.07.2024 жылғы

Нысан атауы және мекен жайы: " Шымкент қаласында Төлеметов көшесінен бастап Шымкент сити ықшам ауданына дейін ұзындығы 2.3 км Өтегенов көшесінің жалғасын салу (екінші кезек)"

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 05 желтоқсан айындағы №16 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		№324			03.06.2021 ж	Қалалық бюджет			ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Құрылыстың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	косымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде косымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: " Шымкент қаласында Төлеметов көшесінен бастап Шымкент сити ықшам ауданына дейін ұзындығы 2.3 км Өтегенов көшесінің жалғасын салу (екінші кезек)"	724 480 220,40	2 380 192,57							19 834 938,08
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Аванс 30%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	724 480 220,40	2 380 192,57							19 834 938,08

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы"
ММ-і басшысының орынбасары
Ө. Қалыбаев

Техникалық қадағалаушы:
"Expert M" ЖШС-нің директоры
Кайназарова Г.С.

Мердігер:
"Ағат" ЖШС-нің директоры
Кәрімов О.

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
надзор: ТОО "Улмад"
ский надзор: ТОО "Dana sity"
дрядчик: ТОО "Агат"
Объект: Строительство продолжения улицы Утегенова от ул.Толеметова до мкр.Шымкент сити протяженностью 2,3 км в г.Шымкент (вторая очередь)
Договор: Доп.соглашение №2 к Основному договору №324 от 03.06.2021г.

Акт выполненных работ №16
за декабрь 2024 (месяц,год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство автомобильной дороги										
		Устройство горизонтальной разметки (Вкл.№2)										
60	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	3,397		1484366,24	20328,75	5042392	69057	4941498	53689	5503768
		НР - 108%; СП - 8%				9372,05	5262,15	31837	17876		407687	
61	1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,876		393454,94	20328,75	738121	38137	682402	29650	829193
		НР - 108%; СП - 8%				9372,05	5262,15	17582	9872		61422	
62	1127-0903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,161		1120813,19	20328,75	180451	3273	175669	2545	197636
		НР - 108%; СП - 8%				9372,05	5262,15	1509	847		14640	
63	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,175		1484366,24	20328,75	259764	3558	254566	2766	283532
		НР - 108%; СП - 8%				9372,05	5262,15	1640	921		21002	
64	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2,7	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м/0,4м/, сплошная	км линии	0,031		4007788,85	54887,63	124241	1701	121756	1323	135609
		НР - 108%; СП - 8%				25304,52	14207,81	784	440		10045	
65	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2,7	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м/0,4м/, сплошная	км линии	0,045		4007788,85	54887,63	180350	2470	176741	1920	196852
		НР - 108%; СП - 8%				25304,52	14207,81	1139	639		14582	
66	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,33	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м/0,2м/, сплошная	км линии	0,04		2014897,19	54887,63	80596	2195	77389	1707	88887
		НР - 108%; СП - 8%				25304,52	14207,81	1012	568		6584	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.3-0305 .. РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,08	1484366,24	20328,75	118749	1626	116373	1264	129615
		НР - 108%; СП - 8%			9372,05	5262,15	750	421		9601	
68	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	59,2	10149,53	26,28	600852	1555	553952	49432	702308
		НР - 108%; СП - 8%			765,96	7,19	45345	425		52023	
69	1127-0903-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение шумовой дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	59,2	22340,67	36,55	1322568	2164	1285243	38652	1470117
		НР - 108%; СП - 8%			593,94	10,61	35161	628		108898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**9537517**
		РАЗДЕЛ 4. Устройство подпорной стенки из ФБС блоков ПК3-ПК4+80									
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	33,048	20967,40	1152,67	692931	38094	608036	50757	803184
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	46801	8976		59495	
71	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	75	2423,97	1329,20	181798	99690	--	142723	350484
		НР - 118%; СП - 8%			1094,77	517,92	82108	38844		25962	
72	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 24.4.6 -Т ГОСТ 13579-78 ГОСТ 13579-78	м3	40,725	30981,00	--	1261701	--	1261701	--	1362638
		СП - 8%			--	--	--	--		100936	
73	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	10,8	21659,93	530,64	233927	5731	189907	36855	292446
		НР - 91%; СП - 8%			3545,28	204,68	38289	2211		21663	
74	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(30см). Устройство	м2 стяжки	72	773,73	32,09	55709	2311	25755	27063	89394
		НР - 94%; СП - 8%			383,93	15,93	27643	1147		6622	
75	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=56	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	72	5567,12	312,68	400833	22513	359692	27491	462591
		НР - 94%; СП - 8%			258,72	147,47	18628	10618		34266	
		Фасад									
76	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка по бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,72	1415,35	35,98	230306	5855	75517	123066	381643
		НР - 80%; СП - 8%			915,28	30,10	148934	4898		28270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**3742380**
		РАЗДЕЛ 5. Устройство подпорной стенки из ФБС блоков ПК 0+00									
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6763	20967,40	1152,67	119017	6543	104436	8718	137954
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	8038	1542		10219	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	2423,97 1094,77	1329,20 517,92	19392 8758	10633 4143	--	15224 2769	37386
79	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 24.4.6 -Т ГОСТ 13579-78 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	4,344	30981,00 --	-- --	134581 --	-- --	134581	-- 10767	145349
80	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	28	1825,09 849,56	975,53 379,38	51103 23788	27315 10623	--	40604 7337	99045
81	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 12.4.6 -Т ГОСТ 13579-78 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	7,42	30981,00 --	-- --	229879 --	-- --	229879	-- 18390	248269
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(30см). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,2	773,73 383,93	32,09 15,93	16403 8139	681 338	7583	7968 1950	26322
83	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=56	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,2	5567,12 258,72	312,68 147,47	118023 5485	6628 3126	105910	8095 10089	136208
		Фасад									
84	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка по бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,42	1415,35 915,28	35,98 30,10	68531 44318	1742 1457	22471	36620 8412	113564
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								944097
		РАЗДЕЛ 6. Подпорная стена 7м									
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,735	20967,40 1416,15	1152,67 271,59	15411 1041	848 200	13522	1129 1323	17863
86	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	2,8	27435,87 3636,30	3569,12 929,72	76820 10182	9993 2603	56645	10739 7005	94565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								112428
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение									
87	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную *НР - 88%; СП - 8%*	м2	9	107,00 107,00	-- --	963 963	-- --	--	847 145	1956
88	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	139	2936,97 1878,49	941,81 323,24	408239 261110	130911 44930	16218	269316 54204	731759

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Чинар свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	139	12333,00	--	1714287	--	1714287	--	1851430
	СП - 8%			--	--	--	--		137143	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**2585145**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16921567**
	Временные здания и сооружения 3,9%	**Тенге**								659941
	Итого:	**Тенге**								17581508
	Доп.работы зимнее время 1,05%	**Тенге**								184606
	Итого:	**Тенге**								17766114
	Непредвиденные работы 2%	**Тенге**								355322
	Итого:	**Тенге**								18121436
	В текущих ценах на 2021год - 85% К=1	**Тенге**								15403221
	В текущих ценах на 2022год - 15% К=1,0500514	**Тенге**								2854266
	Итого	**Тенге**								18257487
	Итого с понижающего коэффициентом К=0,97	**Тенге**								17709762
	НДС 12%	**Тенге**								2125171
	ИТОГО с НДС:	**Тенге**								**19834933,08**

Проектировщик:
ГИП
ТОО "Улмад"

С.Турекулов

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Expert-M"

Бухарбаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агат"

Каримов О.