Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

« _____ » _____ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жиенбай» РК, Западно-Казахстанская область,Жалпакталский с.о,
с. Жалпактал, ул.Егорова, 29 БИН 021140004953,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Карагойшина Александра Ахметкалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) , Таскалинского района, ЗКО. (без наружных инженерных сетей)** новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, относящийся к технически не сложным объектам. Местонахождение: РК, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с. Бирлик
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»,**
руководитель Антазиев Алибек Саинович,
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации
-ТОО «Батыс Электро Монтаж» Лицензия ГСЛ № 22008541 от 04.05.2022 г.

3. **Проект** (проектно-сметная документация)
АО «КазНИИСА», РП-2023/224.8
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства ЗКО», приказ от 29.04.2024 г. №75;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта (посещений в смену)	чел	25	25	25	25
Площадь участка	м2	3000	3000	3000	3000
Строительный объем	м3	888,9	888,9	888,9	888,9
Этажность	эт.	1	1	1	1
Общая площадь здания	м2	154,7	154,7	154,7	154,7
Полезная площадь здания	м2	138,87	138,87	138,87	138,87
Площадь застройки	м2	223,3	223,3	223,3	223,3
Кабинет среднего медперсонала	м2	13,81	13,81	13,81	13,81
Процедурная	м2	12,07	12,07	12,07	12,07
Физиотерапевтический кабинет	м2	18,4	18,4	18,4	18,4
Хозяйственно-бытовое помещение	м2	12,02	12,02	12,02	12,02
Аптечный пункт	м2	12,42	12,42	12,42	12,42
Справочная	м2	6,74	6,74	6,74	6,74
Универсальный санузел	м2	4,1	4,1	4,1	4,1
Техническое помещение	м2	12,25	12,25	12,25	12,25
Помещение уборочного инвентаря	м2	2,37	2,37	2,37	2,37
Вестибюль	м2	18,5	18,5	18,5	18,5
Тамбур	м2	4,91	4,91	4,91	4,91
Тамбур	м2	2,7	2,7	2,7	2,7
Коридор	м2	8,62	8,62	8,62	8,62
Коридор	м2	5,84	5,84	5,84	5,84
Помещение хранения дезинфицирующих средств	м2	4,12	4,12	4,12	4,12
Асфальтовое покрытие	м2	388,15	388,15	388,15	388,15
Тротуарное покрытие	м2	111,51	111,51	111,51	111,51
Площадь озеленения	м2	991,58	991,58	991,58	991,58
Расчетная нагрузка электроснабжения	кВт	27,3	27,3	По факту	По факту
Расчетный ток	А	32,1	32,1	По факту	По факту
Расход воды в сутки	м3/сут	0,8	0,8	По факту	По факту

холодной, горячей					
Расход воды по расчету на полив летом	м3/сут	0,46	0,46	По факту	По факту
Среднечасовой расход газа по расчету на котельную	м3/ч	2,2	2,2	По факту	По факту

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и в дальнейшем – в полном объеме в соответствии с проектными показателями.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект строительства медицинского пункта в с.Бирлик разработан согласно задания на проектирование и СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения», СанПин №96/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» - приказ МЗ РК от 11.08.2020г.

Здание медицинского пункта выполнено в одноэтажном исполнении. В здании имеются основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии с минимальным типовым набором согласно РДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями».

Здание имеет два выхода, что удовлетворяет противопожарным и санитарным требованиям. Помещения объединены вестибюлем и коридорами.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус длиной 8,0м, шириной 1,3м. У входной двери снаружи установлена кнопка вызова, от входной двери внутри здания до функциональных помещений уложена тактильная плитка.

Основные конструкции здания:

- Фундамент ленточный высотой 300мм из бетона кл.С 16/20 W6 F100 на портландцементе и двух рядов сборных железобетонных фундаментных блоков ФБС ГОСТ 13579-2018, монолитный пояс 150 мм;
- стены наружные многослойные из силикатного кирпича толщиной 380мм на цементно-песчаном растворе марки М75;
- утепление наружных стен из минераловатного утеплителя плотностью 140 кг/м3 толщиной 100мм с ветро и парозащитной мембраной, снаружи металлосайдинг на металлическом каркасе;
- внутренняя несущая стена из силикатного кирпича толщиной 380мм;
- внутренние перегородки из силикатного кирпича толщиной 250мм и 120мм;
- покрытие из из сборных железобетонных многопустотных плит 61;
- кровля – скатная из металлических профилированных листов по деревянным стропилам;
- оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99;

- дверные блоки наружные металлические, внутренние деревянные и из ПВХ;
- полы: в физиотерапевтическом, хозяйственное бытовое помещение, кабинете среднего медперсонала и справочном из линолеума, а в других помещениях, тамбурах и коридорах - из плит керамических напольных;
Техпомещение наливной пол

Отопление здания медицинского пункта осуществляется от двух водогрейных котлов КСГВ 10-20 кВт на природном газе, установленных в техническом помещении медицинского пункта. Нагревательные приборы в помещениях – биметаллические радиаторы.

Внутреннее электроснабжение по техническим условиям ЗапКаз РЭК осуществляется от предусмотренной отдельным проектом подстанции КТПН-10/0,4кВ на объекте, выполнено в соответствии с СП РК 1.02-113-2014 и ПУЭ РК.

Внутренний газопровод котельной выполнен согласно технических условий ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймақ», в соответствии с СП РК 4.03-101-2013, МСП 4.03-103-2005 и МСН 4.03-01-2003.

Вода на все хозяйственно-бытовые нужды подается от существующей наружной водопроводной сети, в соответствии с СН РК 4.01-05-2002.

Горячее водоснабжение объекта предусмотрено от накопительного водонагревателя на 100 литров мощностью 1750 Вт.

Канализация – местная в септик из железобетонных колец на территории медицинского пункта емкостью 5,65 м3.

Вентиляция здания приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением в соответствии с СП РК 4.01-102-2013. Кроме того, все окна в отдельных помещениях здания выполнены с открывающимися фрамугами для проветривания.

Согласно проекта, в соответствии с СН РК 2.02-11-2022 смонтированы пожарная сигнализация и система оповещения.

Проектом предусмотрена телефонная связь через телефонный терминал.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «_28_» ____07_____ 2024 года;

месяц, год

окончание работ « _____ » _____ 2024 года;
месяц, год

при продолжительность строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____ месяцев;
фактически, месяц: _____ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Инженерные коммуникационные сети и/или здания (сооружения) выполняются отдельным проектом.
(обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по снабжению с. Бірлік

Таскала АЭТ

Таскалинское ГХ АО „QAZAQGAZAIMAQ" ЗКПФ

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ
Батыс Қазақстан өндірістік филиалы
Таскала газ шаруашылығы

Поставщик услуг по водоснабжению п. Бірлік.

Вр.и.о руководителя
Таскалинского РОЗ г СП

12. Шумоизоляция на объекте. Выполнены мероприятия по снижению шума, возникающего от работающих вентиляторов, установлены эластичные соединения.

13. Доступ для маломобильных групп населения на объект. Для обеспечения условий доступа в здание медицинского пункта людей с ограниченными возможностями, а также родителей с детскими колясками, на главном входе сооружен пандус длиной 8,0м, шириной 1,3м.

У входной двери снаружи установлена кнопка вызова, от входной двери внутри здания до функциональных помещений уложена тактильная плитка.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жиенбай» считает**:

объект «Строительство медицинского пункта в с.Бирлик(Кузнецово) Таскалинского района, ЗКО» .(без наружных инженерных сетей)
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жиенбай»

Директор **А.А. Карагойшин**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗТАЛОВ АУ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ТОО
"ЖИЕНБАЙ"
ЖШС
ЗАП.-ҚАЗ. ОБЛАСТЬ ҚАЗТАЛОВСКИЙ Р-Н
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН