Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска**

Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газоснабжения для многоквартирного жилого дома по ул.Неля Болатбаева, 28-Г в г.Петропаловск. Наружное газоснабжение

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за январь 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		214	25.09.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		8 025 686,93	7 165 791,90							859895,03	8 025 686,93

Заказчик: Руководитель _____ С.А.Сабралин КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г.Петропавловска

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор _____ В.Н.Руднев ; ТОО "Газтехмонтаж" ; БИН 130440015414; Лицензия 19003045

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: _____ Кабиев Ж.С. ТОО "Проект Плюс".

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска

Подрядчик : ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование стройки - Внутриплощадочные сети газоснабжения для многоквартирного жилого дома по ул.Неля Болатбаева, 28-Г в г.Петропаловск

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети газоснабжения для многоквартирного жилого дома по ул.Неля Болатбаева, 28-Г в г.Петропаловск. Наружное газоснабжение

ДОГОВОР №214 от 25.09.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за январь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ГРУ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**119,458884**		**344,70**	**333,70**	**41177**	**39863**	**50**	**6155**	**51119**
						10,59	**60,98**	**1264**	**7285**		**3787**	
2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,6946047**		**3910,46**	**--**	**14448**	**--**	**--**	**10402**	**26838**
						3910,46	**--**	**14448**	**--**		**1988**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3,6946047	344,70	333,70	1274	1233	2	190	1581
					10,59	60,98	39	225		117	
4	С341-010105-1030 4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	216,75014	813,00	--	176218	--		--	190315
					--	--	--	--		14097	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	123,1534886	21,23	17,96	2614	2212	14	908	3805
					3,15	7,09	388	874		282	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	60	30,40	30,40	1824	1824	--	483	2492
					--	11,19	--	671		185	
7	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	66	1724,00	--	113784	--	113784	--	122887
					--	--	--	--		9103	
8	Е11-010203-0106 1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	22,51	184,84	--	4161	--	--	2996	7729
					184,84	--	4161	--		573	
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,255	194,05	91,63	2184	1031	--	1173	3626
					102,43	42,31	1153	476		269	
РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные											
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 200мм. Устройство	м2 покрытия	28,1595	10097,97	609,35	284354	17159	235853	34943	344840
					1113,02	207,08	31342	5831		25544	
		Фундамент ФМ1, 2 шт									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,94	26600,12	1096,18	51604	2127	46992	2695	58643
					1281,15	245,48	2485	476		4344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15 на с/с цементе. Устройство	м3	3,2	28891,06	1684,48	92451	5390	80565	7062	107475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2029,86	395,38	6496	1265		7961	
13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07108	275350,00	--	19572	--	19572	--	21138
					--	--	--	--		1566	
14	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,30808	230146,00	--	70903	--	70903	--	76576
					--	--	--	--		5672	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,368	877,82	19,99	16124	367	10562	4877	22681
					282,81	2,71	5195	50		1680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02564	728300,31	1334,31	18674	34	16789	1698	22002
					72210,00	574,59	1851	15		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,74356	93,73	2,40	70	2	34	23	101
					45,37	0,27	34	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	0,74356	181,37	3,41	135	3	93	27	175
					53,04	0,54	39	--		13	
		РАЗДЕЛ 3.Технология									
		Оборудование									
37	Е11-090202-0401 1109-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3. Монтаж	т конструкций	3,16	113303,87	45080,26	358040	142454	46245	141471	539472
					53588,90	11294,00	169341	35689		39961	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,45	187,45	4,81	272	7	133	91	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					90,74	0,54	132	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 6.Заземление и молниезащита									
		Заземление									
103	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,09	2715,60	--	16538	--	--	11907	30721
					2715,60	--	16538	--		2276	
104	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,09	1258,40	--	7664	--	--	5518	14236
					1258,40	--	7664	--		1055	
105	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	676,25	23,06	19611	669	13619	3983	25482
					183,54	7,24	5323	210		1888	
106	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	1369,04	155,67	12321	1401	2661	6245	20052
					917,70	46,05	8259	414		1485	
107	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12798	230900,00	--	29551	--	29551	--	31915
					--	--	--	--		2364	
		Протекторная защита									
113	СП.2 перечня: прайс-лист ТОО "КЕЛЕТ"	Протектор магниевый ПМ-20У в комплекте	шт	8	45535,71	--	364286	--	364286	--	393429
					--	--	--	--		29143	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Электрохимзащита									
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
29	П.11 СТП.11 перечня: прайс-лист ТОО "SKALA GROUP"	Смесь термитная медная ТСМ	кг	0,6	50892,86	--	30536	--	30536	--	32979
					--	--	--	--		2443	
34	П.5 СТП.5 перечня: прайс-лист ТОО "Аврора Сервис"	Электрод сравнения длительного действияс вспомогательным электродом, кабель 5 м, ЭНЕС-4М	шт	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
					--	--	--	--		4643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	П.11 СТП.11 перечня: прайс-лист ТОО "SKALA GROUP"	Смесь термитная медная ТСМ	кг	0,6	50892,86	--	30536	--	30536	--	32979
					--	--	--	--		2443	
42	С121-130815-0102 2113-0815-0102 РСНБ РК 2015	Патроны термитные со спичками	комплект	12	44,00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
		ОТДЕЛ 1.Предлагаемый вариант									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
17	С123-040902-3806 2304-0902-3806 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12764,00	--	51056	--	51056	--	55140
					--	--	--	--		4084	
18	Счет №283 от24.06.2020г ТОО "A.P.A. Technology"	Лента сигнальная ЛСГ-200 Опасно Газ	м	233	30,13	--	7007	--	7007	--	7568
					--	--	--	--		561	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕНТА 2-1-2 ГРУ									
		РАЗДЕЛ 3.Технология									
20	Счет №46 от 3 августа 2020г.	Резервуар СУГ подземного исполнения, рабочим объемом V=5м3 одностенный. Марка "АЗС-М LPG-П-5-1"	компл	2	1497152,80	--	2994306	--		--	2994306
					--	--	--	--	2994306	--	
21	Счет №67 от22.10.2020 ТОО "Gassystems Kazakstan"	Головка редукционная ГР-10	компл	2	629464,00	--	1258928	--		--	1258928
					--	--	--	--	1258928	--	
24	С123-040902-3806 2304-0902-3806 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12764,00	--	38292	--	38292	--	41355
					--	--	--	--		3063	
25	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1672,00	--	3344	--	3344	--	3612
					--	--	--	--		268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	П.5 СТП.5 перечня: прайс-лист ТОО "Аврора Сервис"	Электрод сравнения длительного действия с вспомогательным электродом, кабель 5 м, ЭНЕС-4М	шт	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
					--	--	--	--		4643	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Электрохимзащита									
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
32	Счет СТСЧЕТ №46 от 3 августа 2020г.	Комплект анодных заземлителей Лидер АЗЖЛ-1500, 6 шт	компл.	1	209050,60	--	209051	--	209051	--	225775
					--	--	--	--		16724	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6898292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				276151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215775			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53483			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1538130		
		- Перевозка грузов	Тенге				176218				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4253234		
		- Накладные расходы	Тенге							242847	
		- Сметная прибыль	Тенге							195933	
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф согласно договора	Тенге	1,038777701							7165791,90
		НДС 12%									859895,03
		ВСЕГО ПО АКТУ:									8025686,93

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Газтехмонтаж"	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата**
Директор **Руднев В.Н.**	**Руководитель** **Сабралин С.А.**
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "ПРОЕКТ ПЛЮС"** **Кабиев Ж.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :**Эксперт технического надзора ТОО "Упраление капитального строительства СКО"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)