Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Форма №КС-3
Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан

Наименование объекта: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

СПРАВКА № 3
о стоимости выполнененых работ и затрат за июль 2020 г.

Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	Договор №27-12-19 от 27 декабря 2019 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС						налог на добав-ленную стоимость	Всего с учетом НДС
		СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
			в отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудова-ния				
"Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область"	192 219 400,05		63 775 510,21				7 653 061,22	71 428 571,43
Всего к оплате								71 428 571,43

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик:
Директор ТОО "Даулет-Серпин 603"

Донбаев Ж.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Административное здание. Водопровод и канализация

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1,2												
1	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		1	1146,35 1017,90	69,25 24,96	1 146 1 018	69 25	59	1 022 173	2 341
2	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		1	3056,00		3 056		3 056	244	3 300
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		4	839,98 776,41	39,66 15,01	3 360 3 106	159 60	95	3 103 517	6 980
4	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		4	439,00		1 756		1 756	140	1 896
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		19	1673,08 464,05	20,91 8,54	31 789 8 817	397 162	22 575	8 799 3 247	43 835
6	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		13	1775,38 464,05	20,91 8,54	23 080 6 033	272 111	16 775	6 021 2 328	31 429

7	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		22	2055,78 464,05	20,91 8,54	45 227 10 209	460 188	34 558	10 189 4 433	59 849
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		54	89,23 87,32	1,25	4 818 4 715	68	35	4 621 755	10 194
9	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		7	575,00		4 025		4 025	322	4 347
10	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		2	651,00		1 302		1 302	104	1 406
11	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		1	978,00		978		978	78	1 056
12	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран		1	20626,52 413,10		20 627 413		20 214	405 1 683	22 715
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		4,07	914,53 788,77	1,05 0,53	3 722 3 210	4 2	508	2 570 503	6 795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					144 886 37 521	**1 429** **548**	**105 936**	**36 730** **14 527**	196 143

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

14	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		13	1673,08 464,05	20,91 8,54	21 750 6 033	272 111	15 445	6 021 2 222	29 993
15	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		5	575,00		2 875		2 875	230	3 105
16	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.		3	998,60 963,90	0,15	2 996 2 892		104	2 834 466	6 296

17	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.		2	7542,00		15 084		15 084	1 207	16 291
18	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.		1	7556,00		7 556		7 556	604	8 160
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		0,62	914,53 788,77	1,05 0,53	567 489	1	77	391 77	1 035
20	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект		2	4395,52 4269,71	48,35 18,30	8 791 8 539	97 37	155	8 404 1 376	18 571
21	2302-1104-3306 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м *СП - 8%*	шт.		2	637,00		1 274		1 274	102	1 376
22	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект		1	27759,00		27 759		27 759		27 759
23	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект		1	78007,00		78 007		78 007		78 007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**166 659**	**370**	42 570	**17 650**	**190 593**
								17 953	**148**	105 766	**6 284**	

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

24	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		12	8291,02 963,90	33,44 12,67	99 492 11 567	401 152	87 524	11 485 8 878	119 855
25	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		14	10666,92 1060,29	49,61 18,73	149 337 14 844	695 262	133 798	14 804 13 131	177 272

26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		10	809,66 800,80	3,39 1,08	8 097 8 008	34 11	55	7 859 1 276	17 232
27	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		15	838,88 835,12	1,39 0,47	12 583 12 527	21 7	35	12 283 1 989	26 855
28	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м		14,97	858,00		12 844		12 844	1 028	13 872
29	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м		9,98	282,00		2 814		2 814	225	3 039
30	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.		2	213,00		426		426	34	460
31	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.		9	73,00		657		657	53	710
32	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.		4	386,00		1 544		1 544	124	1 668
33	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.		3	116,00		348		348	28	376
34	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.		2	154,00		308		308	25	333
35	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.		1	592,00		592		592	47	639
36	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.		1	546,00		546		546	44	590
37	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.		2	265,00		530		530	42	572

38	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.		1	546,00		546		546	44	590
39	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		7,0964	261,19 220,01		1 854 1 561		293	1 249 248	3 351
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,12	19654,52 5649,70	1168,08 275,64	2 359 678	140 33	1 541	647 240	3 246
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода		4	636,78 301,73	69,03 34,43	2 547 1 207	276 138	1 064	1 022 285	3 854
42	2111-0403-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м		4,4	4314,00		18 982		18 982	1 519	20 501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**316 406**	**1 567**	**264 447**	**49 349**	**395 015**
								50 392	**603**		**29 260**	

РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект		3	3719,98 3010,32	178,09 90,60	11 159 9 030	534 271	1 595	9 114 1 621	21 894
44	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект		3	17046,00		51 138		51 138	4 091	55 229
45	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект		3	2990,53 2685,15	89,53 45,28	8 971 8 055	268 135	648	8 026 1 359	18 356
46	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.		3	9593,00		28 779		28 779	2 302	31 081
47	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.		3	899,00		2 697		2 697	216	2 913

48	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1	1835,62	221,58	1 835	221	251	1 444	3 541
		НР - 98%; СП - 8%				1363,23	111,89	1 363	111		262	
49	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.		1	12630,00		12 630		12 630		13 640
		СП - 8%									1 010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**117 209**	**1 023**	**97 738**	**18 584**	**146 654**
								18 448	**517**		**10 861**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**928 405**
										105 766		
		Временные здания и сооружения 1,5%										12 339
		Итого										**940 744**
		Затрат на зимнее время 1,35%										11 272
		Итого в текущих ценах 2019 года										**952 016**
		Непредвиденные затраты 2 %										16 925
		ИТОГО										**968 941**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										261 614
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										742 623
		ИТОГО										**1 004 237**
		НДС 12 %										120 508
		Итого с НДС 12 %										**1 124 745**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Административное здание. Видеонаблюдение

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ												
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		14	3337,59 3292,00	45,59 13,77	46 726 46 088	638 193		28 231 5 997	80 954
4	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеорегистратора. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		1	3337,59 3292,00	45,59 13,77	3 338 3 292	46 14		2 017 428	5 783
6	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Жесткий диск. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	коробка		2	4144,11 2754,00	1036,66 468,18	8 288 5 508	2 073 936	707	4 640 1 034	13 962
8	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе *НР - 75%; СП - 8%*	шт.		1	1594,76 1153,00	441,76 220,32	1 595 1 153	442 220		1 030 210	2 835
10	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		1	1169,30 991,44		1 169 991		178	605 142	1 916
12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля *НР - 61%; СП - 8%*	шт		1	7601,03 7420,00	1,95	7 601 7 420	2	179	4 526 970	13 097
14	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Навесной бокс. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		18	1183,11 1153,00	4,64	21 296 20 754	84	458	14 943 2 899	39 138
17	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м		40	275,15 186,76	10,16 3,68	11 006 7 470	406 147	3 130	5 484 1 319	17 809

19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		64	244,31	2,29	15 636	147	1 352	10 184	27 886
		НР - 72%; СП - 8%				220,89	0,12	14 137	8		2 066	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		104	333,69	151,61	34 704	15 767	4 616	13 878	52 469
		НР - 72%; СП - 8%				137,70	47,63	14 321	4 954		3 887	
22	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м		280	174,51	22,34	48 863	6 255	197	27 023	81 956
		НР - 61%; СП - 8%				151,47	6,75	42 411	1 890		6 070	
24	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.		1	12767,04	1529,70	12 767	1 530	221	6 997	21 345
		НР - 61%; СП - 8%				11016,00	454,41	11 016	454		1 581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**212 989**	**27 390**	**11 038**	**119 558**	**359 150**
								174 561	**8 816**		**26 603**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**359 150**
		Временные здания и сооружения 1,5%										5 387
		Итого										**364 537**
		Затрат на зимнее время 1,35%										4 921
		Итого в текущих ценах 2019 года										**369 458**
		Непредвиденные затраты 2 %										7 389
		ИТОГО										**376 847**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										101 749
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										288 825
		ИТОГО										**390 574**
		НДС 12 %										46 869
		Итого с НДС 12 %										**437 443**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Административное здание. Пожарная сигнализация

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ												
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *НР - 61%; СП - 8%*	шт		1	56086,65 55366,00	2,40	56087 55366	2	719	33773 7189	97049
2	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 *СП - 8%*	шт.		1	25702,00		25702		25702	2056	27758
3	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12 *НР - 72%; СП - 8%*	шт		1	8374,57 6885,00		8375 6885		1490	4957 1067	14398
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7 *СП - 8%*	шт.		1	3729,00		3729		3729	298	4027
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля *НР - 61%; СП - 8%*	шт		1	7601,03 7420,00	1,95	7601 7420	2	179	4526 970	13097
6	2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-50 NB *СП - 8%*	шт.		1	9605,00		9605		9605	768	10373
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении *НР - 61%; СП - 8%*	шт		51	2854,63 2754,00	2,40	145586 140454	122	5010	85677 18501	249764
8	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *СП - 8%*	шт.		51	1662,00		84762		84762	6781	91543
9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		6	1429,38 1377,00	0,90	8576 8262	5	309	5040 1089	14705

10	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5 *СП - 8%*	шт.		6	692,00		4152		4152	332	4484
11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		7	1429,38 1377,00	0,90	10006 9639	6	361	5880 1271	17156
12	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.		7	1008,00		7056		7056	564	7620
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Оповещатель. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		18	311,84 280,83		5613 5055		558	3640 740	9993
14	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.		18	915,00		16470		16470	1318	17788
15	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		8	1395,74 1172,60	152,59 37,45	11166 9381	1221 300	564	6970 1451	19587
16	2308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.		8	746,00		5968		5968	477	6445
17	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт		22	706,24 702,00		15537 15444		93	9421 1997	26955
18	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка коммутационная *СП - 8%*	шт.		22	172,00		3784		3784	303	4087
19	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ(нг)(А)-LS 4х0,5 *СП - 8%*	км		0,77868	39265,00		30575		30575	2446	33021
20	2306-1623-0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП(нг)(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2 *СП - 8%*	км		0,34814	98514,00		34297		34297	2744	37040
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м		430	244,31 220,89	2,29 0,12	105055 94984	986 50	9085	68424 13878	187357
22	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм *СП - 8%*	м		336,6	37,00		12454		12454	996	13451
23	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м		102	81,00		8262		8262	661	8923
24	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале *НР - 72%; СП - 8%*	м		430	63,33 53,36	0,91 0,33	27232 22945	391 144	3896	16624 3508	47364

25	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях *НР - 61%; СП - 8%*	м		664	174,51 151,47	22,34 6,75	115874 100576	14833 4480	465	64084 14397	194354
26	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.		8	48,00		384		384	31	415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**763 907**	**17 570**	**269 929**	**309 016**	**1 158 754**
								476 410	**4 973**		**85 833**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1158754**
		Временные здания и сооружения 1,5%										17 381
		Итого										**1 176 135**
		Затрат на зимнее время 1,35%										15 878
		Итого в текущих ценах 2019 года										**1 192 013**
		Непредвиденные затраты 2 %										23 840
		ИТОГО										**1 215 853**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										328 280
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										931 863
		ИТОГО										**1 260 143**
		НДС 12 %										151 217
		Итого с НДС 12 %										**1 411 360**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Административное здание. Структурированная кабельная связь

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ												
1	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		1	12767,04 11016,00	1529,70 454,41	12767 11016	1530 454	221	6997 1581	21345
2	ПРАЙС	Шкаф серверный 19", 18U,напольный	шт.		1	91330,29		91330		91330		91330
3	1310-0201-0102 РСНБ РК 2015	Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	статив		1	88301,43 59211,00	9229,70 2698,92	88301 59211	9230 2699	19860	37765 10085	136152
4	ПРАЙС	Станция АТС-Panosonic в комплекте	шт.		1	749900,13		749900		749900		749900
5	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		1	1169,30 991,44		1169 991		178	605 142	1916
6	ПРАЙС	Управляемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+	шт		1	86791,65		86792		86792		86792
7	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф -сервер. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф		1	17371,65 9224,00	1829,40 826,20	17372 9224	1829 826	6319	7236 1969	26576
8	ПРАЙС	Сервер для рабочих групп HP ProLiant DL380 G10 2U	шт		1	1704650,75		1704651		1704651		1704651
9	ПРАЙС	KVM переключатель 4-х портовый , с портами PS/2 и VGA DKVM-4K D LINK	шт		1	13463,21		13463		13463		13463

10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		5	7601,03 7420,00	1,95	38005 37100	10	895	22631 4851	65487
11	ПРАЙС	Резервный UPS 1U 3kВт	шт		1	41473,93		41474		41474		41474
12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе *НР - 75%; СП - 8%*	шт.		1	1594,76 1153,00	441,76 220,32	1595 1153	442 220		1030 210	2835
13	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор ,клавиатура,мышь *СП - 8%*	шт.		1	57278,00		57278		57278	4582	61860
14	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		13	526,18 514,80	4,60 1,34	6840 6692	60 17	88	4831 934	12605
15	СТПРАЙС	Розетка двухпортовая *СП - 8%*	шт.		13	8310,27		108033		108033	8643	116676
16	СТПРАЙС	Патч-корд Cat.5e 0,5м *СП - 8%*	шт		13	350,63		4558		4558	365	4923
17	СТПРАЙС	Патч-корд Cat.5e 1м *СП - 8%*	шт		13	487,23		6334		6334	507	6841
18	СТПРАЙС	Кабель UTP 4x2x0,51, кат.5(305 1 бухта) *СП - 8%*	м		311,1	145,36		45221		45221	3618	48838
19	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м		150	318,89 275,67	2,84 0,12	47833 41351	425 17	6057	29785 6210	83828
20	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм *СП - 8%*	м		153	677,00		103581		103581	8286	111867
21	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале *НР - 72%; СП - 8%*	м		150	63,33 53,36	0,91 0,33	9499 8004	136 50	1359	5799 1224	16522
22	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях *НР - 61%; СП - 8%*	м		155	174,51 151,47	22,34 6,75	27049 23478	3463 1046	108	14959 3361	45369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3 263 046**	**17 125**	**360 090**	**131 638**	**3 451 250**
								198 221	**5 331**	**2 687 610**	**56 568**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3 451 250**
										2 687 610		
		Временные здания и сооружения 1,5%										11 455
		Итого										**3 462 705**
		Затрат на зимнее время 1,35%										10 464
		Итого в текущих ценах 2019 года										**3 473 169**

		Непредвиденные затраты 2 %										15 711
		ИТОГО										**3 488 880**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										941 998
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										2 673 974
		ИТОГО										**3 615 972**
		НДС 12 %										433 917
		Итого с НДС 12 %										**4 049 889**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Административное здание. Технологическое оборудование

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. 1 этаж												
		ТАМБУР (№01)										
1	1310-1001-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Турникет роторный полуростовый. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	турникет		1	5375,85 5368,44	7,41	5376 5368	7		3865 739	9980
2	ПРАЙС	Турникет трипод Praktika -t-01 со считывателями это элегантный и универсальный турникет. Габаритные размеры (ВхШхГ), мм(Praktika -t-01)	шт		1	406139,09		406139		406139		406139
3	1310-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Металлодетекторы стационарные арочного типа. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	металлодетектор		1	2652,01 2643,16	8,85	2652 2643	9		1903 364	4919
4	ПРАЙС	Арочный металлодетектор 33 зоны обнаружения Технические характеристики (UB800 арочный металлодетектор)	шт		1	799986,00		799986		799986		799986
5	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		2	7273,75		14548		14548		14548
		КАРТОТЕКА (№3)										
6	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
7	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779

8	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
9	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
10	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634
11	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		2	7273,75		14548		14548		14548
12	ПРАЙС	Шкаф для одежды.а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
13	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
14	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
15	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733
16	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
		АРХИВ (№4)										
17	ПРАЙС	Шкаф металлический 430x385x625 Шкаф односекционный Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката, толщиной 0,8мм. Покрытие - краска	шт		1	26203,57		26204		26204		26204
18	ПРАЙС	Стеллаж односторонний 5 полок	шт		1	33897,48		33897		33897		33897
19	ПРАЙС	Стеллаж двухсторонний 5 полок	шт		1	19228,00		19228		19228		19228
		КЛАДОВАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (№5)										
20	ПРАЙС	Шкаф для уборочного инвентаря.Шкаф односекционный 600x500x1656мм	шт		1	38966,52		38967		38967		38967
		САН УЗЕЛ (№6)										

21	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электросушитель. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		2	1543,33 1430,00	94,88 33,44	3087 2860	190 67	37	2107 416	5610
22	ПРАЙС	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт		2	13553,57		27107		27107		27107
23	ПРАЙС	Зеркало для сан узла	шт		2	3614,29		7229		7229		7229
		ОХРАНА (№7)										
24	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		1	7273,75		7274		7274		7274
25	ПРАЙС	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт		1	9338,41		9338		9338		9338
26	ПРАЙС	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
27	ПРАЙС	Стол письменный 1300x630x750	шт		1	11418,43		11418		11418		11418
28	ПРАЙС	Шкаф металлический 430x385x625 Шкаф односекционный. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката, толщиной 0,8мм. Покрытие - краска	шт		1	26203,57		26204		26204		26204
		ГАРДЕРОБНАЯ (№8)										
29	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		1	7273,75		7274		7274		7274
30	ПРАЙС	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт		1	9338,41		9338		9338		9338
31	ПРАЙС	Вешалка гардеробная на 24 крючка 1600x600x2200мм.	шт		2	7567,41		15135		15135		15135
		КАБИНЕТ ПРИЕМА ГРАЖДАН (№9)										
32	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
33	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779

34	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
35	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
36	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		6	7273,75		43643		43643		43643
37	ПРАЙС	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт		1	9338,41		9338		9338		9338
38	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
		СЕРВЕРНАЯ (№10)										
39	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
40	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
41	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
42	ПРАЙС	Стоечный сервер для производства	шт		1	2674571,43		2674571		2674571		2674571
43	ПРАЙС	Стоечный источник питания УПС . UPS, SVC, RTX-6KL-LCD, Мощность 6кВА\6кВт, Стоечный 19" 4U, RTX- серия, On-Line, LED-LCD \RS-232, SMART USB, Диапазон работы AVR: 110-288В, Бат.:12В/7Ач16 шт., Вентилятор 8смX2шт.	шт		1	388445,36		388445		388445		388445
44	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		1	7273,75		7274		7274		7274
45	ПРАЙС	Стол рабочий с подвесной тумбой 1300x600x750	шт		1	21599,88		21600		21600		21600

46	ПРАЙС	Стол однотумбовый. Подвесная тумба с тремя ящиками. Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт		1	15713,11		15713		15713		15713
47	ПРАЙС	Шкаф серверный 800x1000x2000 мм в комплекте	шт		1	347875,00		347875		347875		347875
		СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ (№11)										
48	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		1	7273,75		7274		7274		7274
49	ПРАЙС	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт		1	9338,41		9338		9338		9338
50	ПРАЙС	Шкаф металлический 430x385x625 Шкаф односекционный. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката, толщиной 0,8мм. Покрытие - краска	шт		4	26203,57		104814		104814		104814
51	ПРАЙС	Стеллаж односторонний 5 полок (2000x350x2150h мм)	шт		1	19228,00		19228		19228		19228
52	ПРАЙС	Шкаф металлический 430x385x625 Шкаф двухсекционный. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката, толщиной 0,8мм. Покрытие - краска	шт		1	26203,57		26204		26204		26204
		КАНЦЕЛЯРИЯ (№12)										
53	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
54	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
55	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
56	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
57	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634

58	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		3	7273,75		21821		21821		21821
59	ПРАЙС	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт		2	9338,41		18677		18677		18677
60	ПРАЙС	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
61	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
62	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
63	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733
64	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
65	ПРАЙС	Шкаф металлический 430x385x625 Шкаф односекционный. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката, толщиной 0,8мм. Покрытие - краска	шт		2	26203,57		52407		52407		52407
66	ПРАЙС	Шкаф металлический с сейфом	шт		1	36056,11		36056		36056		36056
		КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (№16)										
67	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
68	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
69	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
70	ПРАЙС	Интерактивная доска SMART Board SB480 (Диагональ 77" - 195,6 см)	шт		1	241795,71		241796		241796		241796

71	ПРАЙС	Проектор LCD	шт		1	176106,07		176106		176106		176106
72	ПРАЙС	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт		1	541239,29		541239		541239		541239
73	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		1	7273,75		7274		7274		7274
74	ПРАЙС	Стол рабочий с подвесной тумбой 1300x600x750. Стол однотумбовый. Подвесная тумба с тремя ящиками. Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт		1	22257,67		22258		22258		22258
75	ПРАЙС	Кресло актового зала	шт		32	17679,28		565737		565737		565737
76	ПРАЙС	Стол для президиума 2000x900x750	шт		1	32191,54		32192		32192		32192
77	ПРАЙС	Стул мягкий	шт		2	5963,57		11927		11927		11927
78	ПРАЙС	Трибуна 700x490x1240	шт		1	12518,98		12519		12519		12519
79	ПРАЙС	Тумба под телевизор. Тумба с выдвижным ящиком и открытыми секциями. Тумба выполнена из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 640x450x561мм	шт		1	8457,43		8457		8457		8457
		САН УЗЕЛ МГН (№17)										
80	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электросушитель. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		1	1543,33 1430,00	94,88 33,44	1543 1430	95 33	18	1054 208	2805
81	ПРАЙС	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт		1	18975,00		18975		18975		18975
82	ПРАЙС	Зеркало для сан узла	шт		1	3614,29		3614		3614		3614
83	ПРАЙС	Комплект поручней для санузла	шт		1	9035,71		9036		9036		9036
84	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	подъемник		1	58320,97 52122,74	6198,23 2648,45	58321 52123	6198 2648		33410 7339	99070
85	ПРАЙС	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект		1	393668,00		393668				393668

										393668		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9 840 654**	**6 499**	**55**	**42 339**	**9 892 061**
								64 424	**2 749**	**9 769 677**	**9 066**	

РАЗДЕЛ 2. 2 ЭТАЖ

		ХОЛЛ (№1)										
86	ПРАЙС	Диван 3х местный	шт		1	78127,30		78127		78127		78127
		ОПЕР СОТРУДНИКИ (№3)										
87	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
88	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
89	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
90	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
91	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634
92	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		3	7273,75		21821		21821		21821
93	ПРАЙС	Шкаф для одежды.а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
94	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
95	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
96	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733

97	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
		КПСИСУ (№4)										
98	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
99	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
100	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
101	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
102	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634
103	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		3	7273,75		21821		21821		21821
104	ПРАЙС	Шкаф для одежды.а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
105	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
106	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
107	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733
		ОПЕР СОТРУДНИКИ (№5)										
108	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181

109	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
110	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
111	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
112	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634
113	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		3	7273,75		21821		21821		21821
114	ПРАЙС	Шкаф для одежды а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
115	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
116	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
117	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733
118	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
		ОПЕР СОТРУДНИКИ (№6)										
119	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
120	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
121	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140

122	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
123	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634
124	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		3	7273,75		21821		21821		21821
125	ПРАЙС	Шкаф для одежды.а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
126	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
127	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
128	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733
129	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
		ОПЕР СОТРУДНИКИ (№7)										
130	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
131	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
132	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
133	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
134	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634

135	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		3	7273,75		21821		21821		21821
136	ПРАЙС	Шкаф для одежды.а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
137	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
138	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
139	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733
140	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
		КАБИНЕТ ПРОКУРОРА (№9)										
141	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
142	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
143	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
144	ПРАЙС	МФУ	шт		1	60358,57		60359		60359		60359
145	ПРАЙС	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт		1	541239,29		541239		541239		541239
146	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634
147	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		4	7273,75		29095		29095		29095
148	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733

149	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
150	ПРАЙС	Тумба под телевизор. Тумба с выдвижным ящиком и открытыми секциями. Тумба выполнена из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 640x450x561мм	шт		1	8457,43		8457		8457		8457
151	ПРАЙС	Кабинет руководителя "Boss"	шт		1	184111,71		184112		184112		184112
152	ПРАЙС	Кресло руководителя	шт		1	17240,14		17240		17240		17240
153	ПРАЙС	Диван 3х местный	шт		1	78127,30		78127		78127		78127
		КОМНАТА ОТДЫХА (№10)										
154	ПРАЙС	Микроволновая печь 1,4 кВт	шт		1	25647,88		25648		25648		25648
155	ПРАЙС	Холодильник бытовой (160 Вт, 220 В)	шт		1	74244,66		74245		74245		74245
156	ПРАЙС	Чайник электрический (1,2 кВт)	шт		1	6858,11		6858		6858		6858
157	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		2	7273,75		14548		14548		14548
158	ПРАЙС	Шкаф для одежды а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
159	ПРАЙС	Диван 3х местный	шт		1	78127,30		78127		78127		78127
160	ПРАЙС	Стол обеденный	шт		1	16801,01		16801		16801		16801
161	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
		САН УЗЕЛ (№11)										
162	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электросушитель. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		1	1543,33 1430,00	94,88 33,44	1543 1430	95 33	18	1054 208	2805
163	ПРАЙС	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт		1	18975,00		18975		18975		18975

164	ПРАЙС	Зеркало для сан узла	шт		1	3614,29		3614		3614		3614
		ПРИЕМНАЯ (№12)										
165	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181
166	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
167	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
168	ПРАЙС	Принтер HP LaserJet Pro M102a/A4/22ppm/600x600 dpi 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p.	шт		1	43913,57		43914		43914		43914
169	ПРАЙС	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт		1	541239,29		541239		541239		541239
170	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		3	7273,75		21821		21821		21821
171	ПРАЙС	Шкаф для одежды.а глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x432/450x1800м	шт		1	26827,04		26827		26827		26827
172	ПРАЙС	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт		1	28738,09		28738		28738		28738
173	ПРАЙС	Шкаф для документов остекленный. 800x450x1900мм	шт		1	35919,68		35920		35920		35920
174	ПРАЙС	Диван 3х местный	шт		1	78127,30		78127		78127		78127
		КАБИНЕТ ЗАМ.ПРОКУРОРА (№13)										
175	ПРАЙС	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт		1	179180,92		179181		179181		179181

176	ПРАЙС	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1920x1080/1xDP(ver 1.2)/1xVGA	шт		1	80779,29		80779		80779		80779
177	ПРАЙС	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт		1	29140,18		29140		29140		29140
178	ПРАЙС	МФУ	шт		1	60358,57		60359		60359		60359
179	ПРАЙС	Лампа настольная	шт		1	214634,36		214634		214634		214634
180	ПРАЙС	Стул полумягкий	шт		4	7273,75		29095		29095		29095
181	ПРАЙС	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт		1	17732,59		17733		17733		17733
182	ПРАЙС	Уничтожитель бумаг PRO KGB 2005	шт		1	83128,57		83129		83129		83129
183	ПРАЙС	Кабинет руководителя "Boss"	шт		1	184111,71		184112		184112		184112
184	ПРАЙС	Кресло руководителя	шт		1	17240,14		17240		17240		17240
185	ПРАЙС	Диван 3х местный	шт		1	78127,30		78127		78127		78127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7 669 621	95	18	1 054	7 670 884
								1 430	33	7 668 079	208	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									17 562 946
										17 437 757		
		Временные здания и сооружения 1,5%										1 878
		Итого										**17 564 824**
		Затрат на зимнее время 1,35%										1 715
		Итого в текущих ценах 2019 года										**17 566 539**
		Непредвиденные затраты 2 %										2 576
		ИТОГО										**17 569 115**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										4 743 661
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										13 465 457
		ИТОГО										**18 209 118**

		НДС 12 %										2 185 094
		Итого с НДС 12 %										**20 394 212**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Гараж. Архитектурно-строительная часть

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		38,2	276,38	265,79	10558	10153	4	2323	13911
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	73,96	401	2825		1030	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		64,94	240,00		15586				16832
		СП - 8%									1247	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		35,36	205,97	194,88	7283	6891		1534	9523
		НР - 72%; СП - 8%				11,10	49,18	392	1739		705	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		78,24	261,19	247,10	20436	19333		4306	26721
		НР - 72%; СП - 8%				14,09	62,35	1102	4879		1979	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,7	2056,82		9667			6960	17958
		НР - 72%; СП - 8%				2056,82		9667			1330	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		26,52	18,59	18,59	493	493		143	686
		НР - 72%; СП - 8%					7,47		198		51	

7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		62,205	21,18	21,18	1317	1317		381	1835
		НР - 72%; СП - 8%					8,52		530		136	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,84	894,24		7905			5692	14684
		НР - 72%; СП - 8%				894,24		7905			1088	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		20,735	1278,97		26519			19094	49263
		НР - 72%; СП - 8%				1278,97		26519			3649	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		26,52	163,62	76,47	4339	2028		2354	7229
		НР - 72%; СП - 8%				87,16	36,15	2311	959		535	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		62,205	195,13	91,03	12138	5663		6590	20226
		НР - 72%; СП - 8%				104,10	43,03	6476	2677		1498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**116 241**	**45 878**	**4**	**49 377**	**178 868**
								54 774	**13 806**		**13 248**	

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ(КЖ,лист-3)

12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4,2	15347,98	1111,55	64462	4669	54321	5933	76026
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	5472	1049		5632	
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		31,4	20987,87	2046,15	659019	64249	456748	137866	860636
		НР - 91%; СП - 8%				4395,60	429,29	138022	13480		63751	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02125	216607,00		4603		4603		4971
		СП - 8%									368	
15	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,54095	213179,00		115319		115319		124545
		СП - 8%									9226	
16	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7267	205918,00		149641		149641		161612
		СП - 8%									11971	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		125,3	879,93	21,36	110255	2676	71559	33820	155601
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	36020	345		11526	

18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,04394	205918,00		9048		9048	724	9772
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1 112 346**	**71 593**	**861 239**	**177 619**	**1 393 163**
								179 514	**14 873**		**103 198**	

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-6)

19	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки		50,2	21827,20 5845,71	2444,00 550,80	1095726 293455	122689 27650	679582	298627 111548	1505901
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т		0,22812	249044,00		56812		56812	4545	61357
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИК МС-1										
21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		3,8	34419,80 12459,20	6248,06 1403,12	130795 47345	23743 5332	59707	47936 14298	193030
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,011745	216607,00		2544		2544	204	2748
23	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,164952	205918,00		33967		33967	2717	36684
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИК МС-2										
24	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		1,7	34419,80 12459,20	6248,06 1403,12	58514 21181	10622 2385	26711	21445 6397	86355
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,00783	216607,00		1696		1696	136	1832
26	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,054984	205918,00		11322		11322	906	12228
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИК МС-3										
27	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		2,2	34419,80 12459,20	6248,06 1403,12	75724 27410	13746 3087	34568	27752 8278	111754
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,01962	216607,00		4250		4250	340	4590

39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0315	216607,00		6823		6823		7369
		СП - 8%									546	
40	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,54341	213179,00		115844		115844		125111
		СП - 8%									9267	
41	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,1406	74492,77	26790,27	10474	3767	1287	4581	16259
		НР - 69%; СП - 8%				38552,60	8668,86	5420	1219		1204	
42	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т		0,01406	573646,00		8065		8065		8711
		СП - 8%									645	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00248	675887,96	1332,96	1676	3	1051	567	2423
		НР - 91%; СП - 8%				250668,00	584,22	622	1		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**361 057**	**29 543**	**257 170**	**75 550**	**471 536**
								74 345	**10 283**		**34 927**	

РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА(КЖ,лист-10)

44	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3,3	5488,16	1749,46	18111	5773	9373	5105	25074
		НР - 93%; СП - 8%				898,45	765,10	2965	2525		1857	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		3,2	15347,98	1111,55	49114	3557	41388	4521	57925
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	4169	799		4291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**67 224**	**9 330**	**50 761**	**9 626**	**82 999**
								7 134	**3 324**		**6 148**	

РАЗДЕЛ 7. ПАНДУС(КЖ,лист-10)

46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,78	14329,00	1111,55	11177	867	9294	1102	13261
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	1016	195		982	
47	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		7,1	9469,00	2123,57	67230	15077	18272	33922	109244
		НР - 91%; СП - 8%				4772,04	478,27	33881	3396		8092	
48	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3		7,2065	12976,00		93512		93512		100992
		СП - 8%									7481	
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,135	249044,00		33621		33621		36311
		СП - 8%									2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**205 539**	**15 944**	**154 699**	**35 024**	**259 808**
								34 898	**3 590**		**19 245**	

РАЗДЕЛ 8. ВОРОТА,ВСЕГО-2шт(КЖ,лист-11)

50	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций		2,42492	154879,40 60319,80	76022,98 14188,96	375570 146271	184350 34407	44949	124668 40019	540257
51	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	т		2,42492	707758,00		1716257		1716257	137301	1853557
52	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		70,32268	275,97 135,53	1,05 0,53	19407 9531	74 37	9802	7654 2165	29227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2 111 234**	**184 423**	**1 771 008**	**132 322**	**2 423 041**
								155 802	**34 444**		**179 485**	

РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ(КЖ,лист-13)

53	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		1,717	97376,03 24199,50	1432,29 597,99	167195 41551	2459 1027	123185	38320 16441	221955
54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		1,717	8866,92 916,50	58,24 26,36	15224 1574	100 45	13550	1457 1335	18016
55	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности		96,1	308,89 34,74	2,70 1,22	29684 3339	260 118	26085	3111 2624	35419
56	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Обрешетка. Антисептирование пастами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия		96,1	327,51 83,98	1,33 0,61	31474 8070	128 59	23276	7316 3103	41893
57	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли		184,5	803,09 703,91	21,56 8,20	148170 129872	3978 1513	14320	120874 21524	290568
58	2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2		212,175	2843,00		603214		603214	48257	651471
59	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2) *СП - 8%*	т		0,08096	423887,00		34318		34318	2745	37063
60	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т		0,027	589156,82 352869,00	2276,82 1001,24	15907 9527	61 27	6319	8695 1968	26570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**1 045 187**	**6 986**	**844 267**	**179 773**	**1 322 955**
								193 932	**2 789**		**97 997**	

ОТДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10. ФАСАД(АР,лист-4)

61	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		15,3	6976,58	39,30	106742	601	51804	43599	162368
		НР - 80%; СП - 8%				3551,42	10,60	54337	162		12027	
62	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		113,42	1876,33	34,87	212813	3954	40861	135933	376646
		НР - 80%; СП - 8%				1481,20	16,92	167998	1919		27900	
63	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2		122,4936	244,00		29888		29888		32280
		СП - 8%									2391	
64	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		113,42	1015,96	4,03	115230	457	32267	66176	195919
		НР - 80%; СП - 8%				727,44	1,89	82506	214		14513	
65	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и		30,4	2463,13	25,05	74879	761	23995	45450	129956
		НР - 90%; СП - 8%				1648,79	12,39	50123	377		9626	
66	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2		30,4	1439,00		43746		43746		47245
		СП - 8%									3500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					583 298	**5 775**	**222 561**	**291 158**	**944 414**
								354 964	**2 672**		**69 957**	

РАЗДЕЛ 11. ОКНА(АР,лист-8)

67	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		2,52	3352,88	177,61	8449	448	3583	4172	13631
		НР - 90%; СП - 8%				1753,27	86,17	4418	217		1010	
68	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		2,52	16192,00		40804		40804		44068
		СП - 8%									3264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**49 253**	**448**	**44 387**	**4 172**	**57 699**
								4 418	**217**		**4 274**	

РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛКА (АР,лист-8)

ПОТОЛОК

69	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		65,78	1094,32	7,55	71984	497	17371	43423	124640
		НР - 80%; СП - 8%				822,69	2,48	54116	163		9233	
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		65,78	512,12	2,98	33687	196	12232	17086	54835

		НР - 80%; СП - 8%				323,18	1,49	21259	98		4062	
		СТЕНЫ										
71	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		212,2	1337,55	81,67	283827	17330	57022	178424	499231
		НР - 80%; СП - 8%				987,16	63,88	209475	13555		36980	
72	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		163,2	570,93	1,32	93176	216	28911	51327	156062
		НР - 80%; СП - 8%				392,46	0,67	64049	109		11560	
73	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		49	106,55	0,77	5221	38	418	3827	9772
		НР - 80%; СП - 8%				97,24	0,39	4765	19		724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**487 896**	**18 276**	**115 954**	**294 087**	**844 540**
								353 665	**13 944**		**62 559**	

РАЗДЕЛ 13. АРМИРОВАНИЕ ПОЛА(АР,лист-9)

74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		11,2	19239,06	8,16	215477	91	172057	40729	276703
		НР - 94%; СП - 8%				3868,62		43329			20497	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,12096	249044,00		30124		30124		32534
		СП - 8%									2410	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		56	655,76	29,37	36723	1645	15102	19548	60773
		НР - 94%; СП - 8%				356,71	14,64	19976	820		4502	
77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		56	459,43	29,97	25728	1678	22569	2157	30116
		НР - 94%; СП - 8%				26,45	14,53	1481	814		2231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**308 053**	**3 414**	**239 852**	**62 434**	**400 126**
								64 786	**1 634**		**29 640**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11 652 357**
		Временные здания и сооружения 1,5%										174 785
		Итого										**11 827 142**
		Затрат на зимнее время 1,35%										159 666
		Итого в текущих ценах 2019 года										**11 986 808**
		Непредвиденные затраты 2 %										239 736
		ИТОГО										**12 226 544**

		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										3 301 167
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										9 370 762
		ИТОГО										**12 671 929**
		НДС 12 %										1 520 631
		Итого с НДС 12 %										**14 192 560**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Гараж.Внутреннее электричество

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
		ЩО1										
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		1	3378,98 2860,00	95,35 33,44	3379 2860	95 33	424	2083 437	5899
2	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.		1	4717,00		4717		4717	377	5094
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт		5	2777,70 1356,00	26,34	13889 6780	132	6977	4882 1502	20272
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.		1	1550,00		1550		1550	124	1674
5	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.		2	3164,00		6328		6328	506	6834
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.		2	492,00		984		984	79	1063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**30 846** **9 640**	**227** **33**	**20 980**	**6 965** **3 025**	**40 836**
РАЗДЕЛ 2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
7	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		8	2523,90	905,27	20191	7242	1623	11487	34212

		НР - 72%; СП - 8%				1415,70	578,49	11326	4628		2534	
8	2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП-2х40-005 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.		6	6725,00		40350		40350	3228	43578
9	2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-45-005 *СП - 8%*	шт.		2	1343,00		2686		2686	215	2901
10	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, Л26/36 *СП - 8%*	шт.		12	1285,00		15420		15420	1234	16654
11	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *СП - 8%*	шт.		2	731,00		1462		1462	117	1579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**80 109**	**7 242**	**61 541**	**11 487**	**98 924**
								11 326	**4 628**		**7 328**	

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		4	431,28 414,70	3,64 1,34	1725 1659	15 5	51	1198 234	3157
13	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.		4	351,00		1404		1404	112	1516
14	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		4	513,01 486,20	3,64 1,34	2052 1945	15 5	92	1404 276	3733
15	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.		4	419,00		1676		1676	134	1810
16	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная *НР - 72%; СП - 8%*	шт		2	311,84 280,83		624 562		62	404 82	1110
17	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные *СП - 8%*	шт.		2	309,00		618		618	49	667
18	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная *СП - 8%*	шт.		8	74,00		592		592	47	639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**8 691**	**29**	**4 495**	**3 006**	**12 632**
								4 165	**11**		**934**	

РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

19	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,08976	168503,00		15125		15125		16335
		СП - 8%									1210	
20	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0408	260495,00		10628		10628		11478
		СП - 8%									850	
21	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м		88	174,51	22,34	15357	1966	62	8493	25758
		НР - 61%; СП - 8%				151,47	6,75	13329	594		1908	
22	1310-0105-0302 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях	м		40	222,20	28,72	8888	1149	28	4916	14908
		НР - 61%; СП - 8%				192,78	8,68	7711	347		1104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**49 998**	**3 115**	**25 843**	**13 409**	**68 479**
								21 041	**941**		**5 072**	

РАЗДЕЛ 5. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

23	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м		128	342,27	10,57	43811	1352	13431	21239	70254
		НР - 72%; СП - 8%				226,78	3,68	29028	471		5204	
24	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		130,56	80,00		10445		10445		11280
		СП - 8%									836	
25	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в трубе	м		128	63,33	0,91	8106	116	1160	4948	14099
		НР - 72%; СП - 8%				53,36	0,33	6830	43		1044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**62 362**	**1 469**	**25 036**	**26 187**	**95 633**
								35 858	**514**		**7 084**	

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

26	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		12	398,38	16,66	4781	200	1860	1991	7313
		НР - 72%; СП - 8%				226,78	3,68	2721	44		542	
27	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		25,4	486,45	64,28	12356	1633	6318	3508	17133
		НР - 72%; СП - 8%				173,42	18,39	4405	467		1269	
28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	3135,09	177,66	15675	888	10118	3530	20742
		НР - 72%; СП - 8%				933,80	46,82	4669	234		1536	
29	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		17	456,84	18,93	7766	322	3816	2670	11271
		НР - 72%; СП - 8%				213,44	4,68	3628	80		835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**40 578**	**3 043**	**22 112**	**11 699**	**56 459**

								15 424	825		4 182	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**372963**
		Временные здания и сооружения 1,5%										5 594
		Итого										**378 557**
		Затрат на зимнее время 1,35%										5 111
		Итого в текущих ценах 2019 года										**383 668**
		Непредвиденные затраты 2 %										7 673
		ИТОГО										**391 341**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										105 662
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										299 935
		ИТОГО										**405 597**
		НДС 12 %										48 672
		Итого с НДС 12 %										**454 269**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: КПП. Архитектурно-строительная часть

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(КЖ,лист-2)												
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,4	1576,01		2206			1589	4099
		НР - 72%; СП - 8%				1576,01		2206			304	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		9,48	2056,82		19499			14039	36221
		НР - 72%; СП - 8%				2056,82		19499			2683	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		9,48	894,24		8477			6104	15748
		НР - 72%; СП - 8%				894,24		8477			1166	
		КРЫЛЬЦО										
4	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		0,65	22522,92	2123,57	14640	1380	10158	3106	19165
		НР - 91%; СП - 8%				4772,04	478,27	3102	311		1420	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,006	249044,00		1494		1494		1614
		СП - 8%									120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**46 317**	**1 380**	**11 652**	**24 838**	**76 847**
								33 284	**311**		**5 693**	

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ(КЖ,лист-2)

6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,86	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	13199 1120	956 215	11123	1215 1153	15567
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		9,52	20987,87 4395,60	2046,15 429,29	199805 41846	19479 4087	138480	41799 19328	260932
8	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,03042	205918,00		6264		6264	501	6765
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности		47,6	879,93 287,47	21,36 2,75	41885 13684	1017 131	27184	12848 4379	59111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**261 152**	**21 452**	**183 051**	**55 862**	**342 375**
								56 650	**4 433**		**25 361**	

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-5)

10	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки		13,7	21827,20 5845,71	2444,00 550,80	299033 80086	33483 7546	185464	81498 30442	410973
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИК МС-1,2										
11	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		1,678	34187,37 12459,20	6248,06 1403,12	57366 20907	10484 2354	25975	21167 6283	84817
12	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,04939	213179,00		10529		10529	842	11371
13	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,19	205918,00		39124		39124	3130	42254
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПР-1,2,3 (КЖ,лист-3)										
14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,754	39520,30 15392,50	4431,21 929,53	29798 11606	3341 701	14851	11199 3280	44277
15	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,01444	213179,00		3078		3078	246	3325

16	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,05795	205918,00		11933		11933	955	12888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**450 862**	**47 308**	**290 954**	**113 864**	**609 905**
								112 599	**10 601**		**45 178**	

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(КЖ,лист-6)

17	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3		2,88	31956,79 9470,50	1851,33 434,76	92036 27275	5332 1252	59429	25960 9440	127435
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,02408	216607,00		5216		5216	417	5633
19	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,01548	213179,00		3300		3300	264	3564
20	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т		0,42482	205918,00		87478		87478	6998	94476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**188 030**	**5 332**	155 423	**25 960**	**231 108**
								27 275	**1 252**		**17 119**	

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ(КЖ,лист-6)

21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		4,198	97376,03 24199,50	1432,29 597,99	408785 101590	6013 2510	301182	93690 40198	542672
22	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		4,198	8866,92 916,50	58,24 26,36	37223 3847	244 111	33132	3562 3263	44048
23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности		25,2	308,89 34,74	2,70 1,22	7784 875	68 31	6841	816 688	9288
24	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Обрешетка. Антисептирование пастами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия		25,2	327,51 83,98	1,33 0,61	8253 2116	34 15	6103	1918 814	10986
25	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3,4,5) *СП - 8%*	т		0,014092	423887,00		5973		5973	478	6451
26	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц *НР - 99%; СП - 8%*	м2 покрытия		24,6	170,87 130,01	0,28 0,14	4203 3198	7 3	998	3170 590	7963

27	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2		24,6	104,00		2558		2558	205	2763
28	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли		25,2	3014,54 703,91	21,56 8,20	75966 17739	543 207	57684	16510 7398	99874
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности		18	339,28 83,14	12,94 3,19	6107 1497	233 57	4377	1430 603	8140
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия		18	917,57 546,47	54,10 12,61	16516 9836	974 227	5706	9258 2062	27837
31	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3		2,781	22752,00		63273		63273	5062	68335
32	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и		17,4	2463,13 1648,79	25,05 12,39	42859 28689	436 216	13734	26014 5510	74382
33	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг *СП - 8%*	м2		17,4	1439,00		25039		25039	2003	27042
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,03	19654,52 5649,70	1168,08 275,64	590 169	35 8	386	162 60	812
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,001406	216607,00		305		305	24	329
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**705 435**	**8 586**	**527 291**	**156 530**	**930 922**
								169 557	**3 386**		**68 958**	

РАЗДЕЛ 6. КОЗЫРЕК(КЖ,лист-7)

36	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций		0,048524	67948,71 31746,00	20609,69 5814,07	3297 1540	1000 282	757	1258 364	4919
37	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т		0,048524	463148,00		22474		22474	1798	24272
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		0,04126	96338,91 25042,50	1051,20 495,72	3975 1033	43 20	2899	948 394	5317
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1,386	2997,15	14,15	4154	20	2581	1434	6035

		НР - 92%; СП - 8%				1120,72	3,72	1553	5		447	
40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		4,28	4015,84	100,92	17188	432	8156	8024	27229
		НР - 92%; СП - 8%				2009,25	28,56	8600	122		2017	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,05056	675887,96	1332,96	34173	67	21432	11560	49392
		НР - 91%; СП - 8%				250668,00	584,22	12674	30		3659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**85 261**	**1 562**	**58 299**	**23 224**	**117 164**
								25 400	**460**		**8 679**	

РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА(КЖ,лист-8)

42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,1	5488,16	1749,46	6037	1924	3125	1702	8358
		НР - 93%; СП - 8%				898,45	765,10	988	842		619	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,8	15347,98	1111,55	27626	2001	23280	2543	32583
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	2345	449		2414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**33 663**	**3 925**	**26 405**	**4 245**	**40 941**
								3 333	**1 291**		**3 033**	

РАЗДЕЛ 8. ПАНДУС(КЖ,лист-8)

44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,78	14329,00	1111,55	11177	867	9294	1102	13261
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	1016	195		982	
45	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		7,1	9469,00	2123,57	67230	15077	18272	33922	109244
		НР - 91%; СП - 8%				4772,04	478,27	33881	3396		8092	
46	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3		7,2065	12976,00		93512		93512		100992
		СП - 8%									7481	
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,135	249044,00		33621		33621		36311
		СП - 8%									2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**205 539**	**15 944**	**154 699**	**35 024**	**259 808**
								34 898	**3 590**		**19 245**	

ОТДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АР,лист-2)

ПОТОЛОК

48	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		14,27	806,67	4,84	11511	69	3497	6374	19316
		НР - 80%; СП - 8%				556,78	1,58	7945	23		1431	
49	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		14,27	512,12	2,98	7308	43	2653	3706	11896

		НР - 80%; СП - 8%				323,18	1,49	4612	21		881	
		СТЕНЫ										
50	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		54,86	1114,82	76,85	61159	4216	11799	38808	107964
		НР - 80%; СП - 8%				822,90	61,34	45144	3365		7997	
51	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		39,8	972,97	7,55	38724	301	10209	22650	66284
		НР - 80%; СП - 8%				708,89	2,48	28214	99		4910	
52	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		39,8	313,42	2,43	12474	97	5550	5500	19412
		НР - 80%; СП - 8%				171,53	1,22	6827	48		1438	
53	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		15,06	5055,13	20,03	76130	302	37033	31156	115870
		НР - 80%; СП - 8%				2576,00	10,03	38795	151		8583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**207 307**	**5 026**	**70 741**	**108 194**	**340 742**
								131 537	**3 707**		**25 240**	

РАЗДЕЛ 10. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-2)

		ТИП1										
54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,2868	17050,97	1736,64	4890	498	3452	1088	6456
		НР - 94%; СП - 8%				3276,70	757,35	940	217		478	
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,3824	17204,16	8,16	6579	3	5097	1391	8607
		НР - 94%; СП - 8%				3868,62		1479			638	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		4,78	624,55	29,37	2985	140	1140	1669	5026
		НР - 94%; СП - 8%				356,71	14,64	1705	70		372	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		4,78	137,54	9,99	657	48	567	61	776
		НР - 94%; СП - 8%				8,82	4,84	42	23		58	
58	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		4,78	3007,97	21,47	14378	103	12276	1929	17611
		НР - 94%; СП - 8%				418,29	10,92	1999	52		1305	
59	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		17,6	350,63	0,83	6171	15	3935	2095	8927
		НР - 94%; СП - 8%				126,22	0,41	2221	7		661	
		ТИП2										

60	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,5694	17050,97	1736,64	9709	989	6854	2159	12817
		НР - 94%; СП - 8%				3276,70	757,35	1866	431		949	
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,7592	17204,16	8,16	13061	6	10118	2761	17088
		НР - 94%; СП - 8%				3868,62		2937			1266	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		9,49	624,55	29,37	5927	279	2263	3313	9979
		НР - 94%; СП - 8%				356,71	14,64	3385	139		739	
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		9,49	137,54	9,99	1305	95	1126	122	1541
		НР - 94%; СП - 8%				8,82	4,84	84	46		114	
64	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		9,49	690,87	46,72	6556	443	2384	3554	10920
		НР - 94%; СП - 8%				392,93	5,52	3729	52		809	
65	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		9,49	3245,97	75,86	30804	720	17219	12408	46670
		НР - 94%; СП - 8%				1355,66	35,33	12865	335		3457	
66	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		36,5	577,65	1,66	21084	60	9343	11008	34660
		НР - 94%; СП - 8%				320,02	0,83	11681	30		2567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**124 108**	**3 399**	**75 774**	**43 558**	**181 078**
								44 934	**1 404**		13 413	

РАЗДЕЛ 11. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АР,лист-3)

ОКНА

67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1,2	3133,29	169,18	3760	203	1570	1879	6090
		НР - 90%; СП - 8%				1655,88	83,98	1987	101		451	
68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		2,7	2410,53	174,88	6508	472	2726	3189	10473
		НР - 90%; СП - 8%				1226,03	86,17	3310	233		776	
69	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		1,2	13886,08		16663		16663		17996
		СП - 8%									1333	
70	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		2,7	22641,84		61133		61133		66024
		СП - 8%									4891	

71	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		2,6	1094,19	5,02	2845	13	2197	578	3696
		НР - 90%; СП - 8%				244,32	2,53	635	7		274	
72	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м		2,6	1377,00		3580		3580		3867
		СП - 8%									286	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0,6	2997,15	14,15	1798	8	1118	621	2612
		НР - 92%; СП - 8%				1120,72	3,72	672	2		194	
74	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Москитная сетка	10 м2		0,19856	6932,00		1376		1376		1487
		СП - 8%									110	
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ										
75	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2,76	318,17	2,43	878	7	398	381	1360
		НР - 80%; СП - 8%				171,53	1,22	473	3		101	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
76	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов		3,78	2387,73	135,05	9026	510	462	7451	17794
		НР - 90%; СП - 8%				2130,70	59,41	8054	225		1318	
77	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2		3,78	30143,00		113941		113941		123056
		СП - 8%									9115	
78	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	5436,00		10872		10872		11742
		СП - 8%									870	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
79	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1,89	1741,94	78,24	3292	148	936	2048	5767
		НР - 90%; СП - 8%				1168,41	35,57	2208	67		427	
80	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		1,89	4295,00		8118		8118		8767
		СП - 8%									649	
		ДВЕРИ ПЛАСТИКОВЫЕ										
81	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		1,47	1609,30	178,36	2366	262	607	1462	4133
		НР - 90%; СП - 8%				1018,56	86,17	1497	127		306	

82	2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2		1,47	26396,00		38802		38802	3104	41906
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ										
83	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		1,2	313,42 171,53	2,43 1,22	376 206	3 1	167	166 43	585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**285 334**	**1 627**	**264 666**	**17 775**	**327 355**
								19 044	**766**		**24 248**	

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АР,лист-4)

84	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности		3,39	1374,07 1024,51	87,05 68,49	4658 3473	295 232	890	2964 610	8232
85	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2		51,2	456,73 276,95	3,38 1,06	23384 14180	173 54	9031	11387 2782	37553
86	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты ISOVER-E *СП - 8%*	м3		3,13344	18212,00		57066		57066	4565	61632
87	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности		28,42	1876,33 1481,20	34,87 16,92	53325 42096	991 481	10238	34061 6991	94377
88	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2		30,6936	244,00		7489		7489	599	8088
89	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		28,42	587,59 121,14	3,07 1,51	16699 3443	87 43	13169	2789 1559	21047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**162 622**	**1 546**	**97 883**	**51 201**	**230 929**
								63 191	**810**		**17 106**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3689174**
		Временные здания и сооружения 1,5%										55 338
		Итого										**3 744 512**
		Затрат на зимнее время 1,35%										50 551
		Итого в текущих ценах 2019 года										**3 795 063**
		Непредвиденные затраты 2 %										75 901
		ИТОГО										**3 870 964**

		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										1 045 160
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										2 966 814
		ИТОГО										**4 011 974**
		НДС 12 %										481 437
		Итого с НДС 12 %										**4 493 411**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: КПП. Отопление и вентиляция

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ												
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт		4	1198,93 1113,85	76,34 38,16	4796 4455	305 153	36	4516 745	10057
2	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором *СП - 8%*	шт.		4	17120,00		68480		68480	5478	73958
3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площаль в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка		2	1574,01 1396,51	58,19 14,46	3148 2793	116 29	239	2765 473	6387
4	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.		2	2670,00		5340		5340	427	5767
5	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов		2	5153,30 1937,17	54,00 22,02	10307 3874	108 44	6325	3840 1132	15278
6	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт		2	3692,05 662,68	48,14 14,46	7384 1325	96 29	5963	1327 697	9408
7	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции		0,4	15572,73 13870,38	1702,35 826,20	6229 5548	681 330		4468 856	11553
8	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3		0,408	15884,00		6481		6481	518	6999
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**112 164**	**1 307**	**92 864**	**16 916**	**139 407**
								17 996	**585**		**10 326**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**139407**
		Временные здания и сооружения 1,5%										2 091
		Итого										**141 498**
		Затрат на зимнее время 1,35%										1 910
		Итого в текущих ценах 2019 года										**143 408**
		Непредвиденные затраты 2 %										2 868
		ИТОГО										**146 276**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										39 495
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										112 110
		ИТОГО										**151 605**
		НДС 12 %										18 193
		Итого с НДС 12 %										**169 798**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: КПП. Водопровод и канализация

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1,2												
1	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		1	1146,35 1017,90	69,25 24,96	1146 1018	69 25	59	1022 173	2342
2	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		1	3056,00		3056		3056	244	3300
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		4	839,98 776,41	39,66 15,01	3360 3106	159 60	95	3102 517	6979
4	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		4	336,00		1344		1344	108	1452
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		5	1673,08 464,05	20,91 8,54	8365 2320	105 43	5940	2316 854	11536
6	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		5	1775,38 464,05	20,91 8,54	8877 2320	105 43	6452	2316 895	12088
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		10	89,23 87,32	1,25	892 873	12	7	856 140	1888

8	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		1	575,00		575		575	46	621
9	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		1	651,00		651		651	52	703
10	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран		1	20626,52 413,10		20627 413		20214	405 1683	22714
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		1,085	914,53 788,77	1,05 0,53	992 856	1 1	135	685 134	1812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**49 886**	**451**	**38 528**	**10 702**	**65 435**
								10 906	**171**		**4 846**	

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

12	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		10	10666,92 1060,29	49,61 18,73	106669 10603	496 187	95570	10574 9379	126623
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		9	809,66 800,80	3,39 1,08	7287 7207	31 10	49	7073 1149	15508
14	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		3	838,88 835,12	1,39 0,47	2517 2505	4 1	8	2457 398	5371
15	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м		8,982	858,00		7707		7707	617	8323
16	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м		2,994	282,00		844		844	68	912
17	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.		2	213,00		426		426	34	460
18	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.		1	73,00		73		73	6	79
19	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.		1	386,00		386		386	31	417

20	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.		1	116,00		116		116	9	125
21	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.		2	154,00		308		308	25	333
22	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.		1	592,00		592		592	47	639
23	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.		1	546,00		546		546	44	590
24	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.		2	265,00		530		530	42	572
25	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.		1	546,00		546		546	44	590
26	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		7,0964	261,19 220,01		1853 1561		292	1249 248	3351
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,12	19654,52 5649,70	1168,08 275,64	2359 678	140 33	1541	647 240	3246
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода		4	636,78 301,73	69,03 34,43	2547 1207	276 138	1064	1022 286	3855
29	2111-0403-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м		11	4314,00		47454		47454	3796	51250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**182 760** **23 762**	**947** **369**	**158 052**	**23 022** **16 463**	**222 244**

РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

30	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект		1	3719,98 3010,32	178,09 90,60	3720 3010	178 91	532	3039 541	7300