Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: "Строительство автомобильной стоянки со стороны южного входа в Ботанический сад", город Алматы, Бостандыкский район"
Договор: № 123/5 от 11.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	509 996,00	455 354,00						54 642,00	**509 996,00**
Итоге к оплате									**509 996,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Каримов Н. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____**Ганн Т. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "KDC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "STM Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство автомобильной стоянки со стороны южного входа в Ботанический сад", город Алматы, Бостандыкский район"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 123/5 от 11.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25см). Устройство	м³ материала основания в плотном теле	8,36	5247,38	2054,67	43868,00	17177,00	23916,00	8052,00	56074,00	
						331,94	559,91	2775,00	4681,00		4154,00		
2	2	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство С-4- нижний слой основания	м² основания или покрытия	8,36	733,52	279,78	6132,00	2339,00	2919,00	1779,00	8544,00	
						104,63	92,41	875,00	773,00		633,00		
3	3	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия- 0,7л/м²	т	0,0544	197072,76	4259,85	10721,00	231,00	10489,00	127,00	11716,00	
						0,00	2156,04	0,00	117,00		868,00		
4	4	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ-нижний слой покрытия, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	9,16	2040,45	293,56	18691,00	2689,00	15522,00	1077,00	21349,00	
						52,38	56,53	480,00	518,00		1581,00		
5	5	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303- до 6 см	м² покрытия	9,16	858,82	0,11	7867,00	1,00	7697,00	182,00	8693,00	
						18,43	0,00	169,00	0,00		644,00		
6	6	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	6,76	3351,69	60,39	22657,00	409,00	10189,00	13232,00	38760,00	
						1784,11	28,35	12061,00	192,00		2871,00		
			Итого по разделу 1: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					109936,00	22846,00	70732,00	24449,00	145136,00	
								16360,00	6281,00	0,00	10751,00		
			Раздел 2: ТРОТУАРЫ										
7	7	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы-ПГС. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	7,426	5247,38	2054,67	38967,00	15258,00	21244,00	7153,00	49810,00	
						331,94	559,91	2465,00	4158,00		3690,00		
8	8	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- ЩГПС. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	7,426	5886,66	2054,67	43714,00	15258,00	25991,00	7153,00	54936,00	
						331,94	559,91	2465,00	4158,00		4069,00		
9	9	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3,716	6317,06	1981,67	23474,00	7364,00	14877,00	3488,00	29119,00	
						331,94	537,20	1233,00	1996,00		2157,00		
10	10	1127-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10(8) см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м² мостовой	10,26	3232,24	194,77	33163,00	1998,00	8575,00	25048,00	62868,00	
						2201,66	58,87	22589,00	604,00		4657,00		
			Итого по разделу 2: ТРОТУАРЫ					139318,00	39878,00	70687,00	42842,00	196733,00	
								28752,00	10916,00	0,00	14573,00		
			Раздел 3: ОБСТАНОВКА ДОРОГИ										
11	11	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка в ручную	шт.	2	9530,33	265,08	19061,00	530,00	1870,00	18275,00	40323,00	
						8330,34	130,08	16661,00	260,00		2987,00		
12	12	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	2143,28	0,00	4287,00	0,00	694,00	3880,00	8820,00	
						1796,23	0,00	3592,00	0,00		653,00		
13	13	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8619,00		17238,00		17238,00		18617,00	
											1379,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	251-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15,1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	11916,00		11916,00		11916,00		12869,00	
											953,00		
15	15	251-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16,3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	1	11352,00		11352,00		11352,00		12260,00	
											908,00		
16	16	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2- под фундаменты.	$м^3$ грунта	0,486	6099,71	0,00	2964,00	0,00		2134,00	5506,00	
						6099,71	0,00	2964,00	0,00		408,00		
17	17	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,486	39450,89	1841,92	19173,00	895,00	13384,00	4828,00	25921,00	
						10070,78	846,12	4894,00	411,00		1920,00		
			Итого по разделу 3: ОБСТАНОВКА ДОРОГИ					85991,00	1425,00	56454,00	29117,00	124316,00	
								28111,00	671,00	0,00	9208,00		
			Раздел 4: НАРАЩИВАНИЕ ЛЮКОВ.										
18	18	1220-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 50 мм	шт.	1	4544,48	456,54	4544,00	456,00	1064,00	2337,00	7432,00	
						3023,94	222,46	3024,00	222,00		551,00		
19	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3456,00		3456,00		3456,00		3732,00	
											276,00		
20	20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0028	21863,00		61,00		61,00		66,00	
											5,00		
			Итого по разделу 4: НАРАЩИВАНИЕ ЛЮКОВ.					8061,00	456,00	4581,00	2337,00	11230,00	
								3024,00	222,00	0,00	832,00		
			Раздел 5: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ										
21	21	1147-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	3	13939,90	0,00	41820,00	0,00	8430,00	29383,00	76899,00	
						11129,80	0,00	33389,00	0,00		5696,00		
22	22	254-103-3002 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	3	10535,00		31605,00		31605,00		34133,00	
											2528,00		
23	23	1147-0112-0102 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	$м^2$	12,36	376,23	0,00	4650,00	0,00		4092,00	9441,00	
						376,23	0,00	4650,00	0,00		699,00		
24	24	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	12,36	499,87	289,16	6178,00	3574,00	946,00	2387,00	9250,00	
						134,19	85,25	1659,00	1054,00		685,00		
			Итого по разделу 5: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ					84253,00	3574,00	40981,00	35862,00	129723,00	
								39698,00	1054,00	0,00	9608,00		
			ИТОГО по акту					427559,00	68179,00	243435,00	134607,00	**607138**	
			Понижающий коэффициент - 0,75									**455354**	
			НДС - 12%									**54642**	
			ИТОГО к оплате									**509996**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "STM Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Ғани Т. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Каримов Н. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.