Заказчик: ТОО "Кыран"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда Путь Транс Сервис"

Наименование объекта - Реконструкция улицы Ходжа Ахмед Яссауи от улицы А. Бокейхана до ул. Айтеке би города Кызылорда Кызылординской области.

Договор: №07-1 от 16.02.2024 г.

СПРАВКА №1 от "___" ноября 2024 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		07-1	**16.02.2024 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**291 656 180,00**									
В том числе в текущем месяце	**291 656 180,00**	**260 407 303,57**							31 248 876,43	**291 656 180,00**
Выплата аванса										**0,00**
Удержание аванса										**0,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**0,00**									**0,00**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*	**0,00**									
Итого к оплате:	**291 656 180,00**									**291 656 180,00**

Заказчик: Директор ТОО "Кыран"

_____ Сыздыков Ж.Н.

Субподрядчик: Директор
ТОО "Кызылорда Путь Транс Сервис"

_____ Сейдали Ж.А.

Заказчик: ТОО "Кыран"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда Путь Транс Сервис"

Договор: №07-1 от 16.02.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ходжа Ахмед Яссауи от улицы А. Бокейхана до ул. Айтеке би города Кызылорда Кызылординской области.

АКТ №1 за ноябрь месяц 2024 года

по объекту: Реконструкция улицы Ходжа Ахмед Яссауи от улицы А. Бокейхана до ул. Айтеке би города Кызылорда Кызылординской области.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполнненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Ходжа Ахмед Яссауи от улицы А. Бокейхана до ул. Айтеке би города Кызылорда Кызылординской области. в т.ч. НДС 12%	тенге	291 656 180,00	291 656 180,00	115 050 000,00	0,00	291 656 180,00		0,00	291 656 180,00
без НДС	тенге	260 407 303,57	260 407 303,57	102 723 214,29	0,00	260 407 303,57	0,00	0,00	260 407 303,57
НДС	тенге	31 248 876,43	31 248 876,43	12 326 785,71	0,00	31 248 876,43	0,00	0,00	31 248 876,43

Заказчик: Директор ТОО "Кыран"

Сыздыков Ж.Н.

Субподрядчик: Директор
ТОО "Кызылорда Путь Транс Сервис"

Сейдали Ж.А.

Заказчик: ТОО "Кыран"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда Путь Транс Сервис"

Наименование объекта - Реконструкция улицы Ходжа Ахмед Яссауи от улицы А. Бокейхана до ул. Айтеке би города Кызылорда Кызылординской области.

Договор: №07-1 от 16.02.2024 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
2	**Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м³**	**297**	**4837,03**	**1969,99**	**1 436 598**	**585 087**	**0**	**809 333**	**2 425 605**
		НР - 72%; СП - 8%			**2867,04**	**917,72**	**851 511**	**272 563**		**179 674**	
3	**Е11-330303-0303 1133-0303-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.**	**Дорожные знаки массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**3**	**6138,19**	**3894,48**	**18 415**	**11 683**	**0**	**9 449**	**30 093**
		НР - 80%; СП - 8%			**2243,71**	**1693,44**	**6 731**	**5 080**		**2 229**	
4	**Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр /Остановка и Навес/. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**1**	**217574,70**	**63151,55**	**217 575**	**63 152**	**2 882**	**107 851**	**351 460**
		НР - 69%; СП - 8%			**151541,28**	**4765,14**	**151 541**	**4 765**		**26 034**	
5	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**1**	**67395,94**	**27549,33**	**67 396**	**27 549**	**33**	**34 681**	**110 243**
		НР - 69%; СП - 8%			**39814,03**	**10447,58**	**39 814**	**10 448**		**8 166**	
6	**Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Здания кирпичные 1,2-х этажных.Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м³ строительного объема**	**7**	**3061,94**	**899,52**	**21 434**	**6 297**	**0**	**14 812**	**39 145**
		НР - 84%; СП - 8%			**2162,42**	**356,61**	**15 137**	**2 496**		**2 900**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	1805,99 1355,22	450,77 218,71	21 672 16 263	5 409 2 625	0	13 599 2 822	38 092
8	Е12-200101-0105 1220-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	22	2086,68 806,99	1279,69 356,68	45 907 17 754	28 153 7 847	0	18 433 5 147	69 487
9	Е11-010207-0501 1101-0207-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м** *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	7	380,03 90,44	289,59 116,76	2 660 633	2 027 817	0	1 044 296	4 001
10	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка** *СП - 8%*	т	689	204,00	0,00	140 556	0		0 11 244	151 800
11	С3411-102-0116 411-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	11024	90,00	0,00	992 160	0		0 79 373	1 071 533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2 964 372 1 099 384	729 358 306 641	2 914 --	1 009 202 317 886	4 291 459
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 964 372				
	Всего заработная плата		Тенге					1 406 025			
	Транспортные расходы		Тенге				1 132 716				
		Накладные расходы	Тенге				1 009 202				
		Сметная прибыль	Тенге				317 886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 291 459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6 491
		Сметная заработная плата	Тенге					11 993 515			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								4 291 459
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 099 384				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					729 358			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					306 641			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 914		
		- Перевозка грузов	Тенге				1 132 716				
		- Накладные расходы	Тенге							1 009 202	
		- Сметная прибыль	Тенге							317 886	
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 50 м/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2085,3	70,41 0,00	70,41 23,06	146 826 0	146 826 48 087	0	34 623 14 516	195 965
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 50м/**	$м^3$ грунта	2085,3	222,91	222,91	464 834	464 834	0	109 633	620 425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	73,02	0	152 269		45 957	
3	**Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм /Футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0046	7923731,12	3629917,49	36 449	16 698	3 381	21 739	62 843
		НР - 99%; СП - 8%			3558797,64	1214809,36	16 370	5 588		4 655	
4	**С1241-102-0307 241-102-0307 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0 мм**	м	4,6	122241,00	0,00	562 309	0	562 309	0	607 293
		СП - 8%								44 985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 210 418	628 358	565 690	165 995	1 486 526
							16 370	205 944	--	110 113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 104 180				
	Материалы		Тенге				3 381				
	Всего заработная плата		Тенге					222 314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				562 309				
		Накладные расходы	Тенге				165 995				
		Сметная прибыль	Тенге				110 113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 380 288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					222 314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12 380 288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					222 314			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
5	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м**	$м^3$ грунта	1380,2	70,41	70,41	97 180	97 180	0	22 916	129 703
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	23,06	0	31 827		9 608	
6	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1380,2	222,91	222,91	307 660	307 660	0	72 563	410 641
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	73,02	0	100 782		30 418	
7	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	725,3	281,30	267,77	204 027	194 214	493	45 443	269 428
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	74,17	9 320	53 796		19 958	
8	**С3412-101-0116 412-101-0116 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	20308,8	69,00	0,00	1 401 307	0		0	1 513 412
		СП - 8%								112 105	
9	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2105,5	39,29	39,29	82 725	82 725	0	19 510	110 414
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,87	0	27 098		8 179	
10	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2105,5	156,32	156,32	329 132	329 132	0	77 632	439 305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	51,21	0	107 823		32 541	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2105,5	141,56	141,56	298 055	298 055	0	70 780	398 342
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	46,69	0	98 306		29 507	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2105,5	68,91	68,91	145 090	145 090	0	37 596	197 301
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	24,80	0	52 216		14 615	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2105,5	127,99	107,73	269 483	226 826	6 948	69 552	366 158
		НР - 72%; СП - 8%			16,96	28,92	35 709	60 891		27 123	
14	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	10030,8	79,75	34,77	799 956	348 771	0	386 025	1 280 860
		НР - 72%; СП - 8%			44,98	8,47	451 185	84 961		94 879	
15	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1018	151,30	34,56	154 023	35 182	0	92 096	265 809
		НР - 72%; СП - 8%			116,74	8,91	118 841	9 070		19 690	
16	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	436,3	244,03	0,00	106 470	0	0	76 659	197 779
		НР - 72%; СП - 8%			244,03	0,00	106 470	0		14 650	
17	Е12-200602-0301 1220-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Откосы. Восстановление с подсыпкой грунта вручную	$м^3$	290,9	5618,51	0,00	1 634 425	0	0	1 176 786	3 036 107
		НР - 72%; СП - 8%			5618,51	0,00	1 634 425	0		224 897	
18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1794,4	39,29	39,29	70 502	70 502	0	16 628	94 100
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,87	0	23 094		6 970	
19	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1794,4	52,11	52,11	93 506	93 506	0	22 054	124 805
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	17,07	0	30 630		9 245	
20	Е12-200602-0101 1220-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Откосы. Укрепление посевом трав	$м^2$	1454,3	69,83	0,00	101 554	0	63 887	27 120	138 967
		НР - 72%; СП - 8%			25,90	0,00	37 666	0		10 294	
21	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,1686	740617,48	7018,83	124 868	1 183	123 449	675	135 587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			1398,65	3152,90	236	532		10 043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6 219 963	2 230 025	194 778	2 214 036	9 108 719
							2 393 853	681 026	--	674 720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 219 963				
	Материалы		Тенге				194 778				
	Всего заработная плата		Тенге					3 074 879			
	Транспортные расходы		Тенге				1 401 307				
		Накладные расходы	Тенге				2 214 036				
		Сметная прибыль	Тенге				674 720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 108 719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5 907
		Сметная заработная плата	Тенге					3 074 879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 108 719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5 907
		Сметная заработная плата	Тенге					3 074 879			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда									
22	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**1067**	**7572,52**	**1726,08**	**8 079 879**	**1 841 727**	**5 968 339**	**783 109**	**9 572 027**
		НР - 108%; СП - 8%			252,87	426,70	269 812	455 289		709 039	
23	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**4834**	**1826,46**	**398,71**	**8 829 108**	**1 927 364**	**6 611 268**	**981 652**	**10 595 620**
		НР - 108%; СП - 8%			60,09	127,94	290 475	618 462		784 861	
24	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,63**	**195557,42**	**3469,63**	**709 873**	**12 595**	**697 279**	**6 444**	**773 623**
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1643,67	0	5 967		57 305	
25	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия толщиной 4/12/ см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**4539,4**	**2037,55**	**249,19**	**9 249 254**	**1 131 173**	**7 936 823**	**407 010**	**10 428 765**
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	43,09	181 258	195 603		772 501	
26	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=16**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**$м^2$ покрытия**	**4539,4**	**3502,80**	**0,39**	**15 900 610**	**1 770**	**15 643 907**	**275 327**	**17 470 013**
		НР - 108%; СП - 8%			56,16	0,00	254 933	0		1 294 075	
27	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,29**	**195557,42**	**3469,63**	**252 269**	**4 476**	**247 793**	**2 290**	**274 924**
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1643,67	0	2 120		20 365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	4314	2700,08	249,19	11 648 145	1 075 006	10 400 881	386 800	12 997 741
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	43,09	172 258	185 890		962 796	
29	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	4314	3542,11	0,29	15 280 663	1 251	15 097 706	196 242	16 715 057
		НР - 108%; СП - 8%			42,12	0,00	181 706	0		1 238 152	
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,29	195557,42	3469,63	252 269	4 476	247 793	2 290	274 924
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1643,67	0	2 120		20 365	
31	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м^2 покрытия	4314	361,83	318,03	1 560 935	1 371 981	8 024	431 854	2 152 212
		НР - 108%; СП - 8%			41,94	50,75	180 929	218 936		159 423	
32	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м^2 покрытия	4314	-5,69	0,00	-24 547	0	-2 071	-24 274	-52 726
		НР - 108%; СП - 8%			-5,21	0,00	-22 476	0		-3 906	
33	С1212-503-103 212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	496,11	28839,00	0,00	14 307 316	0	14 307 316	0	15 451 902
		СП - 8%								1 144 585	
34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	596	2853,28	49,46	1 700 555	29 478	860 558	889 270	2 797 011
		НР - 108%; СП - 8%			1359,93	21,61	810 518	12 880		207 186	
35	С1255-101-101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	32,18	82207,00	0,00	2 645 421	0	2 645 421	0	2 857 055
		СП - 8%								211 634	
36	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м^3 лотка	77,48	22307,34	9104,16	1 728 373	705 390	516 746	880 965	2 818 085
		НР - 108%; СП - 8%			6533,77	3994,22	506 236	309 472		208 747	
37	С1244-601-314 244-601-0314 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-Б-3, класс нагрузки С	шт.	596	20854,00	0,00	12 428 984	0	12 428 984	0	13 423 303
		СП - 8%					0	0		994 319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1150,3	4070,53	29,11	4 682 331	33 485	4 079 435	534 622	5 634 309
		НР - 93%; СП - 8%			495,01	4,74	569 410	5 452		417 356	
39	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,12	4658078,87	1892799,89	558 969	227 136	64 495	346 098	977 473
		НР - 99%; СП - 8%			2227822,92	685459,45	267 339	82 255		72 405	
40	С1241-102-0256 241-102-0256 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	м	120	63380,00	0,00	7 605 600	0	7 605 600	0	8 214 048
		СП - 8%								608 448	
41	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	$м^3$ основания	13,2	33388,56	3383,18	440 729	44 658	359 681	61 133	542 011
		НР - 99%; СП - 8%			2756,81	1921,28	36 390	25 361		40 149	
42	Е11-270201-0602 1127-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных железобетонных колодцев. Устройство**	колодец	16	30258,60	6692,45	484 138	107 079	5	457 256	1 016 705
		НР - 108%; СП - 8%			23565,82	2895,77	377 053	46 332		75 312	
43	С1244-202-306 244-202-0306 РСНБ РК 2022	**Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ**	комплект	16	54367,00	0,00	869 872	0	869 872	0	939 462
		СП - 8%								69 590	
44	С1244-602-603 244-602-0603 РСНБ РК 2022	**Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-10.15.50-класс нагрузки С, серии Drive**	шт.	7	6779,00	0,00	47 453	0	47 453	0	51 249
		СП - 8%								3 796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90 391 751	7 401 298	80 671 040	4 338 014	135 924 791
							2 319 413	1 697 266	0	7 578 381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90 391 751				
	Материалы		Тенге				78 025 618				
	Всего заработная плата		Тенге					4 016 680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 645 421				
		Накладные расходы	Тенге				4 338 014				
		Сметная прибыль	Тенге				7 578 381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102 308 146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28 651
		Сметная заработная плата	Тенге					4 016 680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102 308 146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28 651
		Сметная заработная плата	Тенге					4 016 680			
		РАЗДЕЛ 4. Тротуар									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1909	2853,28	49,46	5 446 912	94 419	2 756 386	2 848 349	8 958 881
		НР - 108%; СП - 8%			1359,93	21,61	2 596 106	41 253		663 621	
46	С1255-101-102 255-101-0102 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	30,55	88115,00	0,00	2 691 913	0	2 691 913	0	2 907 266
		СП - 8%								215 353	
47	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	2404	1383,95	240,82	3 327 016	578 931	1 609 935	1 424 549	5 131 690
		НР - 108%; СП - 8%			473,44	75,24	1 138 150	180 877		380 125	
48	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	2404	228,85	24,27	550 155	58 345	415 940	100 400	702 600
		НР - 108%; СП - 8%			31,56	7,11	75 870	17 092		52 044	
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	2231	1098,37	42,64	2 450 463	95 130	1 036 210	1 290 853	4 040 621
		НР - 94%; СП - 8%			591,27	24,26	1 319 123	54 124		299 305	
50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	2231	260,76	14,49	581 756	32 327	516 811	47 479	679 574
		НР - 94%; СП - 8%			14,62	8,02	32 617	17 893		50 339	
51	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	$м^2$	2231	1951,91	162,15	4 354 711	361 757	817 795	2 896 820	7 831 653
		НР - 88%; СП - 8%			1423,20	52,30	3 175 159	116 681		580 122	
52	С1255-102-605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	2195	2400,00	0,00	5 268 000	0	5 268 000	0	5 689 440
		СП - 8%								421 440	
53	У86-010303-0206 8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	шт.	25	46013,00	0,00	1 150 325	0	1 150 325	0	1 242 351
		СП - 8%								92 026	
54	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	4	68400,00	256,00	273 600	1 024	259 280	0	295 488
		СП - 8%			3324,00	63,00	13 296	252		21 888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				26 094 851	1 221 933	16 522 596	8 608 449	37 479 564
							8 350 322	428 173	0	2 776 264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26 094 851				
	Материалы		Тенге				8 303 403				
	Всего заработная плата		Тенге					8 778 495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8 219 193				
		Накладные расходы	Тенге				8 608 449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2 776 264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37 479 564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28 953
		Сметная заработная плата	Тенге					8 778 495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37 479 564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28 953
		Сметная заработная плата	Тенге					8 778 495			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда Тип Б									
75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	189	7572,52	1726,08	1 431 206	326 229	1 057 185	138 714	1 695 514
		НР - 108%; СП - 8%			252,87	426,70	47 792	80 646		125 594	
76	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	708	1826,46	398,71	1 293 134	282 287	968 303	143 775	1 551 862
		НР - 108%; СП - 8%			60,09	127,94	42 544	90 582		114 953	
77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3734	195557,42	3469,63	73 021	1 296	71 726	663	79 579
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1643,67	0	614		5 895	
78	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	670,8	2700,08	249,19	1 811 214	167 157	1 617 272	60 145	2 021 067
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	43,09	26 785	28 905		149 709	
79	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	670,8	1180,71	0,10	792 020	67	782 535	10 171	866 367
		НР - 108%; СП - 8%			14,04	0,00	9 418	0		64 175	
80	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	195557,42	3469,63	3 911	69	3 842	36	4 262
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1643,67	0	33		316	
81	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	670,8	2821,69	260,85	1 892 790	174 978	1 691 026	59 384	2 108 348
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	26 785	28 200		156 174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7 297 296	952 083	6 191 889	412 888	8 326 999
							153 324	228 980		616 815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 297 296				
	Материалы		Тенге				6 191 889				
	Всего заработная плата		Тенге					382 304			
		Накладные расходы	Тенге				412 888				
		Сметная прибыль	Тенге				616 815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 326 999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
		Сметная заработная плата	Тенге					382 304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8 326 999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
		Сметная заработная плата	Тенге					382 304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**192 326 599**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194 778				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97 180			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31 827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							22 916	
		- Сметная прибыль	Тенге							9 608	
		Перенос газопровода									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**841**	**288,43**	**288,43**	**242 570**	**242 570**	**0**	**47 782**	**313 579**
		НР - 72%; СП - 8%			**0,00**	**78,91**	**0**	**66 363**		**23 228**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**53**	**3540,62**	**0,00**	**187 653**	**0**	**0**	**135 110**	**348 584**
		НР - 72%; СП - 8%			**3540,62**	**0,00**	**187 653**	**0**		**25 821**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**200,3**	**1539,99**	**0,00**	**308 460**	**0**	**0**	**222 091**	**572 995**
		НР - 72%; СП - 8%			**1539,99**	**0,00**	**308 460**	**0**		**42 444**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**630,76**	**57,38**	**57,38**	**36 193**	**36 193**	**0**	**8 679**	**48 462**
		НР - 72%; СП - 8%			**0,00**	**19,11**	**0**	**12 054**		**3 590**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**630,76**	**276,82**	**126,70**	**174 607**	**79 917**	**0**	**96 438**	**292 729**
		НР - 72%; СП - 8%			**150,12**	**62,23**	**94 690**	**39 252**		**21 684**	
6	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**630,76**	**127,99**	**107,73**	**80 731**	**67 952**	**2 082**	**20 836**	**109 693**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,96**	**28,92**	**10 698**	**18 242**		**8 125**	
7	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м^3**	**48,08**	**9152,96**	**283,16**	**440 074**	**13 614**	**337 161**	**92 355**	**575 024**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1857,30	82,97	89 299	3 989		42 594	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
8	**Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,572**	**2509095,72**	**1915927,82**	**1 435 203**	**1 095 911**	**0**	**690 475**	**2 295 732**
		НР - 99%; СП - 8%			593167,90	626149,99	339 292	358 158		170 054	
9	**С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	**м**	**577,72**	**31729,00**	**--**	**18 330 478**	**--**	**18 330 478**	**--**	**19 796 916**
		СП - 8%								1 466 438	
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
136	**Е12-160101-1507 1216-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**570,3**	**1641,23**	**309,28**	**935 993**	**176 382**	**23 348**	**584 980**	**1 642 651**
		НР - 72%; СП - 8%			1291,01	133,63	736 263	76 209		121 678	
137	**Е12-160101-1502 1216-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**22,7**	**823,21**	**159,43**	**18 687**	**3 619**	**128**	**11 887**	**33 020**
		НР - 72%; СП - 8%			658,16	69,14	14 940	1 569		2 446	
138	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**14,3**	**1163,00**	**--**	**16 631**	**--**	**16 631**	**--**	**17 961**
		СП - 8%								1 330	
139	**С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**229**	**56,00**	**--**	**12 824**	**--**	**12 824**	**--**	**13 850**
		СП - 8%								1 026	
140	**С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**14,3**	**798,00**	**--**	**11 411**	**--**	**11 411**	**--**	**12 324**
		СП - 8%								913	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26 073 521**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 893 684				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12 691 874			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 543 071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67 508 119		
		- Перевозка грузов	Тенге				122 750				
		- Накладные расходы	Тенге							10 686 440	
		- Сметная прибыль	Тенге							7 992 235	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**219 886 646**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 669 736				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8 623 231			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 125 439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97 193 636		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							12 946 463	
		- Сметная прибыль	Тенге							10 354 645	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								2 286 821
		ИТОГО с ВЗиС	Тенге								222 173 467
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								2 266 169
		ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге								224 439 636
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								4 488 793
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								228 928 429
		В том числе на 2023 г 30%	Тенге								68 678 529
		В том числе на 2024 г 70%	Тенге								160 249 900
		В том числе в текущих ценах 2023 - 30% г К=1,079	Тенге								74 104 132
		В том числе в текущих ценах 2024 - 70% г К=1,163	Тенге								186 370 634
		Итого по сметному расчету									260 474 766
		Итого по договорной цене с К=0,999741									260 407 303
		НДС на 2024 г 12%	Тенге								31 248 876
		ИТОГО в текущий период	Тенге								291 656 180

Заказчик: Директор ТОО "Кыран"

Сыздыков Ж.Н.

Субподрядчик: Директор
ТОО "Кызылорда Путь Транс Сервис"

Сейдали Ж.А.