Форма 4

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "MK.Business-Group" **Форма 2В**

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "TEMIR TAU BETON"

По объекту : «Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 5.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 5										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**67,95**		**54,85**	**54,85**	**3727**	**3727**	**--**	**882**	**4978**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (450)Х0,151* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**--**	**18,03**	**--**	**1225**		**369**	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**67,95**		**47,47**	**47,47**	**3226**	**3226**	**--**	**763**	**4308**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (450)Х0,151* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**--**	**15,60**	**--**	**1060**		**319**	
3	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**1485,503648**		**225,11**	**225,11**	**334402**	**334401**	**--**	**65570**	**431970**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((10463-450).0,9825)Х0,151* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)				**--**	**61,30**	**--**	**91061**		**31998**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** **Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**26,4593525**	**3428,71**	**--**	**90721**	**--**	**--**	**65319**	**168524**
		НР - 72%; СП - 8%;			**3428,71**	**--**	**90721**	**--**		**12483**	
		Формула объема = ((10463-450).0,0175)X0,151 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
5	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1164,814**	**348,23**	**330,89**	**405623**	**385425**	**1200**	**92451**	**537923**
		НР - 72%; СП - 8%;			**16,31**	**93,92**	**18998**	**109399**		**39848**	
		Формула объема = (7714)X0,151 Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**837699**	**726779**	**1200**	**224985**	**1147703**
							109719	**202745**	**--**	**85017**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**837699**				
	Материалы		Тенге				**1200**				
	Всего заработная плата		Тенге					**312464**			
		Накладные расходы	Тенге				**224985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**85017**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1147701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312464**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1147701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312464**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1147701**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**109719**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**726779**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**202745**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1200**		
		- Накладные расходы	Тенге							**224985**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**85017**	

Итого 1 147 701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе									
		СМР				1 147 701					
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 0,9%				10 329					
		Всего:				**1 158 030**					
		В том числе СМР:				1 158 030					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ				2 779					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах				**1 160 810**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**23 216**					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г									
		с К- 1,079				**1 277 564**					
		с понижающим К-0,9800				**1 252 013**					
		НДС 12%				**150 242**					
		Всего				**1 402 254**					

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "МК.Business-Group"
Директор
Оналбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "TEMIR TAU BETON"
Директор
Ибрагимов А.