Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPO NOVA STROY", г.Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1 БИН 071140006077**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция разводящих сетей в с.Новотроицкое района М.Жумабаева Северо- Казахстанской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция разводящих сетей в с.Новотроицкое района М.Жумабаева Северо-Казахстанской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№УСС/01-04-2023/№1 от 01.04.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023** (месяц, год) на **Наружные сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 Кв**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
1	12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17 446,55 7815,86	8956,80 4034,80	34893,00 15632,00	17914,00 8070,00	1 347,0	18961,00 4308,00	58 162,00
2	13	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	4	53 063,46		212254,00		212 254,0	16980,00	229 234,00
3	14	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0	12 921,95 5330,66	7591,29 2121,18	2584,00 1066,00	1518,00 424,00		1192,00 302,00	4 078,00
4	15	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки ПЗи	м3	0	43 900,0		8780,00		8 780,0	702,00	9 482,00
5	16	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26 381,0		52762,00		52 762,0	4221,00	56 983,00
6	6	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	408,96 362,79	2,65 0,27	8179,00 7256,00	53,00 5,00	870,0	5228,00 1073,00	14 480,00
7	17	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 488,0		9952,00		9 952,0	796,00	10 748,00
8	18	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 101,0		2202,00		2 202,0	176,00	2 378,00
9	19	252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 521,0		3042,00		3 042,0	243,00	3 285,00
10	20	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	976,0		1952,00		1 952,0	156,00	2 108,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	21	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8 364,0		16728,00		16 728,0	1338,00	18 066,00
12	22	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7 195,0		28780,00		28 780,0	2302,00	31 082,00
13	23	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 091,0		4364,00		4 364,0	349,00	4 713,00
14	24	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3 565,0		42780,00		42 780,0	3422,00	46 202,00
15	25	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,0		98,00		98,0	8,00	106,00
16	26	252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	2	2 535,0		5070,00		5 070,0	406,00	5 476,00
17	41	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	13 095,55 11797,80	1176,60 556,11	26191,00 23596,00	2353,00 1112,00	242,0	19766,00 3677,00	49 634,00
18	42	515-201-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	2	73 129,0		146258,00		146258,00		146 258,00
19	43	252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	2	2 535,0		5070,00		5 070,0	406,00	5 476,00
20	44	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,0		98,00		98,0	8,00	106,00
21	45	252-204-0811 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1	шт.	6	2 104,0		12624,00		12 624,0	1010,00	13 634,00
22	46	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574,0		3444,00		3 444,0	276,00	3 720,00
23	47	1308-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе. Монтаж на подвесных изоляторах	пролет (3 фазы)	1	188 386,31 96192,00	91936,97 28405,80	188386,00 96192,00	91937,00 28406,00	257,0	89710,00 22248,00	300 344,00
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ					816 491 143 742	113 775 38 017	412 716 146 258	134 857 64 407	1 015 755
			Раздел 2: Наружное освещение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	58	1133-0303-0211 РСНБ РК 2015	Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	4 387,08 976,95	3410,13 1523,66	35097,00 7816,00	27281,00 12189,00		16004,00 4088,00	55 189,00
25	59	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4	28 675,54 1861,84	23,40	114702,00 7447,00	94,00	107 161,0	5958,00 9653,00	130 313,00
26	60	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	31 113,03 16872,00	9883,08 4006,90	248904,00 134976,00	79064,00 32055,00	34 864,0	133625,00 30602,00	413 131,00
27	61	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	8	76 099,0		608792,00		608 792,0	48703,00	657 495,00
28	62	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	8	2 149,16 1938,87	190,80 90,18	17193,00 15511,00	1526,00 721,00	156,0	12986,00 2414,00	32 593,00
29	63	247-103-0262 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED 150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	68 229,0		545832,00		545 832,0	43667,00	589 499,00
30	64	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	6 306,0		50448,00		50 448,0	4036,00	54 484,00
31	65	245-712-0302 РСНБ РК 2015	Фотодатчик ФРС-1	шт.	1	2 984,0		2984,00		2 984,0	239,00	3 223,00
32	66	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	144,32 122,74	1,30 0,06	11546,00 9819,00	104,00 5,00	1 623,0	7073,00 1490,00	20 109,00
33	67	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0	73 647,0		6069,00		6 069,0	485,00	6 554,00
34	68	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	8	782,28 421,95	52,06 8,03	6258,00 3376,00	416,00 64,00	2 466,0	2477,00 699,00	9 433,00
35	69	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	8	375,0		3000,00		3 000,0	240,00	3 240,00
36	70	243-902-1601 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	комплект	1	14 119,0		14119,00		14 119,0	1130,00	15 249,00
37	71	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2 158,0		34528,00		34 528,0	2762,00	37 290,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	72	252-207-1004 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа ОР72 (SL 29.4)	шт.	16	2 400,0		38400,00		38 400,0		41 472,00
											3072,00	
			Итого по разделу 2: Оборудование на напряжение выше 1000В					1 737 872	108 485	1 450 442	178 123	2 069 274
								178 945	45 034		153 280	
			Раздел 3: ВЛ 0,4кВ									
39	73	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	115	289,6	289,60	33185,00	33185,00		4444,00	40 639,00
							53,86		6172,00		3010,00	
40	74	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	381	529,2	439,02	201731,00	167355,00		74728,00	298 576,00
						90,18	182,09	34377,00	69413,00		22117,00	
41	75	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	310	385,67	166,53	119558,00	51624,00	16 682,0	49120,00	182 172,00
						165,33	54,74	51252,00	16969,00		13494,00	
42	76	ЦТЗ-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	135	352,76	157,49	47623,00	21261,00	6 072,0	19661,00	72 666,00
						150,30	51,97	20290,00	7016,00		5383,00	
43	77	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0	368 834,0		123559,00		123 559,0		133 444,00
											9885,00	
44	78	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0	355 897,0		17795,00		17 795,0		19 219,00
											1424,00	
45	79	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0	484 068,0		4841,00		4 841,0		5 228,00
											387,00	
46	80	243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0	627 171,0		31359,00		31 359,0		33 868,00
											2509,00	
47	81	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	135	311,6	176,19	42066,00	23786,00	307,0	18074,00	64 952,00
						133,13	52,82	17973,00	7131,00		4811,00	
48	82	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	125	1 094,0		136750,00		136 750,0		147 690,00
											10940,00	
49	83	241-201-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	10	166,0		1660,00		1 660,0		1 793,00
											133,00	
50	84	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76	39,18	39,18	2993,00	2993,00		720,00	4 010,00
							13,09		1000,00		297,00	
51	85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76	175,61	80,46	13415,00	6147,00		7403,00	22 484,00
						95,15	39,45	7269,00	3014,00		1665,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	86	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж**	шт.	2	5 394,72	8,92	10789,00	18,00	597,0	7330,00	19 569,00
						5087,05	3,46	10174,00	7,00		1450,00	
53	87	243-903-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST- 01/4x25-70/750-L12**	шт.	2	32 993,0		65986,00		65 986,0		71 265,00
											5279,00	
54	88	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км кабеля	0	31 621,27	21604,27	12965,00	8858,00		3737,00	18 038,00
						10017,00	4924,90	4107,00	2019,00		1336,00	
55	89	249-101-0504 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м**	м	410	109,0		44690,00		44 690,0		48 265,00
											3575,00	
			Итого по разделу 3: ВЛ 0,4кВ					910 965	315 227	450 298	185 217	1 183 878
								145 442	112 741		87 695	
			ИТОГО по акту					3 465 328	537 487	2 313 456	498 197	4 268 907
								468 129	195 792		305 382	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)								4268907*1.3/100	55 496
			Итого с временными								4268907+0+0+55496	**4 324 403**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%								4324403*2,2/100	95 137
			Итого с зимними удорожаниями								4324403+0+0+95137	**4 419 540**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4419540*2/100	88 391
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 507 930**
			Тендерная скидка									**4 282 533,92**
			НДС (12%)									513 904,07
			Итого с НДС									**4 796 437,99**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPO NOVA STROY" БИН 071140006077
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танатаров А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Момбеков Ж.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.