Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«31» 02 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Global Construction kz»
050031, город Алматы, ул.Толе би 293, 4 этаж, 407кабинет
наименование организации, юридический адрес

В лице Конебаева Б.К. - директора ТОО «Global Construction kz»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство многоэтажного жилого комплекса расположенного по адресу:микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40 квартирный монолитный жилой дом тип1.Пятно 87(без инженерных сетей). Корректировка
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление строительства города Алматы» 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4, тел.8(727)271-66-23, в лице Нурсагатова Н.Т.-руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Профистроймонтаж" - общестроительные работы, ТОО "Бирлик 2007"-внутреннее газоснабжение;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО«АрхСпецСтройПроект»,РП том3 АР альбом7, РП том4 КЖ альбом6, РП том4 ОВ, РП том6 ВК, РП том7 ЭЛ, РП том8 СС,ВН, РП том8 СС, РП том9 ГСВ,СД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом Управления строительства города Алматы № 124-П от 31.12.2013г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с	в том числ

	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		3531,5
Число этажей	этаж		5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		11815
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,				40	2196,1	1226,1
в том числе:						
однокомнатных				20	832,0	396,0
двухкомнатных				10	617,1	369,1
трехкомнатных				10	747,0	461,0
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Жилой дом 5-этажный, двухподъездный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 43,2х11,0 м с подвалом и чердаком. По 1-му этажу квартиры размещены 3-1-3 и 3-1-3, по типовым этажам 2-1-1-3 и 3-1-1-2. Всего 40 квартир. Во всех квартирах предусмотрены балконы, ванные комнаты и санузлы. Конструктивной схемой здания перекрестно-стеновая, продольные и поперечные железобетонные несущие конструкции: фундаментная плита толщиной 600мм из бетона класса В20, стены толщиной 200мм из бетона класса В25, перекрытий толщиной 160мм из бетона класса В25. Наружние стены и перегородки из блока перегородочного размерами 390х190х90мм и блока стандартного 390х190хх190мм. Наружние стены утеплены минплитой толщиной 150мм. Крыша чердачная с внутренним водостоком, покрытие из рулонных материалов;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***ноябрь 2017 г.;***
месяц, год
окончание работ ***июль 2018 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7(семь);***
фактически, месяц: ***8 (восемь);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Департамент КЭНиК по городу Алматы – Нуркеримов Е.С. руководитель

ГКП «Алматы Су» - Усенбаев Е.О. генеральный директор

ТОО «АлТС» г. Алматы – Бейсенбинов К.И. генеральный директор

ТОО «ИнтерГаз Центральная Азия» - Толстобров А.В. первый заместитель директора

РДТ «Алматытелеком» - Раздыков Ш.П. генеральный директор

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство многоэтажного жилого комплекса расположенного по адресу:микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40 квартирный монлитный жилой дом тип1 Пятно 87(без инженерных сетей).Корректировка.***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Конебаев Болат Койшыбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Прошнуровано и пронумеровано

4 стр.