Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163-1 2021-08-05
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №1

О приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)												
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	9805,56428		256,61	243,00	2516236	2382752	--	521915	3283291
						13,61	60,31	133484	591398		245139	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	304,5614004		2018,02	--	614610	--	--	442519	1141699
						2018,02	--	614610	--		84570	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,18		799,16	--	4939	--	--	3556	9174
						799,16	--	4939	--		680	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	8871,1119		33,08	33,08	293483	293483	--	83949	407626
						--	13,14	--	116596		30195	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8871,1119		161,77	76,23	1435044	676245	--	772850	2384525
						85,54	35,46	758799	314603		176632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4864312	3352480	--	1824789	7226315
								1511832	1022597	--	537216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7226316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2206
		Сметная заработная плата	Тенге						2534429			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД									
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	5,67	470549,92	151186,48	2668018	857227	40572	2000925	5042459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			312208,00	44253,52	1770219	250917		373515	
6.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 272,16	147,00				40008		
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,185	359018,56	106789,12	784456	233334	5999	606556	1502292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			249484,00	30919,81	545123	67560		111281	
7.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 39,33	147,00				5782		
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	315745,39	84325,67	189447	50595	736	151064	367752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			230194,00	24122,15	138116	14473		27241	
8.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 4,8	147,00				706		
10	С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5726,7	2569,00	--	14711892	--	14711892	--	15888844
					--	--	--	--		1176951	
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2206,85	1646,00	--	3632475	--	3632475	--	3923073
					--	--	--	--		290598	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	606	558,00	--	338148	--	338148	--	365200
					--	--	--	--		27052	
41	С123-020103-0510 2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	43	2991,00	--	128613	--	128613	--	138902
					--	--	--	--		10289	
48	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	43	1444,00	--	62092	--	62092	--	67059
					--	--	--	--		4967	
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм									
85	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,762304	21731,01	9298,29	907537	388318	84083	588189	1615384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10419,36	3807,12	435136	158994		119658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 5,554386	11852,00				65831		
86	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	17223,00	--	964488	--	964488	--	1041647
					--	--	--	--		77159	
87	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	14996,00	--	839776	--	839776	--	906958
					--	--	--	--		67182	
88	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	112	14597,00	--	1634864	--	1634864	--	1765653
					--	--	--	--		130789	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	2460,00	--	137760	--	137760	--	148781
					--	--	--	--		11021	
90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	4026,00	--	225456	--	225456	--	243492
					--	--	--	--		18036	
91	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	56	20145,00	--	1128120	--	1128120	--	1218370
					--	--	--	--		90250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28353142	1529475	23935074	3346734	34235866
							2888595	491945	--	2535989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34235866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2682
		Сметная заработная плата	Тенге					3380539			
		РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-5)									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	450,08	205,29	194,40	92397	87496	--	19165	120487
					10,89	48,25	4902	21716		8925	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,92	2018,02	--	28091	--	--	20225	52181
					2018,02	--	28091	--		3865	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	374,4	35,20	35,20	13178	13178	--	3509	18022
					--	13,02	--	4874		1335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	374,4	161,77	76,23	60565	28541	--	32618	100637
					85,54	35,46	32025	13278		7455	
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	154,4	205,29	194,40	31697	30015	--	6575	41333
					10,89	48,25	1681	7450		3062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				225928	159230	--	82092	332660
							66699	47317	--	24642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				332661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					114016			
		РАЗДЕЛ 4.ДНИЩЕ,СТЕНЫ									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,2	15097,96	1111,53	78509	5780	66081	7209	92576
					1278,45	244,94	6648	1274		6857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 5,304	10760,00				57071		
7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	94,48	30571,00	3172,11	2888348	299701	1783527	828935	4014666
					8521,59	1119,80	805120	105798		297383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 95,8972	17228,00				1652117		
8	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43712	264576,00	--	115651	--	115651	--	124904
					--	--	--	--		9252	
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27336	247045,00	--	67532	--	67532	--	72935
					--	--	--	--		5403	
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2044	308407,00	--	679852	--	679852	--	734241
					--	--	--	--		54388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3829893	305481	2712643	836144	5039322
							811768	107072	--	373283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5039320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
		Сметная заработная плата	Тенге					918840			
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПОКРЫТИЯ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7,4		45675,66	1851,06	338000	13698	191200	123995	498955
						17986,80	426,55	133102	3156		36960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,0444	497904,00				22107		
11.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0622	0,46028	25051,00				11530		
11.3	279243 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,511	17228,00				129400		
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,74136		247045,00	--	183149	--	183149	--	197801
						--	--	--	--		14652	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ1										
13	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008		1640520,90	3575,42	13124	29	9508	3563	18022
						448362,00	1549,79	3587	12		1335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	147076 С	Каболка	т	0,087	0,000696	1358550,00				946		
13.2	157331 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1008	8,064	1046,00				8435		
14	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4		3109,05	44,92	12436	180	10345	1929	15514
						477,79	14,19	1911	57		1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	4	2464,00				9856		
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03696		764602,52	7187,72	28260	266	25696	2772	33514
						62171,20	1391,53	2298	51		2483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03696	686925,00				25389		
16	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001362		581489,00	--	792	--	792	--	855
						--	--	--	--		63	
17	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Обетонирование трубы. Устройство	м3	0,8		21768,88	4148,13	17415	3319	10046	4294	23446
						5063,00	835,03	4050	668		1737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	11852,00				9624		
		ГОРЛОВИНА Г-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,48		13912,41	7466,69	6678	3584	205	4927	12534
						6018,26	2680,79	2889	1287		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00864	15342,00				133		
18.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000336	216144,00				73		
19	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8		4026,00	--	32208	--	32208	--	34785
						--	--	--	--		2577	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
						--	--	--	--		787	
21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4		1825,60	192,43	7302	770	490	6356	14751
						1510,43	94,57	6042	378		1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,032	15342,00				491		
22	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4		20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
						--	--	--	--		6446	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,056		902007,64	1328,64	50512	74	36667	12561	68119
						245916,00	573,21	13771	32		5046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,056	654763,00				36667		
		КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ Кр-1										
24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,08		29294,54	1047,21	2344	84	294	1804	4479
						24570,00	486,36	1966	39		332	
25	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Крышка люка	м2	3		5129,00	--	15387	--	15387	--	16618
						--	--	--	--		1231	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	3		3472,27	13,56	10417	41	7411	2685	14149
						988,42	5,87	2965	18		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	0,0216	339882,00				7341		
27	С121-130805-0203 2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок	м3	0,008		7133,00	--	57	--	57	--	62
						--	--	--	--		5	
28	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4		3495,00	--	13980	--	13980	--	15098
						--	--	--	--		1118	
		САЛЬНИК,ЛЕСТНИЦА										
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0376		1037550,09	513822,74	39012	19320	704	24446	68535
						505010,50	151716,34	18988	5705		5077	
30	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2		1225,00	--	2450	--	2450	--	2646
						--	--	--	--		196	
		ЛЕСТНИЦА Л-1										
31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,42284		76472,56	26763,56	32336	11317	5023	13519	49523
						37830,10	8505,60	15996	3597		3668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005666	633858,00				3591		
31.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001691	219512,00				371		
31.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00082	411833,00				338		
32	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,42284		614971,00	--	260034	--	260034	--	280837
						--	--	--	--		20803	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,72532		79,61	1,72	774	17	500	179	1030
						26,45	0,27	257	3		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000875	503480,00				441		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ										
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,96		693,16	29,75	40869	1754	18482	20191	65945
						349,95	14,36	20633	847		4885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,202784	15342,00				18453		
35	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	58,96		1022,33	11,00	60277	648	34156	23986	91004
						432,04	5,40	25473	319		6741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,82776	12191,00				22282		
35.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,02948	402684,00				11871		
36	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	58,96		411,03	0,82	24235	49	1166	20970	48821
						390,44	0,41	23020	24		3616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,041272	21716,00				896		
36.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	2,948	90,00				265		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ										
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	194,4		875,56	19,75	170209	3840	111515	51503	239448
						282,17	2,70	54854	525		17737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	466,56	223,00				104043		
38	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	оштукатурива	194,4		532,72	5,55	103562	1079	17896	68110	185405
						435,12	2,83	84587	550		13734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,1664	15342,00				17895		
39	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	194,4		1022,33	11,00	198741	2138	112614	79087	300054
						432,04	5,40	83989	1051		22226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	6,0264	12191,00				73468		
39.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0972	402684,00				39141		
40	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	194,4		411,03	0,82	79905	160	3844	69142	160971
						390,44	0,41	75901	79		11924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,13608	21716,00				2955		
40.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	9,72	90,00				875		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,24		1580,42	85,29	73078	3944	37453	30319	111669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				685,15	12,38	31681	573		8272	
41.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-	м2	1,12	51,7888	241,00				12481		
41.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,15999	116878,00				18699		
42	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100		175,49	2,47	17549	247	9282	7408	26954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				80,20	1,22	8020	122		1997	
42.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,04	182318,00				7293		
42.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,25	125	14,00				1750		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1925512	66555	1242974	573746	2699197
								615982	19090	--	199942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2699199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									517
		Сметная заработная плата	Тенге						635072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									49533354
		ИТОГО:	Тенге					49533354				
		Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге			2,2%	1089734	50623088,1				
		Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге			1,12%	566979	51190066,7				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге			2%	1023801	52213868,00				
		Коэфициент скидки К=0,90	Тенге					46992481,20				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					5639097,74				
		Итого с НДС	Тенге					52 631 578,95				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Кокшетауского района"

Б.Шірінбеков

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Тербисбеков Ж. Б.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш-ПВ"

Байтазов М.Р.