**РЕЕСТР**

**актов выполненных работ за ноябрь 2017 г. по объекту:**
**«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

**Договорная сумма** **345 223 279,00**

**Сумма по сметному расчету** **345 778 161,12**

| № п.п. | Шифр сметы | Номер сметы по ОФ | № акта | Наименование сметы | Стоимость по АВР с НДС, тенге | Номер АВР по ОФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-87-1 | Э94000 | 2 | Земляные работы. Каркас | 72 196 905,00 | Э3110 |
| | | | | **Всего:** | **72 196 905,00** | |

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

# А К Т № 2
## о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | Всего ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Всего ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | рабочих, обслуживающих на един. | рабочих, обслуживающих всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Земляные работы п87** | | | | | | | | |
| | | | **Засыпка по контуру здания** | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 445,509 | 21,55 | 4,52 | 9599 | 2012 | 7359 | 0,11 | 48 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 7587 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы | 157,497 | 134,1 | 0 | 21120 | 0 | 23866 | 0,97 | 153 |
| | | | | м3 | 134,1 | 0 | 21120 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 787,486 | 14,12 | 12 | 11117 | 9448 | 3334 | 0,01 | 10 |
| | | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 1276 | 2162 | 97 | 0,01 | 10 |
| | | | **Итого по разделу: Земляные работы п87** | | | | 41 837 | | | | |
| | | | **Раздел: Стены** | | | | | | | | |
| 4 | 24 | Е0106-17-4 | Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/ | 582,266 | 8264,68 | 341,75 | 4812238 | 198989 | 1072120 | 9,8 | 5706 |
| | | | | м3 | 1624,5 | 129,11 | 945890 | 75176 | 105 | 0,63 | 367 |
| 5 | 25 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм | 1,345 | 63560 | | 85475 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 26 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 8 мм | 0,1836 | 63560 | | 11672 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 27 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 12,447 | 63116 | | 785594 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 28 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм | 25,018 | 60419 | | 1511562 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 29 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм | 55,336 | 63058 | | 3489377 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 30 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм | 6,728 | 63237 | | 425466 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм | 13,486 | 63237 | | 852787 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 32 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен | 97,776 | 245,44 | 3,82 | 23998 | 374 | 4475 | 0,21 | 21 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 3652 | 141 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Стены | | | | 11 998 169 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Перекрытия | | | | | | | | |
| 13 | 33 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 ммна высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4 | 376,466 | 9053,54 | 241,1 | 3408355 | 90766 | 542962 | 8,06 | 3034 |
| | | | | м3 | 1282,5 | 91,08 | 482818 | 34289 | 105 | 0,44 | 167 |
| 14 | 34 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм | 0,9825 | 63560 | | 62448 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 35 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 8 мм | 2,038 | 65372 | | 133249 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 36 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм | 48,537 | 60419 | | 2932583 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 37 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм | 0,4982 | 63058 | | 31418 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 38 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм | 0,5234 | 63237 | | 33101 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 39 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,099 | 93997,62 | 304,24 | 9306 | 30 | 3450 | 198 | 20 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 3274 | 11 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Перекрытия | | | | 6 610 460 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Лестницы внутренние | | | | | | | | |
| | | | Лестницы Л1 2шт | | | | | | | | |
| 20 | 43 | Е0106-22-5 | Устройство лестничных маршей /В25 W4/ | 30 | 11030,8 | 379,21 | 330924 | 11376 | 71206 | 13 | 390 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 63518 | 4298 | 105 | 0,7 | 21 |
| 21 | 44 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2574 | 63560 | | 16358 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 45 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 4,809 | 63237 | | 304125 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 46 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,3735 | 70437,87 | 304,24 | 26306 | 114 | 3839 | 58 | 22 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 3613 | 43 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Лестницы внутренние | | | | 677 713 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 19 328 178 | 313 110 | | | 9 403 |
| | | | | | | | 1 532 748 | 116 120 | | | 566 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 1 732 612 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1 732 612 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 21 060 790 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 1 263 647 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 22 324 437 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с временными, 1,1 % х 0,85** | | | | **22 533 170** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %** | | | | **22 776 528** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **22 866 661** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **23 091 993** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **63 197 571** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **1 263 951** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **64 461 522** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **7 735 383** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **72 196 905** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **72 196 905** | | | | |

**Заказчик:**
**Главный специалист**
**отдела строительства жилья**
**и инженерных сетей**

_____ **Керимбаев К.А.**

**Инженер-сметчик заказчика:**

_____

**Технадзор:**
**Инженер Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Global Construction kz"**

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
**Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»**
**Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

# СПРАВКА №2
## стоимости выполненных работ и затрат
## 21 ноября 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименование | Код |
| | | **№ 83** | **27.10.2017** | | | | |
| | | **ДС№1** | **30.10.2017** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ из графы I | | | | | | | | В т.ч. НДС 12% | Всего с учетом НДС (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2001г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце без НДС | По монтажу оборудования | | На приобретения материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **92 874 894** | **64 461 522** | | | | | | | **7 735 383** | **72 196 905** |

**Заказчик:** _____ **Айтмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
21.11.2017г.

**Подрядчик:** _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
21.11.2017г.

# Счет-фактура № 00000000036 от 28 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 21.11.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №83 от 27.10.2017г. (Саялы п.87)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87 | усл. | 1 | 64 461 522,32 | 64 461 522,32 | 12% | 7 735 382,68 | 72 196 905,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **64 461 522,32** | | **7 735 382,68** | **72 196 905,00** | | |

**Руководитель: Конебаев Б. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бекова Ж.С.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23** — **011240001633**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №83 от 27.10.2017г. (Саялы п.87)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 36 | 21.11.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87 | | | усл. | 1 | 72 196 905,00 | 72 196 905,00 |
| | | | | Итого | 1 | х | 72 196 905,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Колебаев Б. К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2017

М.П.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-061140023749-20171128-43796785
1.1. Номер учетной системы: 00000000036
2. Дата выписки: 28.11.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 21.11.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ898560000006316971
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа: КНП 821
24. БИК: KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 061140023749
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 011240001633

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407

26.2 Наименование Комм[illegible]льное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Договор №83

27.4. Дата 27.10.2017

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер

32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой | | | Одна услуга | 1 | 64461522.32 | 64461522.32 | | | 64461522.32 | 12% | 7735382.68 | 72196905.00 | | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дом. Тип 1. Пятно 87 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Всего по счету: | 64461522.32 | 0.00 | 64461522.32 | | 7735382.68 | 72196905.00 | | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

**44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя**

xp+/fhiN4v3kV4xSNmTYoR8bSqq2z0cnncCZ9yGh39Ifd W6FTIS0u7eyrawSrr4lKsqFWCwyojiiVxw4AQjqgA==

М.П.

**45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

**46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ**

КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ