Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163-1 2021-08-05
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

# А К Т №2

## О приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 7229,423467 | | 256,61 | 243,00 | 1855165 | 1756750 | -- | 384797 | 2420697 |
| | | | | | | 13,61 | 60,31 | 98415 | 436025 | | 180736 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 223,2464634 | | 2018,02 | -- | 450515 | -- | -- | 324371 | 836877 |
| | | | | | | 2018,02 | -- | 450515 | -- | | 61991 | |
| 3 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4,53 | | 799,16 | -- | 3620 | -- | -- | 2607 | 6725 |
| | | | | | | 799,16 | -- | 3620 | -- | | 498 | |
| 4 | Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 6502,61115 | | 33,08 | 33,08 | 215126 | 215126 | -- | 61535 | 298794 |
| | | | | | | -- | 13,14 | -- | 85466 | | 22133 | |
| 5 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6502,61115 | | 161,77 | 76,23 | 1051901 | 495694 | -- | 566506 | 1747880 |
| | | | | | | 85,54 | 35,46 | 556207 | 230607 | | 129473 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3576327 | 2467570 | -- | 1339816 | 5310973 |
| | | | | | | | | 1108757 | 752097 | -- | 394831 | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1618 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1860855 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД (локальная смета 2-1)** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 6,428 | 470549,92 | 151186,48 | 3024695 | 971827 | 45995 | 2268421 | 5716565 |
| | | | | | 312208,00 | 44253,52 | 2006873 | 284462 | | 423449 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1 | 249131 С | **Вода питьевая ГОСТ 2874-82** | м3 | 48 308,544 | 147,00 | | | | 45356 | | |
| 10 | С123-010501-1315<br>2301-0501-1315<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6492,28 | 2569,00 | -- | 16678667 | -- | 16678667 | -- | 18012961 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1334293 | |
| 37 | Е11-221201-0104<br>1122-1201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 51 | 1302,57 | 82,00 | 66431 | 4182 | 3770 | 57894 | 134271 |
| | | | | | 1146,65 | -- | 58479 | -- | | 9946 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37.1 | 147337 С | **Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | т | 0,00035 0,01785 | 211187,00 | | | | 3770 | | |
| 38 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 43 | 1104,04 | 73,80 | 47474 | 3173 | 2634 | 41250 | 95822 |
| | | | | | 969,00 | -- | 41667 | -- | | 7098 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1 | 147337 С | **Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | т | 0,00029 0,01247 | 211187,00 | | | | 2634 | | |
| 43 | С123-020103-0511<br>2302-0103-0511<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 51 | 5089,00 | -- | 259539 | -- | 259539 | -- | 280302 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20763 | |
| 46 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 94 | 1436,89 | 922,70 | 135068 | 86734 | -- | 71703 | 223312 |
| | | | | | 514,19 | 256,31 | 48334 | 24093 | | 16542 | |
| 47 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 | шт. | 51 | 2595,00 | -- | 132345 | -- | 132345 | -- | 142933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10588 | |
| | | КОЛОДЦЫ Д=1500мм | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 22,597696 | 21731,01 | 9298,29 | 491071 | 210120 | 45497 | 318271 | 874089 |
| | | | | | 10419,36 | 3807,12 | 235454 | 86032 | | 64747 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86.1 | 100467 С | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,133 3,005494 | 11852,00 | | | | 35621 | | |
| 87 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 31 | 17223,00 | -- | 533913 | -- | 533913 | -- | 576626 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42713 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 31 | 14996,00 | -- | 464876 | -- | 464876 | -- | 502066 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37190 | |
| 89 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 62 | 14597,00 | -- | 905014 | -- | 905014 | -- | 977415 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 72401 | |
| 90 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 31 | 2460,00 | -- | 76260 | -- | 76260 | -- | 82361 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6101 | |
| 91 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 31 | 4026,00 | -- | 124806 | -- | 124806 | -- | 134790 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9984 | |
| 92 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 31 | 20145,00 | -- | 624495 | -- | 624495 | -- | 674455 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 49960 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 23564653 | 1276036 | 19897811 | 2757539 | 28427968 |
| | | | | | | | 2390806 | 394587 | -- | 2105775 | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2206 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2785393 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-5)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. | м3 грунта | 450,08 | 205,29 | 194,40 | 92397 | 87496 | -- | 19165 | 120487 |
| | | | | | 10,89 | 48,25 | 4902 | 21716 | | 8925 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 13,92 | 2018,02 | -- | 28091 | -- | -- | 20225 | 52181 |
| | | | | | 2018,02 | -- | 28091 | -- | | 3865 | |
| 3 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 374,4 | 35,20 | 35,20 | 13178 | 13178 | -- | 3509 | 18022 |
| | | | | | -- | 13,02 | -- | 4874 | | 1335 | |
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 374,4 | 161,77 | 76,23 | 60565 | 28541 | -- | 32618 | 100637 |
| | | | | | 85,54 | 35,46 | 32025 | 13278 | | 7455 | |
| 5 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. | м3 грунта | 154,4 | 205,29 | 194,40 | 31697 | 30015 | -- | 6575 | 41333 |
| | | | | | 10,89 | 48,25 | 1681 | 7450 | | 3062 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 225928 | 159230 | -- | 82092 | 332660 |
| | | | | | | | 66699 | 47317 | -- | 24642 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 114016 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ДНИЩЕ,СТЕНЫ (локальная смета 2-5)** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,2 | | 15097,96 | 1111,53 | 78509 | 5780 | 66081 | 7209 | 92576 |
| | | | | | | 1278,45 | 244,94 | 6648 | 1274 | | 6857 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 100463 С | **Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,02 | 5,304 | 10760,00 | | | | 57071 | | |
| 7 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 94,48 | | 30571,00 | 3172,11 | 2888348 | 299701 | 1783527 | 828935 | 4014666 |
| | | | | | | 8521,59 | 1119,80 | 805120 | 105798 | | 297383 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 279243 С | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 | 95,8972 | 17228,00 | | | | 1652117 | | |
| 8 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,43712 | | 264576,00 | -- | 115651 | -- | 115651 | -- | 124904 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9252 | |
| 9 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,27336 | | 247045,00 | -- | 67532 | -- | 67532 | -- | 72935 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5403 | |
| 10 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,2044 | | 308407,00 | -- | 679852 | -- | 679852 | -- | 734241 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54388 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 3829893 | 305481 | 2712643 | 836144 | 5039322 |
| | | | | | | | | 811768 | 107072 | -- | 373283 | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 689 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 918840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПОКРЫТИЯ (локальная смета 2-5)** | | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 7,4 | | 45675,66 | 1851,06 | 338000 | 13698 | 191200 | 123995 | 498955 |
| | | | | | | 17986,80 | 426,55 | 133102 | 3156 | | 36960 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 131018 С | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т** | т | 0,006 | 0,0444 | 497904,00 | | | | 22107 | | |
| 11.2 | 131548 С | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,0622 | 0,46028 | 25051,00 | | | | 11530 | | |
| 11.3 | 279243 С | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 | 7,511 | 17228,00 | | | | 129400 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,74136 | | 247045,00 | -- | 183149 | -- | 183149 | -- | 197801 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14652 | |
| | | ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ1 | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-230201-0101<br>1123-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,008 | | 1640520,90 | 3575,42 | 13124 | 29 | 9508 | 3563 | 18022 |
| | | | | | | 448362,00 | 1549,79 | 3587 | 12 | | 1335 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 147076 С | Каболка | т | 0,087 | 0,000696 | 1358550,00 | | | | 946 | | |
| 13.2 | 157331 С | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 1008 | 8,064 | 1046,00 | | | | 8435 | | |
| 14 | Е11-200701-0301<br>1120-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 4 | | 3109,05 | 44,92 | 12436 | 180 | 10345 | 1929 | 15514 |
| | | | | | | 477,79 | 14,19 | 1911 | 57 | | 1149 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 188186 С | Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 4 | 2464,00 | | | | 9856 | | |
| 15 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,03696 | | 764602,52 | 7187,72 | 28260 | 266 | 25696 | 2772 | 33514 |
| | | | | | | 62171,20 | 1391,53 | 2298 | 51 | | 2483 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 130010 С | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,03696 | 686925,00 | | | | 25389 | | |
| 16 | С121-130201-0211<br>2113-0201-0211<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001362 | | 581489,00 | -- | 792 | -- | 792 | -- | 855 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 17 | Е11-060701-0202<br>1106-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | Обетонирование трубы. Устройство | м3 | 0,8 | | 21768,88 | 4148,13 | 17415 | 3319 | 10046 | 4294 | 23446 |
| | | | | | | 5063,00 | 835,03 | 4050 | 668 | | 1737 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,812 | 11852,00 | | | | 9624 | | |
| | | ГОРЛОВИНА Г-1 | | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-070201-0201<br>1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,48 | | 13912,41 | 7466,69 | 6678 | 3584 | 205 | 4927 | 12534 |
| | | | | | | 6018,26 | 2680,79 | 2889 | 1287 | | 928 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,00864 | 15342,00 | | | | 133 | | |
| 18.2 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,000336 | 216144,00 | | | | 73 | | |
| 19 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 8 | | 4026,00 | -- | 32208 | -- | 32208 | -- | 34785 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2577 | |
| 20 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 2460,00 | -- | 9840 | -- | 9840 | -- | 10627 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 787 | |
| 21 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 4 | 1825,60 | 192,43 | 7302 | 770 | 490 | 6356 | 14751 |
| | | | | | 1510,43 | 94,57 | 6042 | 378 | | 1093 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **21.1** | **102636 С** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,008 0,032** | **15342,00** | | | | **491** | | |
| 22 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 20145,00 | -- | 80580 | -- | 80580 | -- | 87026 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6446 | |
| 23 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,056 | 902007,64 | 1328,64 | 50512 | 74 | 36667 | 12561 | 68119 |
| | | | | | 245916,00 | 573,21 | 13771 | 32 | | 5046 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **23.1** | **130007 С** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | **т** | **1 0,056** | **654763,00** | | | | **36667** | | |
| | | КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ Кр-1 | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,08 | 29294,54 | 1047,21 | 2344 | 84 | 294 | 1804 | 4479 |
| | | | | | 24570,00 | 486,36 | 1966 | 39 | | 332 | |
| 25 | С121-070602-0106<br>2107-0602-0106<br>РСНБ РК 2015 | Крышка люка | м2 | 3 | 5129,00 | -- | 15387 | -- | 15387 | -- | 16618 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1231 | |
| 26 | Е11-100107-0608<br>1110-0107-0609<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны | м2 | 3 | 3472,27 | 13,56 | 10417 | 41 | 7411 | 2685 | 14149 |
| | | | | | 988,42 | 5,87 | 2965 | 18 | | 1048 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **26.1** | **279796 С** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,0072 0,0216** | **339882,00** | | | | **7341** | | |
| 27 | С121-130805-0203<br>2113-0805-0203<br>РСНБ РК 2015 | Войлок | м3 | 0,008 | 7133,00 | -- | 57 | -- | 57 | -- | 62 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С121-090404-1005<br>2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 4 | 3495,00 | -- | 13980 | -- | 13980 | -- | 15098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1118 | |
| | | САЛЬНИК,ЛЕСТНИЦА | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0376 | 1037550,09 | 513822,74 | 39012 | 19320 | 704 | 24446 | 68535 |
| | | | | | 505010,50 | 151716,34 | 18988 | 5705 | | 5077 | |
| 30 | С123-010201-0145<br>2301-0201-0145<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 1225,00 | -- | 2450 | -- | 2450 | -- | 2646 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| | | ЛЕСТНИЦА Л-1 | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,42284 | 76472,56 | 26763,56 | 32336 | 11317 | 5023 | 13519 | 49523 |
| | | | | | 37830,10 | 8505,60 | 15996 | 3597 | | 3668 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 0,005666 | 633858,00 | | | | 3591 | | |
| 31.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 0,001691 | 219512,00 | | | | 371 | | |
| 31.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 0,00082 | 411833,00 | | | | 338 | | |
| 32 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | т | 0,42284 | 614971,00 | -- | 260034 | -- | 260034 | -- | 280837 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20803 | |
| 33 | Е11-130301-1406 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 9,72532 | 79,61 | 1,72 | 774 | 17 | 500 | 179 | 1030 |
| | | | | | 26,45 | 0,27 | 257 | 3 | | 76 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33.1 | 287782 С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 0,000875 | 503480,00 | | | | 441 | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 58,96 | 693,16 | 29,75 | 40869 | 1754 | 18482 | 20191 | 65945 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 20633 | 847 | | 4885 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 1,202784 | 15342,00 | | | | 18453 | | |
| 35 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 58,96 | 1022,33 | 11,00 | 60277 | 648 | 34156 | 23986 | 91004 |
| | | | | | 432,04 | 5,40 | 25473 | 319 | | 6741 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1 | 102633 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 1,82776 | 12191,00 | | | | 22282 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 | 146546 С | Стекло жидкое калийное | т | 0,0005 | 0,02948 | 402684,00 | | | | 11871 | | |
| 36 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | м2 поверхности | 58,96 | | 411,03 | 0,82 | 24235 | 49 | 1166 | 20970 | 48821 |
| | | | | | | 390,44 | 0,41 | 23020 | 24 | | 3616 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 144476 С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,041272 | 21716,00 | | | | 896 | | |
| 36.2 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,05 | 2,948 | 90,00 | | | | 265 | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-080101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная | поверхности | 194,4 | | 875,56 | 19,75 | 170209 | 3840 | 111515 | 51503 | 239448 |
| | | | | | | 282,17 | 2,70 | 54854 | 525 | | 17737 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 466,56 | 223,00 | | | | 104043 | | |
| 38 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 194,4 | | 532,72 | 5,55 | 103562 | 1079 | 17896 | 68110 | 185405 |
| | | | | | | 435,12 | 2,83 | 84587 | 550 | | 13734 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 1,1664 | 15342,00 | | | | 17895 | | |
| 39 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 194,4 | | 1022,33 | 11,00 | 198741 | 2138 | 112614 | 79087 | 300054 |
| | | | | | | 432,04 | 5,40 | 83989 | 1051 | | 22226 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 102633 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 | 6,0264 | 12191,00 | | | | 73468 | | |
| 39.2 | 146546 С | Стекло жидкое калийное | т | 0,0005 | 0,0972 | 402684,00 | | | | 39141 | | |
| 40 | Е11-061401-0104 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | поверхности | 194,4 | | 411,03 | 0,82 | 79905 | 160 | 3844 | 69142 | 160971 |
| | | | | | | 390,44 | 0,41 | 75901 | 79 | | 11924 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 144476 С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,13608 | 21716,00 | | | | 2955 | | |
| 40.2 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,05 | 9,72 | 90,00 | | | | 875 | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ | | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 46,24 | | 1580,42 | 85,29 | 73078 | 3944 | 37453 | 30319 | 111669 |
| | | | | | | 685,15 | 12,38 | 31681 | 573 | | 8272 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 135512 С | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 51,7888 | 241,00 | | | | 12481 | | |
| 41.2 | 144669 С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,15999 | 116878,00 | | | | 18699 | | |
| 42 | Е11-061401-0501<br>1106-1401-0501<br>РСНБ РК 2015 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | м3 емкости | 100 | | 175,49 | 2,47 | 17549 | 247 | 9282 | 7408 | 26954 |
| | | | | | | 80,20 | 1,22 | 8020 | 122 | | 1997 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 144572 С | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0004 | 0,04 | 182318,00 | | | | 7293 | | |
| 42.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 1,25 | 125 | 14,00 | | | | 1750 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1925512 | 66555 | 1242974 | 573746 | 2699197 |
| | | | | | | | 615982 | 19090 | -- | 199942 | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 517 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 635072 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине/2шт/** | | | | | | | | | |
| 6 | ПРАЙС ЛИСТ | Насос скважинный Grundfos SP17-13 | шт | 2 | 4070589,29 | -- | 8141179 | -- | | -- | 8141179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8141179 | -- | |
| | | | | | 4022321,43 | | | | 8044642,86 | | |
| 6.1 | | *Отпускная цена -* | | *1,2%* | *48267,86* | | | | *96535,71* | | |
| 6.2 | | *Заготов.-складские расходы -* | | | | | 8141179 | -- | -- | -- | 8141179 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | -- | -- | 8141179 | -- | |
| | | | Тенге | | | | 8044643 | | | | |
| | Стоимость оборудования | | | | | | | | | | 49951300 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 8141179 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 41810120,6 | | | | |
| | | Итого с временные здания и сооружения 2,2% | Тенге | | 2,2% | 919823 | 42729943,3 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями 1,12% | Тенге | | 1,12% | 478575 | 43208518,6 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами 2 % | Тенге | | 2% | 864170 | 44072689,01 | | | | |
| | | Коэфициент скидки К=0,90 | Тенге | | | | 46992481,21 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | | 5639097,74 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 52631578,95 | | | | |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"**

**Б.Ширинбеков**

**ИНЖЕНЕР:**
**Директор**
**ТОО "KIT-Invest company"**

**Мамбетгалиев А.С**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Жылуэнерго ремонт"**

**Тлеубергенов Ж.К.**

**Авторский надзор**
**ТОО "Иртыш-ПВ"**

**Байоразов М.Р.**