Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163-1 2021-08-05
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №3

О приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**15826,38243**		**256,61**	**243,00**	**4061257**	**3845811**	**--**	**842382**	**5299299**
						13,61	**60,31**	**215447**	**954529**		**395660**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**490,8465288**		**2018,02**	**--**	**990536**	**--**	**--**	**713186**	**1840020**
						2018,02	**--**	**990536**	**--**		**136298**	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9,96**		**799,16**	**--**	**7960**	**--**	**--**	**5731**	**14786**
						799,16	**--**	**7960**	**--**		**1095**	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**14297,1318**		**33,08**	**33,08**	**472992**	**472992**	**--**	**135296**	**656951**
						--	**13,14**	**--**	**187911**		**48663**	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14297,1318**		**161,77**	**76,23**	**2312790**	**1089870**	**--**	**1245564**	**3843022**
						85,54	**35,46**	**1222919**	**507030**		**284668**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7845535**	**5408673**	**--**	**2942159**	**11654078**
								2436862	**1649470**	**--**	**866384**	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3556**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4086332**			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД (локальная смета 2-1)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3		470549,92	151186,48	1411650	453559	21467	1058691	2667968
						312208,00	44253,52	936624	132761		197627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	144	147,00				21168		
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5,9		315745,39	84325,67	1862898	497521	7232	1485461	3616227
						230194,00	24122,15	1358145	142321		267869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	47,2	147,00				6938		
9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2		297831,15	74581,99	595662	149164	1542	482829	1164771
						222478,00	21375,19	444956	42750		86279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	10	147,00				1470		
10	С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3030		2569,00	--	7784070	--	7784070	--	8406796
						--	--	--	--		622726	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5959		558,00	--	3325122	--	3325122	--	3591132
						--	--	--	--		266010	
13	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020		134,00	--	270680	--	270680	--	292334
						--	--	--	--		21654	
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм										
86	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	57,64608		21731,01	9298,29	1252707	536010	116062	811900	2229776
						10419,36	3807,12	600635	219465		165169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	7,666929	11852,00				90868		
87	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40		17223,00	--	688920	--	688920	--	744034
						--	--	--	--		55114	
88	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40		14996,00	--	599840	--	599840	--	647827
						--	--	--	--		47987	
89	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	80		14597,00	--	1167760	--	1167760	--	1261181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		93421	
90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	2460,00	--	98400	--	98400	--	106272
					--	--	--	--		7872	
91	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	4026,00	--	161040	--	161040	--	173923
					--	--	--	--		12883	
92	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	40	20145,00	--	805800	--	805800	--	870264
					--	--	--	--		64464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20024549	1636255	15047935	3838881	25772505
							3340360	537297	--	1909075	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3058
		Сметная заработная плата	Тенге					3877657			
		РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-5)									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	675,12	205,29	194,40	138596	131243	--	28747	180731
					10,89	48,25	7352	32575		13387	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,88	2018,02	--	42136	--	--	30338	78272
					2018,02	--	42136	--		5798	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	561,6	35,20	35,20	19767	19767	--	5263	27033
					--	13,02	--	7310		2002	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	561,6	161,77	76,23	90848	42811	--	48926	150956
					85,54	35,46	48037	19916		11182	
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	231,6	205,29	194,40	47545	45023	--	9862	62000
					10,89	48,25	2522	11175		4593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				338892	238844	--	123136	498992
							100048	70976	--	36962	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					171024			
		РАЗДЕЛ 4.ДНИЩЕ,СТЕНЫ (локальная смета 2-5)									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,8	15097,96	1111,53	117764	8670	99122	10813	138863
					1278,45	244,94	9972	1911		10286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 7,956	10760,00				85607		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	141,72		30571,00	3172,11	4332521	449552	2675289	1243403	6021999
						8521,59	1119,80	1207680	158697		446074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	143,8458	17228,00				2478175		
8	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65568		264576,00	--	173477	--	173477	--	187355
						--	--	--	--		13878	
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41004		247045,00	--	101298	--	101298	--	109402
						--	--	--	--		8104	
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,3066		308407,00	--	1019779	--	1019779	--	1101361
						--	--	--	--		81582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5744840	458222	4068965	1254216	7558980
								1217652	160608	--	559924	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1033
		Сметная заработная плата	Тенге						1378260			
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПОКРЫТИЯ (локальная смета 2-5)										
11	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	11,1		45675,66	1851,06	507000	20547	286800	185993	748432
						17986,80	426,55	199653	4735		55439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0666	497904,00				33160		
11.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от	м3	0,0622	0,69042	25051,00				17296		
11.3	279243 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,2665	17228,00				194099		
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,11204		247045,00	--	274724	--	274724	--	296702
						--	--	--	--		21978	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ1										
13	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		1640520,90	3575,42	19686	43	14263	5345	27034
						448362,00	1549,79	5380	19		2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	147076 С	Каболка	т	0,087	0,001044	1358550,00				1418		
13.2	157331 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1008	12,096	1046,00				12652		
14	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	6		3109,05	44,92	18654	270	15517	2893	23271
						477,79	14,19	2867	85		1724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	6	2464,00				14784		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05544		764602,52	7187,72	42390	398	38545	4158	50272
						62171,20	1391,53	3447	77		3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,05544	686925,00				38083		
16	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002043		581489,00	--	1188	--	1188	--	1283
						--	--	--	--		95	
17	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Обетонирование трубы. Устройство	м3	1,2		21768,88	4148,13	26123	4978	15069	6441	35168
						5063,00	835,03	6076	1002		2605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	11852,00				14436		
		ГОРЛОВИНА Г-1										
18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,72		13912,41	7466,69	10017	5376	308	7391	18800
						6018,26	2680,79	4333	1930		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,01296	15342,00				199		
18.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000504	216144,00				109		
19	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12		4026,00	--	48312	--	48312	--	52177
						--	--	--	--		3865	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
						--	--	--	--		1181	
21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	6		1825,60	192,43	10954	1155	736	9534	22126
						1510,43	94,57	9063	567		1639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	15342,00				736		
22	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6		20145,00	--	120870	--	120870	--	130540
						--	--	--	--		9670	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084		902007,64	1328,64	75769	112	55000	18842	102179
						245916,00	573,21	20657	48		7569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,084	654763,00				55000		
		КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ Кр-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12		29294,54	1047,21	3515	126	441	2706	6719
						24570,00	486,36	2948	58		498	
25	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Крышка люка	м2	4,5		5129,00	--	23081	--	23081	--	24927
						--	--	--	--		1846	
26	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	4,5		3472,27	13,56	15625	61	11116	4027	21224
						988,42	5,87	4448	26		1572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	0,0324	339882,00				11012		
27	С121-130805-0203 2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок	м3	0,012		7133,00	--	86	--	86	--	92
						--	--	--	--		7	
28	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6		3495,00	--	20970	--	20970	--	22648
						--	--	--	--		1678	
		САЛЬНИК,ЛЕСТНИЦА										
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0564		1037550,09	513822,74	58518	28980	1055	36669	102802
						505010,50	151716,34	28483	8557		7615	
30	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3		1225,00	--	3675	--	3675	--	3969
						--	--	--	--		294	
		ЛЕСТНИЦА Л-1										
31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,63426		76472,56	26763,56	48503	16975	7534	20278	74284
						37830,10	8505,60	23994	5395		5503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008499	633858,00				5387		
31.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002537	219512,00				557		
31.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00123	411833,00				507		
32	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,63426		614971,00	--	390052	--	390052	--	421256
						--	--	--	--		31204	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,58798		79,61	1,72	1161	25	750	269	1545
						26,45	0,27	386	4		114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001313	503480,00				661		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ										
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,44		693,16	29,75	61303	2631	27723	30287	98917
						349,95	14,36	30949	1270		7327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,804176	15342,00				27680		
35	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	88,44		1022,33	11,00	90415	972	51233	35980	136506
						432,04	5,40	38210	478		10112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,74164	12191,00				33423		
35.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,04422	402684,00				17807		
36	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	88,44		411,03	0,82	36352	73	1749	31455	73232
						390,44	0,41	34530	36		5425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,061908	21716,00				1344		
36.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	4,422	90,00				398		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ										
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	291,6		875,56	19,75	255313	5760	167272	77254	359173
						282,17	2,70	82281	788		26605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	699,84	223,00				156064		
38	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,6		532,72	5,55	155342	1619	26842	102164	278107
						435,12	2,83	126881	824		20601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,7496	15342,00				26842		
39	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	291,6		1022,33	11,00	298112	3206	168923	118630	450082
						432,04	5,40	125983	1576		33339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	9,0396	12191,00				110202		
39.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,1458	402684,00				58711		
40	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	291,6		411,03	0,82	119858	240	5766	103713	241456
						390,44	0,41	113852	118		17886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,20412	21716,00				4433		
40.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	14,58	90,00				1312		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ										
41	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	69,36		1580,42	85,29	109618	5915	56181	45478	167503
						685,15	12,38	47522	859		12408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	135512 С	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ**	м2	1,12	77,6832	241,00				18722		
41.2	144669 С	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00346	0,239986	116878,00				28049		
42	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	150		175,49	2,47	26323	371	13923	11113	40430
						80,20	1,22	12029	182		2995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	144572 С	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,0004	0,06	182318,00				10939		
42.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	1,25	187,5	14,00				2625		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2888268	99833	1864464	860620	4048797
								923973	28635	--	299913	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									775
		Сметная заработная плата	Тенге						952609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									49533354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО:	Тенге					49533354				
		Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге			2,2%	1089734	50623088,1				
		Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге			1,12%	566979	51190066,7				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге			2%	1023801	52213868,00				
		Коэфициент скидки К=0,90	Тенге					46992481,20				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					5639097,74				
		Итого с НДС	Тенге					52 631 578,95				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Б.Шерибеков

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "TT-Invest company"

Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш-ПВ"

Байоразов М.Р.