РЕЕСТР

актов выполненных работ за март 2018 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

Договорная сумма **345 223 279,00**

Сумма по сметному расчету **345 778 161,12**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-87-2	Э94010	5	Архитектурные решения	13 437 018,00	Э3140
2	2-87-4	Э94030	6	Отопление и вентиляция	10 841 516,00	Э3150
3	2-87-5	Э94040	7	Водоснабжение и канализация	5 111 650,00	Э3160
				Всего:	**29 390 184,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. АР**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная отделка								
			Стены. Декоративная штукатурка по стеклоткани с последующей окраской фасадной краской								
1	91	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов толщ 150мм/П-175/**	598,22	1114,24	46,9	666559	28055	294616	2,51	1503
				м2	437,79	31,25	261895	18692	105	0,14	86
2	92	С11031-594 Изм. и доп.в. 16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175**	89,748	11040		990812				
				м3							
			Итого по разделу: Наружная отделка				1657371				
			Раздел: Кровля								
3	126	Е0112-15-4	**Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10**	508,2	72,84	0,42	37017	213	9120	0,09	47
				м2	14,92	0,16	7582	81	119	0	0
4	127	Е0112-1-5#Изм. и доп. в. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8**	508,2	536,83	18,33	272817	9315	18983	0,14	70
				м2	24,53	6,86	12466	3486	119	0,03	17
5	128	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих стяжек из керамзитобетона толщиной 15 мм**	508,2	155,48	15,94	79015	8101	24559	0,24	123
				м2	34,65	5,96	17609	3029	119	0,03	15
6	129	Е0112-17-2 К=185	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из керамзитобетона /до ср. 200мм/**	492,6	1146,75	25,9	564888	12758	17351	0,17	82
				м2	20,35	9,25	10024	4557	119	0,06	27
7	130	Е0112-17-2 К=100	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из керамзитобетона /до ср. 115мм/**	15,6	619,86	14	9670	218	297	0,09	1
				м2	11	5	172	78	119	0,03	0
8	131	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали толщ 0,8мм**	89,28	162,3	1,24	14490	111	16330	0,97	87
				м2	153,23	0,47	13680	42	119	0	0
9	132	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком толщ 0,8мм**	148,8	830,88	4,29	123634	638	12675	0,42	62
				м	69,98	1,6	10413	238	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство будки на кровле 2шт								
10	133	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков заполнений каркасов толщ 200мм стен выхода на кровлю	8,8	5796,27	319,7	51007	2813	6028	3,07	27
				м3	461,25	119,25	4059	1049	118	0,58	5
			Козырек над лоджией верхнего этажа								
11	134	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих стяжек из раствора М150 толщиной 15 мм	45	126,3	15,94	5684	717	2175	0,24	11
				м2	34,65	5,96	1559	268	119	0,03	1
12	135	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из раствора /до 30мм М150/	45	63,8	2,1	2871	95	129	0,01	1
				м2	1,65	0,75	74	34	119	0	0
13	136	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	45	72,84	0,42	3278	19	808	0,09	4
				м2	14,92	0,16	671	7	119	0	0
14	137	Е0112-1-5#Изм. и доп. в. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	45	536,83	18,33	24157	825	1681	0,14	6
				м2	24,53	6,86	1104	309	119	0,03	2
15	138	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком толщ 0,8мм	56	830,88	4,29	46529	240	4770	0,42	24
				м	69,98	1,6	3919	90	119	0,01	0
16	139	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	56	743,17	4,29	41618	240	4770	0,42	24
				м	69,98	1,6	3919	90	119	0,01	0
17	140	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали толщ 0,8мм	9	162,3	1,24	1461	11	1646	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1379	4	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				1278136				
			Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
18	147	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	29,389	1350,96	372,83	39704	10957	25437	3,72	109
				м3	594	139,5	17457	4100	118	0,68	20
19	148	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1933,5	92		177882				
				шт							
20	149	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	169,53	878,42	4,92	148919	834	34697	1,15	195
				м2	193,05	1,87	32728	317	105	0,01	2
21	150	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	23,82	661,07	1,24	15747	30	4357	0,97	23
				м2	153,23	0,47	3650	11	119	0	0
22	151	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	103,9	1005,88	4,29	104511	446	8850	0,42	44
				м	69,98	1,6	7271	166	119	0,01	1
23	152	Е0112-1-5#Изм. и доп. в. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	14,294	536,83	18,33	7673	262	534	0,14	2
				м2	24,53	6,86	351	98	119	0,03	0
			Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле				494436				
			ИТОГО:				3429943	76899			2454
							411982	36746			179
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				489 812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**489 812**				
			Итого с накладными				**3 919 755**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**235 185**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 154 940**				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				**4 193 789**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**4 239 082**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 255 857**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 297 795**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**11 762 094**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**235 242**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 997 336**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 439 680**				
			Итого с НДС				**13 437 018**				
			Всего:				**13 437 018**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Отопление и вентиляция**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 6
о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
			Трубопроводы и запорная арматура								
1	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2442	319,15	7,9	779364	19292	733616	1,29	3150
				м	231,75	2,95	565934	7204	128	0,01	35
2	6	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2268,618	77		174684				
				м							
3	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	913	419,52	12,19	383022	11129	347168	1,64	1497
				м	292,5	4,57	267053	4172	128	0,02	20
4	8	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	820,787	50		41039				
				м							
5	9	С130810-274 Изм. и доп.в. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	38,54	1523,78		58726				
				100шт							
6	12	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	148	113,48	3,96	16795	586	10171	0,3	44
				м	52,2	1,49	7726	221	128	0,01	1
7	13	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	18	135,48	3,96	2439	71	1237	0,3	5
				м	52,2	1,49	940	27	128	0,01	0
8	14	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11	157,48	3,96	1732	44	756	0,3	3
				м	52,2	1,49	574	16	128	0,01	0
9	15	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	48	178,48	3,96	8567	190	3299	0,3	14
				м	52,2	1,49	2506	72	128	0,01	0
10	16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	44	623,7	14,12	27443	621	5950	0,55	24
				м	100,35	5,29	4415	233	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	3624	72,96	16,85	264422	61064	155542	0,21	765
				м	38,59	4,33	139850	15692	100	0,03	91
12	43	С130804-2547 Изм. и доп. вып.17	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26X1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	336	351		117936				
				шт							
			Дренаж								
13	53	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	157,48	3,96	1260	32	550	0,3	2
				м	52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
14	54	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	22	623,7	14,12	13721	311	2975	0,55	12
				м	100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1
15	55	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	51	200		10200				
				кг							
			Итого по разделу: Система отопления				1 901 350				
			ИТОГО:				1 901 350	93 341			5 518
							991 623	27 765			150
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				155 542				
			На сантехнические работы				1 105 721				
			Всего накладных расходов:				1 261 263				
			Итого с накладными				3 162 613				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				189 757				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 352 370				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				3 383 715				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 420 259				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 433 794				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 467 631				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9 490 123				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				189 802				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 679 925				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 161 591				
			Итого с НДС				10 841 516				
			Всего:				10 841 516				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

Булаткулов С.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Водопровод и канализация**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
			Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	2	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	27	359,67	4,19	9711	113	2123	0,34	9
				м	59,85	1,58	1616	43	128	0,01	0
2	3	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	26,4	195,67	4,19	5166	111	2076	0,34	9
				м	59,85	1,58	1580	42	128	0,01	0
3	5	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	218	318,09	12,19	69344	2657	82894	1,64	358
				м	292,5	4,57	63765	996	128	0,02	5
4	6	C130804-68 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	195,982	38		7447				
				м							
5	7	C130804-69 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	401,328	60		24080				
				м							
6	8	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	432	249,83	7,9	107927	3413	129780	1,29	557
				м	231,75	2,95	100116	1274	128	0,01	6
7	11	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	730	72,96	16,85	53264	12301	31332	0,21	154
				м	38,59	4,33	28171	3161	100	0,03	18
8	12	C11031-203 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	715	61		43615				
				м							
9	13	C11031-205 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	33	73		2409				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	14	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	81		4455				
				м							
			Фитинги для холодного трубопровода								
11	40	С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	7		630				
				шт.							
12	41	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	243	10		2430				
				шт.							
13	42	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	16		1360				
				шт.							
14	43	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	12		1020				
				шт.							
15	45	С130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	116		5104				
				шт.							
16	46	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	13		1170				
				шт.							
17	48	С130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	254	7		1778				
				шт.							
18	49	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	193	8		1544				
				шт.							
19	50	С130804-2262 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	114	17		1938				
				шт							
20	51	С130804-2263 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	30		1140				
				шт							
21	52	С130810-274 Изм. и доп.в. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	9,8	1523,78		14933				
				100шт							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				360464				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
22	56	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	103	359,67	4,19	37046	432	8099	0,34	35
				м	59,85	1,58	6165	163	128	0,01	1
23	57	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	157	195,67	4,19	30720	658	12345	0,34	53
				м	59,85	1,58	9396	248	128	0,01	1
24	59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	260	10,99	0	2857	0	3558	0,05	13
				м	10,69	0	2779	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	60	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	432	319,15	7,9	137873	3413	129780	1,29	557
				м	231,75	2,95	100116	1274	128	0,01	6
26	61	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	218	419,52	12,19	91455	2657	82894	1,64	358
				м	292,5	4,57	63765	996	128	0,02	5
27	62	C130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	195,982	50		9799				
				м							
28	63	C130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	401,328	77		30902				
				м							
29	64	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	1030	72,96	16,85	75153	17356	44208	0,21	217
				м	38,59	4,33	39748	4460	100	0,03	26
			Фитинги для горячего трубопровода								
30	101	C130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	16		1280				
				шт.							
31	103	C130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	10		800				
				шт.							
32	104	C130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	8		640				
				шт.							
33	105	C130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	77	7		539				
				шт.							
34	106	C130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	268	10		2680				
				шт.							
35	107	C130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	16		1040				
				шт.							
36	108	C130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	12		780				
				шт.							
37	110	C130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	116		5104				
				шт.							
38	111	C130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	13		416				
				шт.							
39	112	C130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	335	7		2345				
				шт.							
40	113	C130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	432	8		3456				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	114	С130804-2262 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	17		340				
				шт							
42	115	С130804-2263 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68	30		2040				
				шт							
43	116	С130810-274 Изм. и доп.в. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	9,8	1523,78		14933				
				100шт							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				452199				
			Раздел: Канализация								
			Канализация ливневая (водостоки)								
44	139	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	64	1240,75	20,8	79408	1331	11329	0,72	46
				м	130,5	7,79	8352	499	128	0,04	2
45	140	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	157,48	3,96	315	8	137	0,3	1
				м	52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
46	141	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	0	22	0	27	0,05	0
				м	10,69	0	21	0	128	0	0
47	144	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
48	145	С130810-20 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Заглушки 108х4 мм	2	288		576				
				шт							
49	149	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
50	150	С131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоля-ции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	2	8520		17040				
				шт							
51	151	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
				м	38,59	4,33	386	43	100	0,03	0
			Итого по разделу: Канализация				133579				
			ИТОГО:				946 243	45 349			2 384
							428 839	13 476			73
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				75 968				
			На сантехнические работы				468 924				
			Всего накладных расходов:				544 893				
			Итого с накладными				1 491 135				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				89 468				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 580 603				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 595 382				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 612 612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 618 994**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 634 948**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**4 474 483**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**89 490**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 563 973**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**547 677**				
			Итого с НДС				**5 111 650**				
			Всего:				**5 111 650**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Булаткулов С.А.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ и затрат
2 марта 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 83	**27.10.2017**				
		ДС№1	**30.10.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**29 390 184**	**26 241 236**							**3 148 948**	**29 390 184**

Заказчик: _____ **Аитмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
02.03.2018 г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
02.03.2018 г.

Счет-фактура № 00000000001 от 7 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 02.03.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №83 от 27.10.2017г. (Саялы п.87)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87	усл.	1	26 241 235,71	26 241 235,71	12%	3 148 948,29	29 390 184,00		
Всего по счету:					**26 241 235,71**		**3 148 948,29**	**29 390 184,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №83 от 27.10.2017г. (Саялы п.87)

Номер документа	Дата составления
1	02.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87			усл.	1	29 390 184,00	29 390 184,00
				Итого	1	x	29 390 184,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.03.2018

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20180307-35070822	1.1. Номер учетной системы 00000000001
2. Дата выписки 07.03.2018 — 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 02.03.2018
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата — 4.2 Номер — 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата — 5.2 Номер — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749 — 6.1 БИН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz" — 7.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F ☐ Участник договора о совместной деятельности G ☐ Экспортер H ☐ Международный перевозчик I ☐ Доверитель
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 — 9.2. Номер 0066209	
11. Дополнительные сведения	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633 — 16.1 БИН реорганизованного лица	20. Категория получателя
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" — 17.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H ☐ Доверитель I ☐ Розничная реализация J ☐ Физ. лицо
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 061140023749	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 011240001633

		дом. Тип 1. Пятно 87																
						Всего по счету:	26241235.71		0.00	26241235.71		31489 48.29	29390184.00					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	ART1xvIta5cA9p4SCgale5m5VMTMkH4vEt/5JqJkOoPv kEFMCokYQRfxtKH5BgpReiExo6ya8UjQfe0YQeeyJg==	М.П.
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры		
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ	