Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163-1 2021-08-05
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №4

О приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)												
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	643,4790764		256,61	243,00	165125	156365	--	34250	215462
						13,61	60,31	8760	38810		16087	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,8112756		2018,02	--	39979	--	--	28785	74266
						2018,02	--	39979	--		5501	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,402		799,16	--	321	--	--	231	597
						799,16	--	321	--		44	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	577,05291		33,08	33,08	19091	19091	--	5461	26515
						--	13,14	--	7584		1964	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	577,05291		161,77	76,23	93348	43989	--	50273	155110
						85,54	35,46	49359	20464		11490	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					317864	219445	--	119000	471950
								98419	66859	--	35086	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						165278			
РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД (локальная смета 2-1)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	315745,39	84325,67	157873	42163	613	125886	306460
					230194,00	24122,15	115097	12061		22701	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505	558,00	--	281790	--	281790	--	304333
					--	--	--	--		22543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				439663	42163	282403	125886	610793
							115097	12061	--	45244	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					127158			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета2-7									
1	ПРАЙС ЛИСТ	СИСТЕМА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОДВ-30(30м3/ч)	к-т	3	768035,71	--	2304107	--		--	2304107
					--	--	--	--	2304107	--	
1.1		*Отпускная цена -*			*758928,57*				*2276785,71*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*9107,14*				*27321,43*		
2	ПРАЙС ЛИСТ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУЩЕНИЯ Grundfos С ПАРАМЕТРАМИ 45,0м3/час,НАПОР Н=45,0м	к-т	1	5331071,43	--	5331071	--		--	5331071
					--	--	--	--	5331071	--	
2.1		*Отпускная цена -*			*5267857,14*				*5267857,14*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*63214,29*				*63214,29*		
3	ПРАЙС ЛИСТ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Grundfos С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ С ПАРАМЕТРАМИ 21,2м3/час,НАПОР Н=35м.	к-т	1	3885357,14	--	3885357	--		--	3885357
					--	--	--	--	3885357	--	
3.1		*Отпускная цена -*			*3839285,71*				*3839285,71*		
3.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*46071,43*				*46071,43*		
4	ПРАЙС ЛИСТ	СИСТЕМА ВООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ФИЛЬТРАМИ ВОДЫ	к-т	1	26745714,29	--	26745714	--		--	26745714
					--	--	--	--	26745714	--	
4.1		*Отпускная цена -*			*26428571,43*				*26428571,43*		
4.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*317142,86*				*317142,86*		
5	ПРАЙС ЛИСТ	БЛОК-БОКС НА БАЗЕ 40 ФУТОВОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,УТЕПЛЕННЫЙ	к-т	1	3343214,29	--	3343214	--		--	3343214
					--	--	--	--	3343214	--	
5.1		*Отпускная цена -*			*3303571,43*				*3303571,43*		
5.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*39642,86*				*39642,86*		
6	ПРАЙС ЛИСТ	БЛОК-БОКС ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСОСНОГО И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗМЕРОМ 8х8м.,УТЕПЛЕННЫЙ	к-т	1	2891428,57	--	2891429	--		--	2891429
					--	--	--	--	2891429	--	
6.1		*Отпускная цена -*			*2857142,86*				*2857142,86*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*34285,71*				*34285,71*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44500893	--	--	--	44500893
							--	--	44500893	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				43973214				
		Заготов.складские расходы	Тенге				527679				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				44500893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44500893				
		РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-5)									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	225,04	205,29	194,40	46199	43748	--	9582	60244
					10,89	48,25	2451	10858		4462	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,96	2018,02	--	14045	--	--	10113	26091
					2018,02	--	14045	--		1933	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	187,2	35,20	35,20	6589	6589	--	1754	9011
					--	13,02	--	2437		667	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	187,2	161,77	76,23	30283	14270	--	16309	50319
					85,54	35,46	16012	6639		3727	
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	77,2	205,29	194,40	15848	15008	--	3287	20667
					10,89	48,25	841	3725		1531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				112964	79615	--	41045	166332
							33349	23659	--	12320	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					57008			
		РАЗДЕЛ 5.ДНИЩЕ,СТЕНЫ (локальная смета 2-5)									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	15097,96	1111,53	39255	2890	33041	3604	46288
					1278,45	244,94	3324	637		3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,652	10760,00				28536		
7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	47,24	30571,00	3172,11	1444174	149851	891763	414468	2007333
					8521,59	1119,80	402560	52899		148691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 47,9486	17228,00				826058		
8	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21856	264576,00	--	57826	--	57826	--	62452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4626	
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13668	247045,00	--	33766	--	33766	--	36467
					--	--	--	--		2701	
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1022	308407,00	--	339926	--	339926	--	367120
					--	--	--	--		27194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1914947	152741	1356322	418072	2519660
							405884	53536	--	186641	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					459420			
		РАЗДЕЛ 6.ПЛИТА ПОКРЫТИЯ (локальная смета 2-5)									
11	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,7	45675,66	1851,06	169000	6849	95600	61998	249477
					17986,80	426,55	66551	1578		18480	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37068	247045,00	--	91575	--	91575	--	98901
					--	--	--	--		7326	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ1									
13	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1640520,90	3575,42	6562	14	4755	1782	9011
					448362,00	1549,79	1793	6		667	
14	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3109,05	44,92	6218	90	5172	964	7757
					477,79	14,19	956	28		575	
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01848	764602,52	7187,72	14130	133	12848	1386	16757
					62171,20	1391,53	1149	26		1241	
16	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000681	581489,00	--	396	--	396	--	428
					--	--	--	--		32	
17	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Обетонирование трубы. Устройство	м3	0,4	21768,88	4148,13	8708	1659	5024	2147	11723
					5063,00	835,03	2025	334		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,406	11852,00				4812		
		ГОРЛОВИНА Г-1									
18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,24	13912,41	7466,69	3339	1792	103	2464	6267

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6018,26	2680,79	1444	643		464	
18.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00432	15342,00				66		
18.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000168	216144,00				36		
19	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4		4026,00	--	16104	--	16104	--	17392
						--	--	--	--		1288	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
						--	--	--	--		394	
21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2		1825,60	192,43	3651	385	245	3178	7375
						1510,43	94,57	3021	189		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	15342,00				245		
22	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
						--	--	--	--		3223	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028		902007,64	1328,64	25256	37	18333	6281	34060
						245916,00	573,21	6886	16		2523	
		КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ Кр-1										
24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04		29294,54	1047,21	1172	42	147	902	2240
						24570,00	486,36	983	19		166	
25	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Крышка люка	м2	1,5		5129,00	--	7694	--	7694	--	8309
						--	--	--	--		615	
26	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	1,5		3472,27	13,56	5208	20	3705	1342	7075
						988,42	5,87	1483	9		524	
27	С121-130805-0203 2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок	м3	0,004		7133,00	--	29	--	29	--	31
						--	--	--	--		2	
28	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2		3495,00	--	6990	--	6990	--	7549

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		559	
		САЛЬНИК,ЛЕСТНИЦА										
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0188		1037550,09	513822,74	19506	9660	352	12223	34267
						505010,50	151716,34	9494	2852		2538	
30	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1		1225,00	--	1225	--	1225	--	1323
						--	--	--	--		98	
		ЛЕСТНИЦА Л-1										
31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,21142		76472,56	26763,56	16168	5658	2512	6759	24761
						37830,10	8505,60	7998	1798		1834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002833	633858,00				1796		
31.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000846	219512,00				186		
31.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00041	411833,00				169		
32	С121-060304-0401 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,21142		614971,00	--	130017	--	130017	--	140419
						--	--	--	--		10401	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,86266		79,61	1,72	387	8	250	90	515
						26,45	0,27	129	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000438	503480,00				220		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ										
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,48		693,16	29,75	20434	877	9241	10096	32972
						349,95	14,36	10316	423		2442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,601392	15342,00				9227		
35	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	29,48		1022,33	11,00	30138	324	17077	11993	45502
						432,04	5,40	12737	159		3371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,91388	12191,00				11141		
35.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,01474	402684,00				5936		
36	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	29,48		411,03	0,82	12117	24	583	10485	24411

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						390,44	0,41	11510	12		1808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,020636	21716,00				448		
36.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	1,474	90,00				133		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ										
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,2		875,56	19,75	85104	1920	55757	25751	119724
						282,17	2,70	27427	263		8868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	233,28	223,00				52021		
38	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,2		532,72	5,55	51781	540	8947	34055	92702
						435,12	2,83	42294	275		6867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,5832	15342,00				8947		
39	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	97,2		1022,33	11,00	99371	1069	56308	39543	150027
						432,04	5,40	41994	525		11113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	3,0132	12191,00				36734		
39.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0486	402684,00				19570		
40	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	97,2		411,03	0,82	39953	80	1922	34571	80485
						390,44	0,41	37951	39		5962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,06804	21716,00				1478		
40.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	4,86	90,00				437		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ										
41	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,12		1580,42	85,29	36539	1972	18726	15159	55834
						685,15	12,38	15841	286		4136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	25,8944	241,00				6241		
41.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,079995	116878,00				9350		
42	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50		175,49	2,47	8774	124	4640	3704	13477
						80,20	1,22	4010	61		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,02	182318,00				3646		
42.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,25	62,5	14,00				875		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				962756	33278	621487	286873	1349598
							307991	9545	--	99967	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					317536			
		РАЗДЕЛ 7.Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине/2шт/									
		Насос на склад									
31	ПРАЙС ЛИСТ	Насос скажинный Grundfos SP17-13	шт	1	2317660,71	--	2317661	--		--	2317661
					--	--	--	--	2317661	--	
31.1		*Отпускная цена -*			*2290178,57*				*2290178,57*		
31.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*27482,14*				*27482,14*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2317661	--	--	--	2317661
							--	--	2317661	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				2290179				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51936888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46818554		
		ИТОГО:	Тенге				5118334				
		Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге		2,2%	112603	5230937,0				
		Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге		1,12%	58586	5289523,5				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	105790	5395314,01				
		Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				46992481,21				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5639097,74				
		Итого с НДС	Тенге				52 631 578,95				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Кечесского района"

К.Шипбеков

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "«IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш-ПВ"

Байоразов М.Р.