Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163-1 2021-08-05 доп. соглашения №163/5 2022-02-09
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №5

О приемки выполненных работ за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)										
1	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	11668,46469		256,61	243,00	2994281	2835437	--	621071	3907064
							13,61	60,31	158844	703754		291712	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	360,7426296		2018,02	--	727984	--	--	524149	1352304
							2018,02	--	727984	--		100171	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,32		799,16	--	5850	--	--	4212	10867
							799,16	--	5850	--		805	
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10507,5306		33,08	33,08	347620	347620	--	99435	482819
							--	13,14	--	138104		35764	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10507,5306		161,77	76,23	1699761	800989	--	915414	2824389
							85,54	35,46	898772	372636		209214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5775497	3984046	--	2164281	8577443
									1791451	1214494	--	637666	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2615
			Сметная заработная плата	Тенге						3005945			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД										
6	6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,03		470549,92	151186,48	955216	306909	14525	716381	1805325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						312208,00	44253,52	633782	89835		133728	
7	7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,1	359018,56	106789,12	753939	224257	5766	582960	1443850
						249484,00	30919,81	523916	64932		106952	
8	8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5	315745,39	84325,67	1578727	421628	6129	1258865	3064599
						230194,00	24122,15	1150970	120611		227007	
9	10	С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2050,3	2569,00	--	5267221	--	5267221	--	5688598
						--	--	--	--		421378	
10	11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2121	1646,00	--	3491166	--	3491166	--	3770459
						--	--	--	--		279293	
11	12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5050	558,00	--	2817900	--	2817900	--	3043332
						--	--	--	--		225432	
12	38	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	264	1104,04	73,80	291468	19483	16169	253258	588304
						969,00	--	255816	--		43578	
13	44	С123-020103-0510 2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	264	2991,00	--	789624	--	789624	--	852794
						--	--	--	--		63170	
14	46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	264	1436,89	922,70	379339	243594	--	201377	627174
						514,19	256,31	135746	67666		46457	
15	48	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	264	1444,00	--	381216	--	381216	--	411713
						--	--	--	--		30497	
			КОЛОДЦЫ Д=1500мм									
16	85	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	69,51392	21731,01	9298,29	1510608	646361	139956	979049	2688829
						10419,36	3807,12	724291	264648		199173	
17	86	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	17223,00	--	103338	--	103338	--	111605
						--	--	--	--		8267	
18	87	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14996,00	--	89976	--	89976	--	97174
						--	--	--	--		7198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	88	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	14597,00	--	175164	--	175164	--	189177
						--	--	--	--		14013	
20	89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
						--	--	--	--		1181	
21	90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4026,00	--	24156	--	24156	--	26088
						--	--	--	--		1932	
22	91	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20145,00	--	120870	--	120870	--	130540
						--	--	--	--		9670	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18744687	1862231	13457936	3991890	24555502
								3424521	607691	--	1818926	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3140
			Сметная заработная плата	Тенге					4032211			
			РАЗДЕЛ 3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(локальная смета 2-3-1)									
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАШНИ									
23	29	С121-060505-0102 2106-0505-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	12,42	521756,00	--	6480210	--	6480210	--	6998626
						--	--	--	--		518417	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6480210	--	6480210	--	6998626
								--	--	--	518417	
			РАЗДЕЛ 4.СКВАЖИНА 5998-1									
1	1	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	37	4433,88	2928,12	164054	108340	5745	79672	263224
						1350,51	1182,77	49969	43762		19498	
2	2	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	87	7679,64	5025,37	668129	437208	20256	331149	1079220
						2421,44	2056,57	210665	178922		79942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	6	15728,10	10139,28	94369	60835	2571	45746	151324
						5160,44	3809,37	30963	22856		11209	
4	4	С1261-403-0106 261-403-0106 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	1,82625	198760,00	--	362985	--	362985	--	392024
						--	--	--	--		29039	
5	5	Е11-040201-0105 1104-0201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м	93	1749,53	884,30	162706	82240	1525	87791	270537
						848,83	261,75	78941	24343		20040	
6	6	Е11-040201-0106 1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	37	2813,89	1561,12	104114	57762	606	53177	169875
						1236,37	454,48	45746	16816		12583	
7	7	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Труба обсадная d=219ммх7 Гост 10704-91	тн	4,7763	522321,43	--	2494764	--	2494764	--	2694345
						--	--	--	--		199581	
8	8	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	30	14,00	--	420	--	420	--	454
						--	--	--	--		34	
9	9	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	6	43502,00	--	261012	--	261012	--	281893
						--	--	--	--		20881	
10	10	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м труб	22	988,99	603,79	21758	13284	721	9929	34222
						352,41	178,57	7753	3929		2535	
11	11	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев./заглушка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,004	171310,33	1214,08	685	5	566	105	853
						28530,00	564,84	114	2		63	
12	12	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	375261,91	273210,61	1125786	819631	--	489386	1744386
						102051,30	89864,79	306154	269594		129214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5460782	1579305	3151171	1096955	7082357
								730305	560224	--	524619	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
			Сметная заработная плата	Тенге					1290529			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5.СКВАЖИНА 5998									
13	13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев./заглушка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,004	171310,33	1214,08	685	5	566	105	853
						28530,00	564,84	114	2		63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	Е11-040501-0103 1104-0501-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	516143,11	414091,81	1548429	1242275	--	598399	2318574
						102051,30	132614,79	306154	397844		171746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1549114	1242280	566	598504	2319427
								306268	397846	--	171809	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
			Сметная заработная плата	Тенге					704114			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49533354
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО:	Тенге				49533354,3				
			Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге		2,2%	1089734	50623088,1				
			Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге		1,12%	566979	51190066,7				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	1023801	52213868,00				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				46992481,20				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5639097,74				
			Итого с НДС	Тенге				52 631 578,95				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ Амангельдиев С.Н

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "«IT-Invest company"

_____ Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ Дербнебеков Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш-ПВ"

_____ Байоразов М.Р.