Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163-1 2021-08-05 доп. соглашения №163/5 2022-02-09
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №6
О приемки выполненных работ за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)													
1	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	383,1206128		256,61	243,00	98314	93098	--	20392	128284
							13,61	60,31	5215	23107		9578	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,8276272		2018,02	--	23868	--	--	17185	44338
							2018,02	--	23868	--		3284	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,24		799,16	--	192	--	--	138	356
							799,16	--	192	--		26	
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	344,5092		33,08	33,08	11397	11397	--	3260	15830
							--	13,14	--	4528		1173	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	344,5092		161,77	76,23	55730	26262	--	30014	92603
							85,54	35,46	29468	12218		6859	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					189501	130758	--	70989	281411
									58744	39853	--	20920	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
			Сметная заработная плата	Тенге						98596			
РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД													
6	8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,285		315745,39	84325,67	89987	24033	349	71755	174682
							230194,00	24122,15	65605	6875		12939	
7	12	С123-010501-1310 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	287,85		558,00	--	160620	--	160620	--	173470
							--	--	--	--		12850	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге					250608	24033	160969	71755	348152
									65605	6875	--	25789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					72480			
			РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-3-1)									
8	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	160,5153	205,29	194,40	32952	31204	--	6835	42970
						10,89	48,25	1748	7745		3183	
9	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,5747	2018,02	--	15286	--	--	11006	28395
						2018,02	--	15286	--		2103	
10	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5 м	м3 грунта	63,58	35,20	35,20	2238	2238	--	596	3060
						--	13,02	--	828		227	
11	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,58	161,77	76,23	10285	4847	--	5539	17090
						85,54	35,46	5438	2255		1266	
			ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА									
12	5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	104,41	491,09	489,50	51275	51109	5	11141	67410
						1,54	146,67	161	15313		4993	
13	6	Е11-110101-1303	Пропитка битумом верхнего слоя грунтовой подушки	м2 покрытия	83,28	429,26	151,53	35749	12619	--	25785	66456
						277,73	51,65	23129	4301		4923	
14	7	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,4/0,35-0,45/ м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	248,45	279,79	258,74	69514	64284	--	18759	95335
						21,05	83,82	5230	20825		7062	
15	8	Е11-010102-0602	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3 грунта	248,45	20,95	17,81	5205	4424	--	1828	7596
						3,14	7,08	781	1758		563	
16	9	Е11-010101-0315	Устройство обвалования грунтом	м3 грунта	283,95	260,33	246,50	73919	69993	--	15335	96395
						13,83	61,18	3926	17372		7140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				296424	240718	5	96824	424707
								55699	70397	--	31460	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					126096			
			РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-4-1)									
17	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	539,8632	205,29	194,40	110829	104949	--	22988	144522
						10,89	48,25	5879	26048		10705	
18	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,6968	2018,02	--	33694	--	--	24260	62591
						2018,02	--	33694	--		4636	
19	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	213,96	35,20	35,20	7531	7531	--	2005	10299
						--	13,02	--	2785		763	
20	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	213,96	161,77	76,23	34611	16310	--	18640	57512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						85,54	35,46	18301	7588		4260	
21	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	357,2413	205,29	194,40	73338	69448	--	15212	95634
						10,89	48,25	3891	17237		7084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				260004	198238	--	83105	370558
								61766	53658	--	27448	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					115424			
			РАЗДЕЛ 5.ДНИЩЕ,СТЕНЫ									
22	6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	110,1	32276,20	3172,11	3553609	349250	2266132	965980	4881156
						8521,59	1119,80	938227	123289		361567	
23	7	С121-050309-0302 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,375	264576,00	--	99216	--	99216	--	107153
						--	--	--	--		7937	
24	8	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,77	247045,00	--	2166585	--	2166585	--	2339911
						--	--	--	--		173327	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5819410	349250	4531933	965980	7328220
								938227	123289	--	542831	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
			Сметная заработная плата	Тенге					1061517			
			РАЗДЕЛ 6.ПЛИТА ПОКРЫТИЯ									
25	9	Е11-070102-0106 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	9749,96	1655,87	78000	13247	44428	28793	115336
						2540,64	509,50	20325	4076		8543	
26	10	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,68	56128,00	--	431063	--	431063	--	465548
						--	--	--	--		34485	
			ГОРЛОВИНА Г-1									
27	11	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,52	13912,41	7466,69	35059	18816	1077	25868	65801
						6018,26	2680,79	15166	6756		4874	
28	12	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,596	8490,47	4398,07	13551	7019	589	10132	25577
						3723,52	1656,35	5943	2644		1895	
29	13	С121-040301-0110 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10382,00	--	41528	--	41528	--	44850
						--	--	--	--		3322	
30	14	С121-040301-0101 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4026,00	--	16104	--	16104	--	17392
						--	--	--	--		1288	
31	15	С121-040301-0103 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4934,00	--	24670	--	24670	--	26644
						--	--	--	--		1974	
32	16	С121-040301-0201 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2460,00	--	7380	--	7380	--	7970
						--	--	--	--		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	17	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
						--	--	--	--		2399	
34	18	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10822	15334,38	1406,22	1659	152	3	1428	3335
						13896,80	606,02	1504	66		247	
35	19	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10822	247045,00	--	26735	--	26735	--	28874
						--	--	--	--		2139	
36	20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0743	764602,52	7187,72	56810	534	51657	5573	67373
						62171,20	1391,53	4619	103		4991	
37	21	Е11-090304-0101 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением/С1. Монтаж	т конструкций	0,2432	76472,56	26763,56	18598	6509	2889	7776	28484
						37830,10	8505,60	9200	2069		2110	
38	22	С121-060208-0501	Стоимость стремянки С1	т	0,2432	581954,00	--	141531	--	141531	--	152854
						--	--	--	--		11322	
39	23	Е11-130301-0503 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	7,0528	290,19	2,44	2047	17	1787	169	2393
						34,44	0,27	243	2		177	
40	24	Е11-130301-1419 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	7,0528	672,36	6,89	4742	49	4216	334	5485
						67,56	1,08	477	8		409	
41	25	Е11-220301-0108 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	3,7	1519106,80	702542,76	5620695	2599408	257653	3581414	9938278
						746928,00	230798,92	2763634	853956		736169	
42	26	С123-010201-0244 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,7	16539,00	--	61194	--	61194	--	66090
						--	--	--	--		4896	
43	27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0576	764602,52	7187,72	44041	414	40046	4320	52230
						62171,20	1391,53	3581	80		3869	
44	28	Е11-060701-0202	Усиление плиты. Устройство	м3	1	28670,88	4148,13	28671	4148	19460	5367	36761
						5063,00	835,03	5063	835		2723	
45	29	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	247045,00	--	7905	--	7905	--	8538
						--	--	--	--		632	
46	30	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1446	902007,64	1328,64	130430	192	94679	32435	175894
						245916,00	573,21	35559	83		13029	
			КРЫШКА К-1,2									
47	31	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,234	29294,54	1047,21	6855	245	861	5277	13102
						24570,00	486,36	5749	114		971	
48	32	С121-070602-0106	Крышка люка	м2	8,4	5129,00	--	43084	--	43084	--	46530
						--	--	--	--		3447	
49	33	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00216	497904,00	--	1075	--	1075	--	1162
						--	--	--	--		86	
50	34	Е11-100107-0608 1110-0107-0609	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	8,4	3472,27	13,56	29167	114	20750	7517	39619
						988,42	5,87	8303	49		2935	
51	35	Е11-130301-0503 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,06264	290,19	2,44	18	--	16	2	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						34,44	0,27	2	--		2	
52	36	Е11-130301-1419 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0,06264	672,36	6,89	42	--	38	3	49
						67,56	1,08	4	--		4	
53	37	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке./ПМ1. Устройство	м3	3,3	36023,83	4813,36	118879	15884	69780	33173	164216
						10065,00	981,77	33215	3240		12164	
54	38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,203	20223,20	1379,72	4105	280	58	3499	8213
						18555,48	386,00	3767	78		608	
55	39	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	228894,00	--	11674	--	11674	--	12607
						--	--	--	--		934	
56	40	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	221796,00	--	33713	--	33713	--	36410
						--	--	--	--		2697	
57	41	Е11-161201-0102 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5481,74	--	10963	--	5101	5745	18045
						2931,12	--	5862	--		1337	
58	42	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1518	728127,64	1328,64	110530	202	99393	10030	130205
						72036,00	573,21	10935	87		9645	
			ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД									
59	43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00898	764602,52	7187,72	6866	65	6243	674	8143
						62171,20	1391,53	558	12		603	
60	44	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,04	24247,82	1168,75	970	47	701	212	1276
						5541,90	270,43	222	11		95	
			ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
61	45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00898	764602,52	7187,72	6866	65	6243	674	8143
						62171,20	1391,53	558	12		603	
62	46	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	24247,82	1168,75	1212	58	877	264	1595
						5541,90	270,43	277	14		118	
			ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
63	47	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки./ОБОЙМА. Устройство	м3	2,3	25558,89	4148,13	58785	9541	37599	12345	76820
						5063,00	835,03	11645	1921		5690	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7267212	2677006	1643792	3783024	11934254
								2946411	876215	--	884022	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2566
			Сметная заработная плата	Тенге					3822626			
			РАЗДЕЛ 7.ИЗОЛЯЦИЯ									
64	48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,16	654,14	29,75	64864	2950	27213	33958	106728
						349,95	14,36	34701	1424		7906	
65	49	Е11-410102-0101 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	99,16	2133,84	62,44	211591	6192	115633	72169	306461
						905,27	16,00	89766	1587		22701	
66	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,16	654,14	29,75	64864	2950	27213	33958	106728
						349,95	14,36	34701	1424		7906	
67	51	Е11-060101-0101	Надбетонка по уклону. Устройство	м3	5,8	20020,48	1111,53	116119	6447	102257	8040	134092
						1278,45	244,94	7415	1421		9933	
68	52	Е11-410103-0102 1141-0103-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция "Хамаст" в три слоя	м2	84,06	568,69	28,51	47804	2396	6056	31088	85203
						468,14	--	39352	--		6311	
69	53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./по уклону 20...60мм. Устройство	м2 стяжки	84,06	712,67	29,75	59907	2501	27989	28787	95789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						349,95	14,36	29417	1207		7095	
70	54	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84,06	740,03	40,47	62207	3402	55896	4235	71738
						34,60	19,00	2909	1597		5296	
71	55	Е11-410102-0201 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная в один слой	м2	84,06	1966,12	51,93	165272	4365	90435	55883	238848
						838,35	3,17	70472	266		17692	
72	56	С121-110207-0101	Утеплитель пеностекло "FOAMGLAS"	м2	94,9878	8212,00	--	780040	--	780040	--	842443
						--	--	--	--		62403	
73	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,06	712,67	29,75	59907	2501	27989	28787	95789
						349,95	14,36	29417	1207		7095	
74	58	Е11-410102-0204	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция в один слой	м2	24	2561,77	85,29	61482	2047	25820	26616	95146
						1400,63	3,17	33615	76		7048	
75	59	С121-110207-0101	Утеплитель пеностекло "FOAMGLAS"	м2	27,12	8212,00	--	222709	--	222709	--	240526
						--	--	--	--		17817	
76	60	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	2139,49	35,26	51348	846	15616	28228	85941
						1453,60	16,59	34886	398		6366	
77	61	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	250	175,49	2,47	43872	619	23204	18521	67384
						80,20	1,22	20049	304		4991	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2011986	37215	1548070	370270	2572816
								426699	10912	--	190560	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
			Сметная заработная плата	Тенге					437611			
			РАЗДЕЛ 8.СЕТИ ВЛ-0,4кВ (локальная смета 4-1)									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
78	1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	102,3	217,24	206,92	22224	21168	--	6684	31221
						10,32	80,43	1056	8228		2313	
79	2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,2	35,20	35,20	2189	2189	--	583	2994
						--	13,02	--	810		222	
80	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,2	161,77	76,23	10062	4742	--	5419	16719
						85,54	35,46	5320	2206		1238	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
81	4	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	502	486,50	405,44	244222	203530	--	88474	359311
						81,06	163,72	40692	82188		26616	
82	5	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	134	143,21	116,19	19190	15569	--	7134	28429
						27,02	46,92	3621	6287		2106	
83	6	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,119	149452,92	--	17785	--	201	13364	33640
						147763,00	--	17584	--		2492	
84	7	С123-010510-0402 2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	119	286,00	--	34034	--	34034	--	36757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		2723	
85	8	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	507	352,61	157,81	178775	80012	23418	72214	271068
						148,61	49,21	75345	24952		20079	
86	9	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм.	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	470,32	33,67	35274	2525	4278	21084	60866
						379,61	10,83	28471	812		4509	
87	10	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	57	59,00	--	3363	--	3363	--	3632
						--	--	--	--		269	
88	11	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	18	91,00	--	1638	--	1638	--	1769
						--	--	--	--		131	
89	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	194	329,50	149,20	63923	28944	8770	25397	96466
						135,10	46,73	26209	9065		7146	
90	13	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,515	275433,00	--	141848	--	141848	--	153196
						--	--	--	--		11348	
91	14	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,064	345981,00	--	22143	--	22143	--	23914
						--	--	--	--		1771	
92	15	С123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,108	456592,00	--	49312	--	49312	--	53257
						--	--	--	--		3945	
93	16	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	1027801,00	--	16445	--	16445	--	17760
						--	--	--	--		1316	
94	17	С123-060201-3204 2306-0201-3204	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,058	395131,00	--	22918	--	22918	--	24751
						--	--	--	--		1833	
95	18	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553
						3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
96	19	Е11-330208-0202 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634
						16661,70	3279,07	16662	3279		4195	
97	20	51-080102-0404 5108-0102-0404 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559
						--	--	--	--	1039559	--	
98	21	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380,00	--	586380	--		--	586380
						--	--	--	--	586380	--	
99	22	С121-041201-9907 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	23722,00	--	37765	--	37765	--	40787
						--	--	--	--		3021	
100	23	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12925,55	970,35	12926	970	9148	2258	16398
						2808,00	328,10	2808	328		1215	
101	24	С123-070201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ -3, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15424,00	--	15424	--	15424	--	16658
						--	--	--	--		1234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	25	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	1536,65 1351,00	81,25 32,81	30733 27020	1625 656	2088	19927 4053	54713
103	26	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10мм2 4ПКНТпб-1	шт	20	10928,57 --	-- --	218571 --	-- --	218571	-- 17486	236057
104	27	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее сигнальной ленты	км кабеля	0,517	28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	14722 4658	10065 2289	--	4238 1517	20477
105	28	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛЭС 0,3/150	м	517	36,11 --	-- --	18669 --	-- --	18669	-- 1494	20162
106	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	586,69 183,26	24,29 7,22	52803 16493	2186 650	34124	12343 5212	70357
107	30	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,113	247135,00 --	-- --	27926 --	-- --	27926	-- 2234	30160
108	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3220,69 916,30	165,82 45,93	57972 16493	2985 827	38494	12471 5635	76078
109	32	С121-050301-3002 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	228012,00 --	-- --	32378 --	-- --	32378	-- 2590	34968
110	33	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	4083,25 2702,00	1381,25 557,77	4083 2702	1381 558	--	2347 514	6945
111	34	ПРАЙС ЛИСТ	КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА МОЩ.12кВАрККУ-0,4-12кВАр(4х3)	шт	1	176964,46 --	-- --	176964 --	-- --	 176964	-- --	176964
111.1			*Отпускная цена -*			*174866,07*				*174866,07*		
111.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2098,39*				*2098,39*		
			СВЕТИЛЬНИК НА ОГРАЖДЕНИИ(ЭСН-6)15шт									
112	35	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	15	5010,92 2407,98	2585,79 1094,31	75164 36120	38787 16415	257	42027 9375	126567
113	36	С123-070101-0254	Светильники подвесные, тип НСП21-200-032 ГОСТ 17677-82	шт.	15	9954,00 --	-- --	149310 --	-- --	149310	-- 11945	161255
114	37	С123-070104-0406	Лампы энергосберигающая 55Вт	шт.	15	1324,00 --	-- --	19860 --	-- --	19860	-- 1589	21449
115	38	С121-060801-0303	Стоимость кронштейна трубчатого	т	0,129	523379,00 --	-- --	67516 --	-- --	67516	-- 5401	72917
116	39	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02355	497904,00 --	-- --	11726 --	-- --	11726	-- 938	12664
117	40	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	329,50 135,10	149,20 46,73	24712 10133	11190 3504	3389	9819 2762	37293
118	41	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	180030,00 --	-- --	13502 --	-- --	13502	-- 1080	14582
119	42	С123-070202-1401	Патрубок вводный У477	шт.	15	42,00 --	-- --	630 --	-- --	630	-- 50	680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	43	С123-070202-0105	Коробки ответвительные К654	шт.	15	1081,00	--	16215	--	16215	--	17512
						--	--	--	--		1297	
121	44	С123-061703-0106	Муфта ТР5	шт.	30	519,00	--	15570	--	15570	--	16816
						--	--	--	--		1246	
			ОПОРА ВЫСОТОЙ 9м									
122	45	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	9277,95	6224,69	46390	31123	--	23199	75155
						3053,26	2746,39	15266	13732		5567	
123	46	Е11-330303-0210 1133-0303-0210 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 1, глубина бурения 3 м	опора	5	2628,13	1993,16	13141	9966	--	6554	21271
						634,97	1003,60	3175	5018		1576	
124	47	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ОПОРА ГРАНЕННАЯ КОНИЧЕСКАЯ ВЫСОТОЙ 9м ОГКф-9,0	шт	5	62657,14	--	313286	--	313286	--	338349
						--	--	--	--		25063	
125	48	ПРАЙС	ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-0,159-2	шт	5	23678,57	--	118393	--	118393	--	127864
						--	--	--	--		9471	
126	49	С123-070103-1039 2307-0103-1039	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 155Вт MAGISTRAL LED 150(SW)4000K	шт.	5	77757,00	--	388785	--	388785	--	419888
						--	--	--	--		31103	
127	50	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	329,50	149,20	16475	7460	2260	6546	24862
						135,10	46,73	6755	2336		1842	
128	51	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	61760,00	--	3088	--	3088	--	3335
						--	--	--	--		247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4554108	492336	1898760	403573	5210059
								360111	187534	1802903	252383	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1802903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
			Сметная заработная плата	Тенге					547645			
			РАЗДЕЛ 9.СЕТИ ВЛ-10кВ									
129	52	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SE20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2907,00	--	2907	--	2907	--	3140
						--	--	--	--		233	
130	53	Е11-330204-0103 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,099	120733,22	24262,41	11953	2402	5292	4203	17448
						43023,91	10048,58	4259	995		1292	
131	54	С123-061201-0802 2306-1201-0802	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ 31946-2012	км	0,099	368444,00	--	36476	--	36476	--	39394
						--	--	--	--		2918	
132	55	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1336,33	117,07	2673	234	606	1357	4352
						916,30	26,25	1833	52		322	
133	56	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	258,78	17,79	10351	712	1261	6164	17836
						209,44	4,59	8378	184		1321	
134	57	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	228894,00	--	11902	--	11902	--	12855
						--	--	--	--		952	
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП									
135	58	Е11-330206-0104 1133-0206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1769,77	192,43	1770	192	--	1338	3356
						1577,34	94,57	1577	95		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	59	ПРАЙС	ТРАВЕРСА ТМ2	шт	1	5646,43	--	5646	--	5646	--	6098
						--	--	--	--		452	
137	60	С124-040102-0224	Штырь Ш-20-2-К-30	шт.	3	1829,00	--	5487	--	5487	--	5926
						--	--	--	--		439	
138	61	ПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗП1	м	0,6	769,55	--	462	--	462	--	499
						--	--	--	--		37	
139	62	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1829,00	--	5487	--	5487	--	5926
						--	--	--	--		439	
140	63	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
						--	--	--	--		11	
141	64	С121-050309-0301	Крепление провода	т	0,000464	308407,00	--	143	--	143	--	155
						--	--	--	--		11	
142	65	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
						--	--	--	--		161	
			ОПОРА АНКЕРНАЯ А10-1,2с									
143	66	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
						7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
144	67	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48429,00	--	96858	--	96858	--	104607
						--	--	--	--		7749	
145	68	ПРАЙС	ТРАВЕРСА ТМ73	шт	1	10796,52	--	10797	--	10797	--	11660
						--	--	--	--		864	
146	69	ПРАЙС	ТРАВЕРСА ТМS60а	шт	1	2713,93	--	2714	--	2714	--	2931
						--	--	--	--		217	
147	70	ПРАЙС	НАКЛАДКА ОГ52	шт	1	1106,52	--	1107	--	1107	--	1195
						--	--	--	--		89	
148	71	ПРАЙС	ХОМУТ Х1	шт	2	815,09	--	1630	--	1630	--	1761
						--	--	--	--		130	
149	72	ПРАЙС	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
						--	--	--	--		364	
150	73	ПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗП21	м	2	1115,63	--	2231	--	2231	--	2410
						--	--	--	--		179	
151	74	С121-130205-0501	Гайка М20	шт.	1	118,00	--	118	--	118	--	127
						--	--	--	--		9	
152	75	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
						--	--	--	--		346	
153	76	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
						--	--	--	--		158	
154	77	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777,00	--	10777	--	10777	--	11639
						--	--	--	--		862	
155	78	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,3333333	18499,00	--	6166	--	6166	--	6660
						--	--	--	--		493	
156	79	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
						--	--	--	--		312	
157	80	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
						--	--	--	--		6997	
158	81	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	27547,00	--	165282	--	165282	--	178505
						--	--	--	--		13223	
159	82	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
						--	--	--	--		686	
160	83	С124-040207-1935	Устройство защиты SDI27	шт.	3	14277,00	--	42831	--	42831	--	46257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		3426	
			КОНЦЕВАЯ ОПОРА С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1,2с									
161	84	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
						7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
162	85	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48429,00	--	96858	--	96858	--	104607
						--	--	--	--		7749	
163	86	ПРАЙС	ТРАВЕРСА ТМ73	шт	1	10796,52	--	10797	--	10797	--	11660
						--	--	--	--		864	
164	87	ПРАЙС	ТРАВЕРСА TMS60a	шт	1	2713,93	--	2714	--	2714	--	2931
						--	--	--	--		217	
165	88	ПРАЙС	НАКЛАДКА ОГ52	шт	1	1106,52	--	1107	--	1107	--	1195
						--	--	--	--		89	
166	89	ПРАЙС	ХОМУТ Х1	шт	2	815,09	--	1630	--	1630	--	1761
						--	--	--	--		130	
167	90	ПРАЙС	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
						--	--	--	--		364	
168	91	ПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗП21	м	2	1115,63	--	2231	--	2231	--	2410
						--	--	--	--		179	
169	92	С121-130205-0501	Гайка М20	шт.	1	118,00	--	118	--	118	--	127
						--	--	--	--		9	
170	93	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
						--	--	--	--		346	
171	94	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
						--	--	--	--		158	
172	95	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
						--	--	--	--		3449	
173	96	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,8333333	18499,00	--	15416	--	15416	--	16649
						--	--	--	--		1233	
174	97	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
						--	--	--	--		156	
175	98	С124-040109-1308 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
						--	--	--	--		3498	
176	99	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	27547,00	--	82641	--	82641	--	89252
						--	--	--	--		6611	
177	100	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
						--	--	--	--		686	
178	101	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14918,02	4182,58	14918	4183	124	9873	26775
						10610,60	1731,21	10611	1731		1983	
179	102	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
180	103	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН КМ1	шт	1	1766,79	--	1767	--	1767	--	1908
						--	--	--	--		141	
181	104	С121-130205-0501	Гайка,шайба М12	шт.	11	118,00	--	1298	--	1298	--	1402
						--	--	--	--		104	
182	105	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
						--	--	--	--		275	
183	106	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН РА1	шт	1	7968,75	--	7969	--	7969	--	8606
						--	--	--	--		638	
184	107	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН РА2	шт	1	1387,93	--	1388	--	1388	--	1499
						--	--	--	--		111	
185	108	ПРАЙС	ВАЛ ПРИВОДА РА3	шт	3	6283,93	--	18852	--	18852	--	20360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1508	
186	109	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН РА5	шт	1	1029,11	--	1029	--	1029	--	1111
						--	--	--	--		82	
187	110	ПРАЙС	ХОМУТ Х7	шт	3	769,55	--	2309	--	2309	--	2493
						--	--	--	--		185	
188	111	ПРАЙС	ХОМУТ Х8	шт	1	774,11	--	774	--	774	--	836
						--	--	--	--		62	
189	112	ПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗП21	м	4,5	1115,63	--	5020	--	5020	--	5422
						--	--	--	--		402	
			УСТАНОВКА ОПН									
190	113	ПРАЙС	ТРАВЕРСА ТМ96И	шт	1	5181,96	--	5182	--	5182	--	5597
						--	--	--	--		415	
191	114	ПРАЙС	ШИНА Ш№2	шт	3	2331,43	--	6994	--	6994	--	7554
						--	--	--	--		560	
192	115	ПРАЙС	ХОМУТ Х62И	шт	1	1065,54	--	1066	--	1066	--	1151
						--	--	--	--		85	
193	116	ПРАЙС	УПОР50	шт	1	1156,61	--	1157	--	1157	--	1249
						--	--	--	--		93	
194	117	С124-040207-4315 2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
						--	--	--	--		8917	
195	118	С124-040207-1822 2404-0207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	4701,00	--	28206	--	28206	--	30462
						--	--	--	--		2256	
196	119	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	20	501,00	--	10020	--	10020	--	10822
						--	--	--	--		802	
197	120	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
						--	--	--	--		74	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1213887	22188	1061150	39993	1347003
								40722	10314	89830	93122	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					51036			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29817180
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1892733		
			ИТОГО:	Тенге				27924447				
			Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге		2,2%	614338	28538784,8				
			Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге		1,12%	319634	28858419,2				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	577168	29435587,61				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				28195488,55				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3383458,63				
			Итого с НДС	Тенге				31 578 947				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Амангельдиев С.Н

Авторский надзор
ТОО "Иртыш-ПВ"

Байоразов А.Р.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дерпибеков Ж.К.