КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в р. Есентай и каналам М-2 в Турксибском районе г.Алматы"**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2019 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-ован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34 с/к	23.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	62 444 727,76	19 774 327,68							2 372 919,32	22 147 247,00

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Управление зеленой экономики города Алматы"

И.о.заместитель руководителя _____ Ахметкалиев Д.М.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ Булекбаев В.Е.

ТОО «Инженерное бюро "NURTAU»

Эксперт по тех.надзору _____ Жиенали С.Ж.

ТОО «City Road Centre»

Эксперт по авт. надзору _____ Манабаев Д.Ж.

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в р. Есентай и каналам М-2 в Турксибском районе г.Алматы"
Объект: .ул. Земнухова
Договор подряда (контракт) № 34 с/к от 23.11.2018 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ № 4

выполненных работ за апрель 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
22	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	229,392	116,12	111,90	26636	25669	--	5963	35207
					4,22	31,89	967	7314		2608	
23	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	483,66	165,03	--	79818	--	--	57469	148270
					165,03	--	79818	--		10983	
24	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,366	1567,21	1321,93	75800	63936	102	34138	118733
					243,18	410,36	11762	19848		8795	
25	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	59,00652	1253,00	--	73935	--	73935	--	79850
					--	--	--	--		5915	
26	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	81,243	18429,81	7512,03	1497293	610300	376386	888469	2576623
					6284,93	3840,94	510607	312049		190861	
27	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	81,243	59199,00	--	4809504	--	4809504	--	5194265
					--	--	--	--		384760	
28	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	95,67	19686,40	1388,20	1883398	132809	1544284	223732	2275700
					2156,42	413,45	206305	39554		168570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
29	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	420,336	143,27	135,97	60220	57152	--	11721	77696
					7,30	31,43	3068	13210		5755	
30	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	42,03	2173,91	--	91370	--	--	65786	169728
					2173,91	--	91370	--		12572	
		Устройство основания труб									
31	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	66,906	3481,95	--	232963	--	--	167733	432752
					3481,95	--	232963	--		32056	
32	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	150,12	1567,21	1321,93	235270	198448	315	105959	368527
					243,18	410,36	36507	61604		27298	
33	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	183,1464	1253,00	--	229482	--	229482	--	247841
					--	--	--	--		18359	
34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,687	1480,53	--	9900	--	--	7128	18391
					1480,53	--	9900	--		1362	
		Устройство тела трубы									
35	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	25,952	57316,02	25056,63	1487465	650270	195368	734610	2399842
					24731,33	8966,90	641827	232709		177766	
36	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	136	11153,00	--	1516808	--	1516808	--	1638153
					--	--	--	--		121345	
37	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	420,608	4367,52	173,92	1837014	73153	1221310	483081	2505703
					1289,92	77,38	542551	32546		185608	
		Устройство смотровых блоков									
39	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	11,1	25353,69	12470,07	281426	138418	15985	148376	464186
					11443,48	4469,82	127023	49615		34384	
40	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	30	19013,00	--	570390	--	570390	--	616021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.			--	--	--	--		45631	
			т конструкций	3,3	556902,79	3096,16	1837779	10217	1534173	204315	2205462
		Устройство входного и выходного оголовков			88905,81	824,10	293389	2720		163368	
42	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	13,104	14855,87	4637,32	194671	60767	57278	82666	299524
					5847,49	1662,56	76626	21786		22187	
43	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,104	44650,00	--	585094	--	585094	--	631901
		Устройство водоотвода с проезжей части			--	--	--	--		46807	
44	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	80	1886,98	40,88	150958	3270	43080	114772	286989
					1307,60	20,78	104608	1662		21258	
45	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,3	44650,00	--	58045	--	58045	--	62689
					--	--	--	--		4644	
46	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,04	3481,95	--	17549	--	--	12635	32599
					3481,95	--	17549	--		2415	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22 886 652**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2986839**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2024409**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**794617**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12831539**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3348553**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1695307**	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**22 886 652**
		Временные здания и сооружения	0,8%								183 093
		Итого с временными									**23 069 745**
		Зимнее удорожание	1,35%								311 442
		ИТОГО									**23 381 187**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								467 624
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**23 848 811**
		в том числе на 2018 год - 13,9 %									3 314 985
		в том числе на 2019 год - 86,1 %									20 533 826
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 13,9 %, К=1									3 314 985
		НДС на 2018 год, - 12 %									397 798
		Итого в текущих ценах на 2018 год									3 712 783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 86,1 %, К=1,0498961									21 558 384
		НДС на 2019 год, - 12 %									2 587 006
		Итого в текущих ценах на 2019 год									24 145 390
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 984 804
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**27 858 173**
		Тендерная скидка	20,50%								5 710 925
		ИТОГО СО СКИДКОЙ									**22 147 247**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист отдела благоустройства _____ Сергеев А.В.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор ТОО «Инженерное бюро "NURTAU» _____ Турсынбаев З.Д.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро "NURTAU» _____ Жиенали С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Манабаев Д.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____ Уажанов А.Б