Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163/7 2022-04-19
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №7

О приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)										
1	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**9318,870912**		**256,61**	**243,00**	**2391345**	**2264486**	**--**	**496010**	**3120327**
							13,61	**60,31**	**126859**	**562044**		**232972**	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**288,298413**		**2018,02**	**--**	**581791**	**--**	**--**	**418889**	**1080735**
							2018,02	**--**	**581791**	**--**		**80054**	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,85**		**799,16**	**--**	**4675**	**--**	**--**	**3366**	**8684**
							799,16	**--**	**4675**	**--**		**643**	
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8397,41175**		**33,08**	**33,08**	**277811**	**277811**	**--**	**79466**	**385860**
							--	**13,14**	**--**	**110370**		**28582**	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8397,41175**		**161,77**	**76,23**	**1358416**	**640135**	**--**	**731581**	**2257196**
							85,54	**35,46**	**718281**	**297804**		**167200**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4614038**	~~**3182432**~~	**--**	**1729312**	**6852802**
									1431606	**970218**	**--**	**509451**	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2089**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2401824**			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	359018,56	106789,12	359	107	3	278	688
						249484,00	30919,81	249	31		51	
7	8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	7,304	315745,39	84325,67	2306204	615915	8952	1838950	4476767
						230194,00	24122,15	1681337	176188		331612	
8	11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	1646,00	--	1662	--	1662	--	1795
						--	--	--	--		133	
9	12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7377,04	558,00	--	4116388	--	4116388	--	4445699
						--	--	--	--		329311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6424614	616021	4127005	1839228	8924949
								1681586	176219	--	661107	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1461
			Сметная заработная плата	Тенге					1857806			
			РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-5)									
10	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	225,04	205,29	194,40	46199	43748	--	9582	60244
						10,89	48,25	2451	10858		4462	
11	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,96	2018,02	--	14045	--	--	10113	26091
						2018,02	--	14045	--		1933	
12	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	187,2	35,20	35,20	6589	6589	--	1754	9011
						--	13,02	--	2437		667	
13	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	187,2	161,77	76,23	30283	14270	--	16309	50319
						85,54	35,46	16012	6639		3727	
14	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	77,2	205,29	194,40	15848	15008	--	3287	20667
						10,89	48,25	841	3725		1531	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				112964	79615	--	41045	166332
								33349	23659	--	12320	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					57008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4.ДНИЩЕ,СТЕНЫ									
15	6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	15097,96	1111,53	39255	2890	33041	3604	46288
						1278,45	244,94	3324	637		3429	
16	7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	47,24	30571,00	3172,11	1444174	149851	891763	414468	2007333
						8521,59	1119,80	402560	52899		148691	
17	8	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21856	264576,00	--	57826	--	57826	--	62452
						--	--	--	--		4626	
18	9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13668	247045,00	--	33766	--	33766	--	36467
						--	--	--	--		2701	
19	10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1022	308407,00	--	339926	--	339926	--	367120
						--	--	--	--		27194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1914947	152741	1356322	418072	2519660
								405884	53536	--	186641	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
			Сметная заработная плата	Тенге					459420			
			РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПОКРЫТИЯ									
20	11	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,7	45675,66	1851,06	169000	6849	95600	61998	249477
						17986,80	426,55	66551	1578		18480	
21	12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37068	247045,00	--	91575	--	91575	--	98901
						--	--	--	--		7326	
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ1									
22	13	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1640520,90	3575,42	6562	14	4755	1782	9011
						448362,00	1549,79	1793	6		667	
23	14	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3109,05	44,92	6218	90	5172	964	7757
						477,79	14,19	956	28		575	
24	15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01848	764602,52	7187,72	14130	133	12848	1386	16757
						62171,20	1391,53	1149	26		1241	
25	16	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000681	581489,00	--	396	--	396	--	428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		32	
26	17	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Обетонирование трубы. Устройство	м3	0,4	21768,88	4148,13	8708	1659	5024	2147	11723
						5063,00	835,03	2025	334		868	
			ГОРЛОВИНА Г-1									
27	18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,24	13912,41	7466,69	3339	1792	103	2464	6267
						6018,26	2680,79	1444	643		464	
28	19	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4026,00	--	16104	--	16104	--	17392
						--	--	--	--		1288	
29	20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
						--	--	--	--		394	
30	21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	1825,60	192,43	3651	385	245	3178	7375
						1510,43	94,57	3021	189		546	
31	22	С123-030101-0303 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
						--	--	--	--		3223	
32	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	902007,64	1328,64	25256	37	18333	6281	34060
						245916,00	573,21	6886	16		2523	
			КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ Кр-1									
33	24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	29294,54	1047,21	1172	42	147	902	2240
						24570,00	486,36	983	19		166	
34	25	С121-070602-0106 2107-0602-0106	Крышка люка	м2	1,5	5129,00	--	7694	--	7694	--	8309
						--	--	--	--		615	
35	26	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	1,5	3472,27	13,56	5208	20	3705	1342	7075
						988,42	5,87	1483	9		524	
36	27	С121-130805-0203 2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок	м3	0,004	7133,00	--	29	--	29	--	31
						--	--	--	--		2	
37	28	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3495,00	--	6990	--	6990	--	7549
						--	--	--	--		559	
			САЛЬНИК,ЛЕСТНИЦА									
38	29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0188	1037550,09	513822,74	19506	9660	352	12223	34267
						505010,50	151716,34	9494	2852		2538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	30	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1225,00	--	1225	--	1225	--	1323
						--	--	--	--		98	
			ЛЕСТНИЦА Л-1									
40	31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,21142	76472,56	26763,56	16168	5658	2512	6759	24761
						37830,10	8505,60	7998	1798		1834	
41	32	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,21142	614971,00	--	130017	--	130017	--	140419
						--	--	--	--		10401	
42	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,86266	79,61	1,72	387	8	250	90	515
						26,45	0,27	129	1		38	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ									
43	34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,48	693,16	29,75	20434	877	9241	10096	32972
						349,95	14,36	10316	423		2442	
44	35	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	29,48	1022,33	11,00	30138	324	17077	11993	45502
						432,04	5,40	12737	159		3371	
45	36	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	29,48	411,03	0,82	12117	24	583	10485	24411
						390,44	0,41	11510	12		1808	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ									
46	37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,2	875,56	19,75	85104	1920	55757	25751	119724
						282,17	2,70	27427	263		8868	
47	38	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,2	532,72	5,55	51781	540	8947	34055	92702
						435,12	2,83	42294	275		6867	
48	39	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	97,2	1022,33	11,00	99371	1069	56308	39543	150027
						432,04	5,40	41994	525		11113	
49	40	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	97,2	411,03	0,82	39953	80	1922	34571	80485
						390,44	0,41	37951	39		5962	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	41	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,12	1580,42	85,29	36539	1972	18726	15159	55834
						685,15	12,38	15841	286		4136	
51	42	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	175,49	2,47	8774	124	4640	3704	13477
						80,20	1,22	4010	61		998	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				962756	33278	621487	286873	1349598
								307991	9545	--	99967	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
			Сметная заработная плата	Тенге					317536			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								19813342
			ИТОГО:	Тенге				19813342,0				
			Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге		2,2%	435894	20249235,5				
			Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге		1,12%	226791	20476027,0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	409521	20885547,50				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				18796992,75				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2255639,13				
			Итого с НДС	Тенге				21 052 632				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ Хмягельдиев С.Д

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "JT Invest company"

_____ Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кылуэнерго ремонт"

_____ Дербисбеков Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш-ПВ"

_____ Байоразов М.Р.