Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163/7 2022-04-19
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №8

О приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 2-1)													
1	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	35412,70435		256,61	243,00	9087365	8605287	--	1884893	11857575
							13,61	60,31	482078	2135829		885318	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1095,462741		2018,02	--	2210661	--	--	1591676	4106525
							2018,02	--	2210661	--		304187	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,224		799,16	--	17760	--	--	12788	32992
							799,16	--	17760	--		2444	
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31901,55192		33,08	33,08	1055398	1055398	--	301890	1465871
							--	13,14	--	419292		108583	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31901,55192		161,77	76,23	5160586	2431855	--	2779257	8575031
							85,54	35,46	2728731	1131349		635188	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					17531771	12092541	--	6570504	26037994
									5439230	3686469	--	1935720	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7938
			Сметная заработная плата	Тенге						9125700			
РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,72	315745,39	84325,67	543082	145040	2108	433050	1054222
						230194,00	24122,15	395934	41490		78091	
7	9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	26	297831,15	74581,99	7743610	1939132	20050	6276781	15142022
						222478,00	21375,19	5784428	555755		1121631	
8	12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1737,2	558,00	--	969358	--	969358	--	1046906
						--	--	--	--		77549	
9	13	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26260	134,00	--	3518840	--	3518840	--	3800347
						--	--	--	--		281507	
10	14	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2723,94	137,45	10896	550	1337	9186	21689
						2252,24	67,55	9009	270		1607	
11	15	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	2086,99	82,47	41740	1649	6547	34011	81811
						1677,20	40,53	33544	811		6060	
12	16	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	40	1254,81	27,49	50193	1100	6923	42283	99873
						1054,24	13,51	42170	540		7398	
13	17	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	43232,00	--	172928	--	172928	--	186762
						--	--	--	--		13834	
14	18	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	20	26234,00	--	524680	--	524680	--	566654
						--	--	--	--		41974	
15	19	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	40	11417,00	--	456680	--	456680	--	493214
						--	--	--	--		36534	
16	20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3725	1037550,09	513822,74	386487	191399	6972	242184	678966
						505010,50	151716,34	188116	56514		50294	
17	21	С123-020101-0751 2302-0101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 168,3х7,1-114,3х6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	10939,00	--	175024	--	175024	--	189026
						--	--	--	--		14002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	22	С123-020101-0622 2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114,3х6,3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	3385,00 --	-- --	40620 --	-- --	40620	-- 3250	43870
19	23	С123-020101-0619 2302-0101-0619 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 60,3х4,0-60,3х3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	2770,00 --	-- --	41550 --	-- --	41550	-- 3324	44874
20	24	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114х6,3-60,3х4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	3038,00 --	-- --	33418 --	-- --	33418	-- 2673	36091
21	25	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114,3х6,3-60,3х4,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1394,00 --	-- --	8364 --	-- --	8364	-- 669	9033
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14717469 6453201	2278870 655381	5985399 --	7037495 1740397	23495360
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5551
			Сметная заработная плата	Тенге					7108581			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49533354
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО:	Тенге				49533354				
			Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге		2,2%	1089734	50623088				
			Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге		1,12%	566979	51190066				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	1023801	52213868				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				46992481				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5639098				
			Итого с НДС	Тенге				52 631 579				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Аксиналиев С.Н

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "«IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш-ПВ"

Байоразов М.Р.