КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в р. Есентай и каналам М-2 в Турксибском районе г.Алматы"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2019 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-ован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34 с/к	23.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	40 297 480,76	32 061 670,54							3 847 400,46	35 909 071,00

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Мусаев Б.А.

ТОО «Инженерное бюро "NURTAU»

Эксперт по тех.надзору _____ Жиенали С.Ж.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ Булекбаев В.Е.

ТОО «City Road Centre»

Эксперт по авт. надзору _____ Манабаев Д.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Управление зеленой экономики города Алматы,г.Алматы, пл.Республики 4 ,д.15,каб.439, тел.272-54-94** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240003614**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141, тел.: +7 (727)252-41-22, 232-97-84** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**910640000157**

Договор (контракт) Договор №34 с/к от 23.11.18г(123 715 807.95т.-Тур/рРеконстр.арыки и ливн/канализ

Номер документа	Дата составления
00000000002	**28.02.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2018г. - Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Турксибском районе города Алматы			Услуга	1	35 909 071,00	35 909 071,00
				Итого	1	x	35 909 071,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.бухгалтер / Аукерова / Аукерова Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2019

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в р. Есентай и
Объект: .ул. Земнухова
Договор подряда (контракт) № 34 с/к от 23.11.2018 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ № 2

выполненых работ за февраль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул. Земнухова									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1167,6	188,62	179,39	220235	209455	37	38122	279025
					9,20	21,03	10743	24555		20669	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	280,224	77,00	--	21577	--		--	23303
					--	--	--	--		1726	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	280,224	638,00	--	178783	--		--	193086
					--	--	--	--		14303	
4	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	233,52	495,21	308,32	115642	71999	--	70990	201562
					186,89	94,59	43643	22089		14930	
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	420,336	77,00	--	32366	--		--	34955
					--	--	--	--		2589	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	420,336	638,00	--	268174	--		--	289628
					--	--	--	--		21454	
7	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	176,4	1295,29	--	228489	--	--	246768	513278
					1295,29	--	228489	--		38021	
8	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	22,932	491,00	--	11260	--		--	12160
					--	--	--	--		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2767485				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1877081			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					678085			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9844311		
		- Перевозка грузов	Тенге				557106				
		- Накладные расходы	Тенге							3077001	
		- Сметная прибыль	Тенге							1449839	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**19 572 821**
		Временные здания и сооружения	0,8%								156 583
		Итого с временными									**19 729 404**
		Зимнее удорожание	1,35%								266 347
		ИТОГО									**19 995 751**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								399 915
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**20 395 666**
		в том числе на 2018 год - 13,9 %									2 834 998
		в том числе на 2019 год - 86,1 %									17 560 668
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 13,9 %, К=1									2 834 998
		НДС на 2018 год, - 12 %									340 200
		Итого в текущих ценах на 2018 год									3 175 197
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 86,1 %, К=1,0498961									18 436 877
		НДС на 2019 год, - 12 %									2 212 425
		Итого в текущих ценах на 2019 год									20 649 302
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 552 625
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**23 824 499**
		Тендерная скидка	20,50%								4 884 022
		ИТОГО СО СКИДКОЙ									**18 940 477**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист отдела благоустройства _____ Сергеев А.В.

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор ТОО «Инженерное бюро "NURTAU» _____ Турсынбаев З.Д.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро "NURTAU» _____ Жиснали С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Манабаев Д.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Б.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____ Уажанов А.Б

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в р. Есентай и каналам М-2 в Турксибском районе г.Алматы"
Объект: ул.Спасская от ул. Земнухова до ул.Бекмаханова
Договор подряда (контракт) № 34 с/к от 23.11.2018 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ № 3
выполненых работ за февраль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Спасская от ул. Земнухова до ул.Бекмаханова									
		Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
		Устройство основания труб									
1	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	24,92	3481,95	--	86770	--	--	62474	161184
					3481,95	--	86770	--		11940	
2	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,4	1567,21	1321,93	91525	77201	122	41221	143365
					243,18	410,36	14202	23965		10620	
3	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,248	1253,00	--	89274	--	89274	--	96416
					--	--	--	--		7142	
4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,49	1480,53	--	3687	--	--	2654	6848
					1480,53	--	3687	--		507	
		Устройство тела трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	47,91	57316,02	25056,63	2746011	1200463	360670	1356165	4430349
					24731,33	8966,90	1184878	429604		328174	
6	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	252	11153,00	--	2810556	--	2810556	--	3035400
					--	--	--	--		224844	
7	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	776,4	4367,52	173,92	3390943	135033	2254416	891719	4625275
					1289,92	77,38	1001494	60076		342613	
		Устройство смотровых блоков									
8	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	12,48	25353,69	12470,07	316414	155626	17973	166822	521895
					11443,48	4469,82	142815	55783		38659	
9	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	48	19013,00	--	912624	--	912624	--	985634
					--	--	--	--		73010	
10	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	5,28	556902,79	3096,16	2940447	16348	2454676	326904	3528739
					88905,81	824,10	469423	4351		261388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13388250	1584670	8900311	2847959	17535105
							2903268	573780	--	1298897	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17 535 105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2903268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1584670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					573780			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8900311		
		- Накладные расходы	Тенге							2847959	
		- Сметная прибыль	Тенге							1298897	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**17 535 105**
		Временные здания и сооружения	0,8%								140 281
		Итого с временными									**17 675 386**
		Зимнее удорожание	1,35%								238 618
		ИТОГО									**17 914 004**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								358 280
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**18 272 284**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2018 год - 13,9 %									2 539 847
		в том числе на 2019 год - 86,1 %									15 732 436
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 13,9 %, К=1									2 539 847
		НДС на 2018 год, - 12 %									304 782
		Итого в текущих ценах на 2018 год									2 844 629
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 86,1 %, К=1,0498961									16 517 423
		НДС на 2019 год, - 12 %									1 982 091
		Итого в текущих ценах на 2019 год									18 499 514
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 286 872
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**21 344 143**
		Тендерная скидка	20,50%								4 375 549
		ИТОГО СО СКИДКОЙ									**16 968 594**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист отдела благоустройства _____ Сергеев А.В.

№2 Форма АКТІ үшін
Для Акта формы
«____» _____ 20__

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор ТОО «Инженерное бюро "NURTAU» _____ Турсынбаев З.Д.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро "NURTAU» _____ Жиенали С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Манабаев Д.Ж.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы City Road Centre Город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____ Уажанов А.Б

Казакстан Республикасы Алматы қаласы СУНКАР Город Алматы Республика Казахстан