Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом. Улица Сатпаева, участок №133, Бостандыкский район»

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Европа Коммерц Экология"

Договор: от 04.06.2018 г. (доп.соглашение от 01 августа 2018г.)

АКТ

о приемке выполненных работ за " Август " 2021 г.

№	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъяв	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ.объем	Стоим-ть, тенге	%	Стоим-то, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 1		4020												
	Разработка грунта, котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, с перемещением грунта по территории объекта (по месту). Включая лабораторные заключения	$м^3$	3217,06	280	900 777		0,00	0,00	0	3217,06	900 777	100%	900 777		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 15 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	537,65	700	376 355		0,00	0,00	0	537,65	376 355	100%	376 355		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	265,29	900	238 761		0,00	0,00	0	265,29	238 761	100%	238 761		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	$м^3$	1 140,08	345	393 328		0,00	0,00	0	1 140,08	393 328	100%	393 328		
	Вывоз строительного мусора	$м^3$	1 394,83	1200	1 673 796		0,00	0,00	0	1 394,83	1 673 796	100%	1 673 796		
	Разработка грунта, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты Заказчика. Включая лабораторные заключения	$м^3$	1 140,08	1400	1 596 112		0,00	0,00	0	1 140,08	1 596 112	100%	1 596 112		
	Пятно 2		3830												
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	3 144,55	900	2 830 095		0,00	0,00	0	3 144,55	2 830 095	100%	2 830 095		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	$м^3$	711,88	345	245 599		0,00	0,00.	0	711,88	245 599	100%	245 599		
	Разработка грунта, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты Заказчика. Включая лабораторные заключения	$м^3$	711,88	1400	996 632		0,00	0,00	0	711,88	996 632	100%	996 632		
	Пятно 3		5560												
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	3 201,98	900	2 881 782		0,00	0,00	0	3 201,98	2 881 782	100%	2 881 782		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	$м^3$	1 169,03	345	403 315		0,00	0,00	0	1 169,03	403 315	100%	403 315		

	Разработка грунта, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты Заказчика. Включая лабораторные заключения	м³	1 169,03	1400	1 636 642		0,00	0,00	0	1 169,03	1 636 642	100%	1 636 642		
	Пятно 4														
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	м³	738,28	330	243 632		0,00	0,00	0	738,28	243 632	100%	243 632		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	м³	218,77	345	75 476		0,00	0,00	0	218,77	75 476	100%	75 476		
	Вывоз строительного мусора	м³	8 018,01	1200	9 621 612		0,00	0,00	0	8 018,01	9 621 612	100%	9 621 612		
	Разработка грунта, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты Заказчика. Включая лабораторные заключения	м³	218,77	1400	306 278		0,00	0,00	0	218,77	306 278	100%	306 278		
	Пятно 5														
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	м³	953,82	345	329 068		0,00	0,00	0	953,82	329 068	100%	329 068		
	Разработка грунта, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты Заказчика. Включая лабораторные заключения	м³	953,82	1400	1 335 348		0,00	0,00	0	953,82	1 335 348	100%	1 335 348		
	Пятно 6														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м³	547,44	900	492 696		0,00	0,00	0	547,44	492 696	100%	492 696		
	Пятно 7														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м³	1 014,45	900	913 005		0,00	0,00	0	1 014,45	913 005	100%	913 005		
	Пятно 10		14347												
	Демонтаж асфальтового покрытия, с вывозом за пределы территории	м³	184,66	2100	387 786		0,00	0,00	0	184,66	387 786	100%	387 786		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	м³	868,14	5500	4 774 748		0,00	0,00	0	868,14	4 774 748	100%	4 774 748		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты ЖК "Ремизовка", ЖК "Орион" и сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м³	8 902,87	1400	12 464 018		0,00	0,00	0	8 902,87	12 464 018	100%	12 464 018		
	Разработка грунта, котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, с перемещением грунта по территории объекта (по месту). Включая лабораторные заключения	м³	675,64	280	189 179		0,00	0,00	0	675,64	189 179	100%	189 179		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 15 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м³	947,89	700	663 523		0,00	0,00	0	947,89	663 523	100%	663 523		

	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м^3	2 428,78	900	2 185 902		0,00	0,00	0	2 428,78	2 185 902	100%	2 185 902		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	м^3	314,39	345	108 465		0,00	0,00	0	314,39	108 465	100%	108 465		
	Разработка грунта, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты Заказчика. Включая лабораторные заключения	м^3	2 765,38	1400	3 871 532		0,00	0,00	0	2 765,38	3 871 532	100%	3 871 532		
	Пятно 11														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м^3	4 719,21	900	4 247 289		0,00	0,00	0	4 719,21	4 247 289	100%	4 247 289		
	Пятно 12														
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	м^3	34,09	5500	187 495		0,00	0,00	0	34,09	187 495	100%	187 495		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м^3	4 211,85	900	3 790 665		0,00	0,00	0	4 211,85	3 790 665	100%	3 790 665		
	Пятно 13														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м^3	7 610,07	900	6 849 063		0,00	0,00	0	7 610,07	6 849 063	100%	6 849 063		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	м^3	1 218,41	5500	6 701 255		0,00	0,00	0	1 218,41	6 701 255	100%	6 701 255		
	Пятно 14														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключени	м^3	1 014,78	900	913 302		0,00	0,00	0	1 014,78	913 302	100%	913 302		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	м^3	1 033,14	345	356 433		0,00	0,00	0	1 033,14	356 433	100%	356 433		
	Пятно 25														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м^3	3 591,08	900	3 231 972		0,00	0,00	0	3 591,08	3 231 972	100%	3 231 972		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	м^3	456,64	5500	2 511 520		0,00	0,00	0	456,64	2 511 520	100%	2 511 520		
	Вывоз строительного мусора	м^3	1 333,00	1200	1 599 600		0,00	0,00	0	1 333,00	1 599 600	100%	1 599 600		
	Пятно 26														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м^3	1 788,43	900	1 609 587		0,00	0,00	0	1 788,43	1 609 587	100%	1 609 587		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	м^3	175,33	5500	964 315		0,00	0,00	0	175,33	964 315	100%	964 315		

	Демонтаж асфальтового покрытия, с вывозом за пределы территории и утилизация	м³	35,85	2100	75 285		0,00	0,00	0	35,85	75 285	100%	75 285		
	Вывоз строительного мусора	м³	1 760,00	1200	2 112 000		0,00	0,00	0	1 760,00	2 112 000	100%	2 112 000		
	Пятно 27														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м³	1 878,46	900	1 690 614		0,00	0,00	0	1 878,46	1 690 614	100%	1 690 614		
	Демонтаж асфальтового покрытия, с вывозом за пределы территории и утилизация	м³	28,73	2100	60 333		0,00	0,00	0	28,73	60 333	100%	60 333		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	м³	263,83	5500	1 451 065		0,00	0,00	0	263,83	1 451 065	100%	1 451 065		
	Пятно 28														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	м³	2 837,22	900	2 553 498		0,00	0,00	0	2 837,22	2 553 498	100%	2 553 498		
	Демонтаж асфальтового покрытия, с вывозом за пределы территории и утилизация	м³	33,57	2100	70 497		0,00	0,00	0	33,57	70 497	100%	70 497		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	м³	31,22	5500	171 710		0,00	0,00	0	31,22	171 710	100%	171 710		
	Пятно 29														
	Вывоз строительного мусора	м³	1 536,23	1200	1 843 476	1 536,23	1 536,23	1 536,23	1 843 476	0,00	0	100%	1 843 476		
	Итого:				95 126 435				1 843 476		93 282 959		95 126 435		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ

2. Сдача исполниетльной документации:

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:

4. Этап работы: 4.1. Завершен:

4.2. Не завершен:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Строительная компания "Самрук"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор объекта Алдамжаров М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор Хобин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.директора

ПТО 12.08.21

ОПП

Начальник участка

М.П.

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сарапшы»)

(Ф.И.О.)

«12» 08 2021 г.