Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» г. Кызылорда, улица Желтоксан №156, БИН 040740003730

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор", г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М.Шокая, 18, БИН 000340001900

Стройка: "Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода д-630 мм расположенной на пересечении улиц Сагынбаева-Майлина в городе Кызылорда"
Объект: "Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода д-630 мм расположенной на пересечении улиц Сагынбаева-Майлина в городе Кызылорда"
Договор: №203 от 24.07.2023г.

АКТ

выполненных работ

за август месяц 2023 года

на работы "Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода д-630 мм расположенной на пересечении улиц Сагынбаева-Майлина в городе Кызылорда"

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			60 027	
1	1	6101-0102-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	27,16	343	9 316	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,84	6126	5 146	
3	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	17,5	81	1 418	
4	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	17,5	511	8 943	
5	5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	7,5	3198	23 985	
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1	11220	11 220	
			Раздел 2. Водопровод В1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 832 178	
7	7	6121-0103-0112 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,02	9496446	189 929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	20	119906	2 398 120	Казахстан
9	9	6121-0201-0148 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,02	29039532	580 791	
10	10	6121-0402-0112 Кклим = 1,08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм	шт.	1	126929	126 929	
11	11	519-101-1006	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	1 шт.	1	6986599	6 986 599	Казахстан
12	12	241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	1 шт.	2	114495	228 990	Казахстан
13	13	6121-0701-0303 Кклим = 1,08 Коб =2	Монтаж верхней плиты	м3	0,54	85429	46 132	
14	14	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	45098	90 196	Казахстан
15	15	6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,02	5355058	107 101	
16	16	1216-0101-2408 Кклим = 1,06	Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж	задвижка	1	57486	57 486	
17	17	6121-0701-0303 Кклим = 1,08 Коб =2 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж верхней плиты	м3	0,54	36863	19 906	
			Раздел 3. Вскрытие и восстановление существующего 168 299 асфальтового покрытия					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			339 207	
18	18	1220-0101-0104 Коб =0,15	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	4,8	8352	40 090	
19	19	7101-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,8	9753	46 814	
20	20	7101-0403-0501 Кклим = 1,08	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм однослойные, толщина 12 см	м2	32	1530	48 960	
21	21	7101-0602-0303 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	32	400	12 800	
22	22	7101-0602-0403 Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	32	15	480	
23	23	7101-0602-0301 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	32	412	13 184	
			ВСЕГО по смете:	Тенге			11 231 412	

		в т.ч.Оборудование	— Тенге		—	**6 986 599**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	Тенге			224 975
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(120796,251*(1,3-1)+120796,251*9*8*1,3/1968+120796,251/12)/1000	Тенге			122 943
		Итого по сметному расчету	Тенге			4 469 788
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			223 489
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге			231 587
		Итого	Тенге			11 911 463
		Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	Тенге			12 852 469
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			1 542 296
		Итого к оплате	**Тенге**			**14 394 765**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"

БИН 040740003730

Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.

Технический надзор:

ТОО "Azimut Project"

KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.

Махмудов А.И.

Авторский надзор:

ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"

БИН 121240010912

Сеилханов Е.Е.