Заказчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Мясоперерабатывающий завод "BAUMANN" в Илийском районе,Алматинской области.Газоснабжение.Наружные сети.

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Подземный газопровод среднего давления									
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	310,72	280,98	280,98	87306	87306	–	11439	106645

				–	51,13	–	15887	–	7900	
2 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1352,14	228,62	228,62	309126	309126	–	40499	377595
				–	41,6	–	56249	–	27970	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,6	2025,1	–	39692	–	–	28578	73732
				2025,1	–	39692	–	–	5462	
4 412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	19575,36	33		645987		–	–	697666
				–		–		–	51679	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	249,42	3336,46	183,68	832180	45813	468610	328640	1253686
				1273,98	56,95	317756	14204	–	92866	

6	1101-0104-0404	траншей и котлованы. Засыпка (ПГС)бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	47,34	16,54	16,54	783	783	–	252	1118
					–	7,39	–	350	–	83	
7	1101-0104-0404	траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1352,14	16,54	16,54	22364	22364	–	7194	31923
					–	7,39	–	9992	–	2365	
8	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1059,6	1,63	1,63	1727	1727	–	519	2426
					–	0,68	–	721	–	180	
9	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1352,14	7,25	7,25	9803	9803	–	3164	14004
					–	3,25	–	4394	–	1037	

10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,693	544200,1	159953,38	377131	110848	5761	294478	725338
					375934	53291,82	260522	36931	–	53729	
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0682	367584,46	88893,1	25069	6063	97	20682	49411
					277271	29048,9	18910	1981	–	3660	
12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1587,5	968,57	11113	6780	–	6429	18945
					618,93	308,66	4333	2161	–	1403	
13	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1877,22	98,55	1877	99	150	1661	3821
					1628,54	48,81	1629	49	–	283	
14	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6104,21	1896,32	12208	3793	928	8715	22597
					3744,12	657,71	7488	1315	–	1674	

Раздел . Прокладка газопровода дм. 160 в футляре Дм-225х20,5

15	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2118	644190,83	208082,49	136440	44072	173	105847	261670
					435292	69503,3	92195	14721	–	19383	
16	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	211,8	1686,62	9,37	357226	1985	46136	306661	716998
					1459,42	3,09	309105	654	–	53111	
17	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка пеной НР = 99 %	футляр	20	4324,6	3183,23	86492	63665	–	24209	119557
					1141,37	81,35	22827	1627	–	8856	
18	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	10	7292,84	2364,83	72928	23648	6125	52180	135117
					4315,5	955,21	43155	9552	–	10009	
19	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0104	1168777,11	542169,03	12155	5639	195	8139	21918
					607888,8	182624,97	6322	1899	–	1624	
20	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1587,5	968,57	1588	969	–	919	2708
					618,93	308,66	619	309	–	201	

21	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0013	2593919,07	169868,69	3372	221	2748	445	4122
					310275	35106,4	403	46	–	305	
	Раздел. Сигнальная лента										
22	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,71	32750,72	21908,42	23253	15555	–	7005	32679
					10842,3	5332,46	7698	3786	–	2421	
23	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	0,71	399,67	172,85	284	123	34	122	438
					178,95	59,27	127	42	–	32	

Итого	**4 674 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 132 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	760 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	176 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	530 957
- перевозка грузов, тенге	645 987
- накладные расходы, тенге	1 257 777
в т.ч. зарплата, тенге	113 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	346 233

Всего	**4 674 114**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	60 763
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	98 012
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 658**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	4 929 547
НДС (12 %)	591 546
Итого	**5 521 093**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KC Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Землякова Е.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Golden City DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Куанбаев Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)