Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай", БИН 021140004953, ЗКО, Казталовский р-н, п. Жалпактал, ул. Егорова, 29**

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Электро Монтаж", БИН 190140003232, ЗКО, г.Уральск, ул.Елизарова 48/2, каб.301**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024г. **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17/24	25.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	68 000 000,0									
Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	8 686 704,19	7 755 985,88							930 718,31	8 686 704,19

Подрядчик: ТОО "Жиенбай", БИН 021140004953, Директор: Карагойшин А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Субподрядчик: ТОО "Батыс Электро Монтаж", БИН 190140003232, Директор: Ешмухамбетов Н.Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Приказа Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от
23 апреля 2021 года №
189

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай", БИН 021140004953, ЗКО, Казталовский р-н, п. Жалпактал, ул. Егорова, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Электро Монтаж", БИН 190140003232, ЗКО, г.Уральск, ул.Елизарова 48/2, каб.301**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО. (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО. (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/24 от 25.07.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **МП-24-07/11 Суммарная смета для стройки - МП-24-07/11** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э69203: Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01]							
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	100 м^3	190,21635	356,0 0,0	356,0 72,0	67 717,0 0,0	67 717,0 13 696,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	100 м^3	20,08365	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	175 712,0 175 712,0	0,0 0,0	
3	3	6101-0107-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м^2, по одному следу 10-14 ударов, диаметр трамбовки до 2 м	100 м^2	156,24	1 973,0 194,0	1 706,0 396,0	308 262,0 30 311,0	266 545,0 61 871,0	11 406,0
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	100 м^3	45	438,0 0,0	438,0 89,0	19 710,0 0,0	19 710,0 4 005,0	
5	5	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 ткм	229,5	105,0		24 098,0		
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	100 м^3	45	76,0 14,0	61,0 15,0	3 420,0 630,0	2 745,0 675,0	45,0
7	7	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3	100 м^3	140,505	72,0 0,0	72,0 17,0	10 116,0 0,0	10 117,0 2 389,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	100 м^3	140,505	606,0	235,0	85 146,0	33 018,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м³		371,0	74,0	52 127,0	10 397,0	
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		24,795	3 803,0	0,0	94 295,0	0,0	
				м³		3 803,0	0,0	94 295,0	0,0	
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		8,95	9 815,0	2 704,0	87 844,0	24 200,0	15 680,0
				м³		5 359,0	512,0	47 963,0	4 582,0	
11	11	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		9,129	35 675,0		325 677,0		325 677,0
				м³						
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м		23,2	28 876,0	4 770,0	669 923,0	110 664,0	139 850,0
				м³		18 078,0	880,0	419 410,0	20 416,0	
13	13	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		23,548	39 785,0		936 857,0		936 857,0
				м³						
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,20583	339 867,0		409 822,0		409 822,0
				т						
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		1,20583	315 524,0		380 468,0		380 468,0
				т						
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		133,98	1 494,0	42,0	200 166,0	5 627,0	36 041,0
				м² поверхности		1 183,0	6,0	158 498,0	804,0	
17	17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50		321,552	511,0		164 313,0		164 313,0
				кг						
18	18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т		30	5 357,0	2 789,0	160 710,0	83 670,0	25 890,0
				шт.		1 705,0	545,0	51 150,0	16 350,0	
19	19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т		9	6 020,0	2 735,0	54 180,0	24 615,0	11 799,0
				шт.		1 974,0	534,0	17 766,0	4 806,0	
20	20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т		36	7 962,0	3 484,0	286 632,0	125 424,0	53 064,0
				шт.		3 004,0	681,0	108 144,0	24 516,0	
21	21	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018		27,783	54 257,88		1 507 447,0		1 507 447,0
				м³						
22	22	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе		27,783	284,0		7 890,0		7 890,0
				м³						
23	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,0412	289 368,0	6 148,0	11 922,0	254,0	
				т		283 220,0	1 523,0	11 669,0	63,0	
24	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0412	396 815,0		16 349,0		16 349,0
				т						
25	25	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/		0,4	19 768,0	3 322,0	7 907,0	1 329,0	1 123,0
				м³		13 638,0	643,0	5 455,0	257,0	
26	26	212-101-1909 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,408	35 675,0		14 555,0		14 555,0
				м³						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	166,4	1 494,0	42,0	248 602,0	6 988,0	44 762,0
						1 183,0	6,0	196 851,0	998,0	
28	28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	399,36	511,0		204 073,0		204 073,0
			ИТОГО по смете Э69203: Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01]					6 483 813,0	782 623,0	4 307 111,0
								1 369 981,0	165 825,0	0,0
			Итого по суммарной смете					6 483 813,0	782 623,0	4 307 111,0
								1 369 981,0	165 825,0	0,0

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,7%)	564091,73
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7047904,73
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	352395,24
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	140958,09
	Итого с непредвиденными работами и затратами	7541258,06
	Итого по кварталам на 2024 год, к = 0,33*1,0368+0,67*1,0557=1,049463	7914271,31
	Итого с договорным коэффициентом, к=0,98	7755985,88
	НДС (12%)	930718,31
	Итого с НДС	8686704,19

Подрядчик: ТОО "Жиенбай", БИН 021140004953, Директор: Карагойшин А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Субподрядчик: ТОО "Батыс Электро Монтаж", Директор: Ешмухамбетов Н.Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.