Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"
Суб.подрядчик : ТОО «OIMAQ QURYLYS»
Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Жайма Жарминского района области Абай»
Договор : №9 от 15.08.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Жайма Жарминского района области Абай»	300 268	268 097							32 172	300 268
Итого:	**300 268**	268 097							**32 172**	**300 268**

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО
ТОО «OIMAQ QURYLYS»

Еркебай С.О

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО «OIMAQ QURYLYS»

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Жайма Жарминского района области Абай»

Договор : №9 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									
1	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	68,252857	567	567	38699	38700	--	--	38699
					--	169	--	11535		--	
2	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	326,12	659	253	214913	82509	--	--	214913
					406	81	132405	26416		--	
3	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	3,45	14 361	468	49545	1615	30787	--	49545
					4 969	108	17143	373		--	
4	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 32 мм	км	0,069	1 236 092	190 530	85290	13147	68	--	85290
					1 044 560	48 855	72075	3371		--	
5	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 32 мм	шт.	4	6 008	94	24032	376	3868	--	24032
					4 947	31	19788	124		--	
6	6114-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах,диаметр до 50 мм	соединение	4	7 178	--	28712	--	--	--	28712
					7 178	--	28712	--		--	
7	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	9 914	266	9914	266	1536	--	9914
					8 112	58	8112	58		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,02	33 760	3 037	675	60	106	--	675
					25 442	618	509	12		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				451780	136673	36365	--	451780
							278744	41889	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				451780				
	Материалы		тенге				36367				
	Всего заработная плата		тенге					320633			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				451780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	тенге					320633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				451780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	тенге					320633			
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы и монтажные по укладке кабеля в траншею (лист 4)									
9	6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм**	м	18	315	--	5670	--	--	--	5670
					315	--	5670	--		--	
10	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг**	м	40	1 126	--	45040	--	--	--	45040
					1 126	--	45040	--		--	
11	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	$м^3$	11	98	98	1078	1078	--	--	1078
					--	25	--	275		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				51788	1078	--	--	51788
							50710	275	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				51788				
	Всего заработная плата		тенге					50985			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					50985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				51788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					50985			
		РАЗДЕЛ 3. Работы по установочному чертежу КТПН (лист 6)									
12	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2**	$м^3$	1,1	510	510	561	561	--	--	561
					--	152	--	167		--	
13	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	$м^3$	11	659	253	7249	2783	--	--	7249
					406	81	4466	891		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**7810**	**3344**	**--**	**--**	**7810**
							4466	**1058**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7810**				
	Всего заработная плата		тенге					**5524**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**5524**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**7810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**5524**			
		РАЗДЕЛ 4. Строительные и монтажные работы по заземлению (лист7)									
14	**6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**15,44**	**510**	**510**	**7874**	**7875**	**--**	**--**	**7874**
					--	**152**	**--**	**2347**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**7874**	**7875**	**--**	**--**	**7874**
							--	**2347**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7874**				
	Всего заработная плата		тенге					**2347**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2347**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**7874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2347**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**519252**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									**0**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке			**8,8%**						**45 694**
		Итого									**564 946**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,54%)									**1 943**
		Итого									**566 889**
		Сметная прибыль 5%			**5,00%**						**28 247**
		Непредвиденные работы и затраты 5%			**5%**						**28 344**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в сметных ценах									**623 480**
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			**1**						**623 480**
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)			**1,075**						**670 241**
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,5			**0,40**						**268 097**
		НДС			**12%**						**32 172**
		Итого с НДС									**300 268**

Ген.подрядчик:

Директор **ТОО " EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"**

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор **ТОО ТОО «OIMAQ QURYLYS»**

Ерсебай С.О