Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"
Суб.подрядчик : ТОО «OIMAQ QURYLYS»
Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Каратобе Жарминского района области Абай»
Договор : №39 от 15.08.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Каратобе Жарминского района области Абай»	300 296	268 121							32 175	300 296
Итого:	**300 296**	268 121							**32 175**	**300 296**

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО «OIMAQ QURYLYS»

Еркебай С.О.

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО «OIMAQ QURYLYS»

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Каратобе Жарминского района области Абай»

Договор : №39 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									
1	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,017928	1 236 092	190 530	22161	3416	18	--	22161
					1 044 560	48 855	18727	876		--	
2	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2,374	135 062	28 559	320637	67799	53595	--	320637
					83 927	8 741	199243	20751		--	
3	6114-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения,диаметр до 32 мм	врезка	1	29 393	249	29393	249	1336	--	29393
					27 808	29	27808	29		--	
4	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3 248	49	3248	49	16	--	3248
					3 183	15	3183	15		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				375439	71513	54965	--	375439
							248961	21671	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				375439				
	Материалы		тенге				54965				
	Всего заработная плата		тенге					270632			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				375439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					270632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				375439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					270632			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	111	1 126	391	124986	43401	6438	--	124986
					677	110	75147	12210		--	
6	6124-0103-1601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе,медной или алюминиевой,сечение до 250 мм2	м	5	3 216	435	16080	2175	330	--	16080
					2 715	187	13575	935		--	
7	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	1	2 413	9	2413	9	73	--	2413
					2 331	2	2331	2		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				143479	45585	6841	--	143479
							91053	13147	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				143479				
	Материалы		тенге				6841				
	Всего заработная плата		тенге					104200			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				143479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					104200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				143479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					104200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								518918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке			8,8%						45 665
		Итого									564 583
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,54%)									2 378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**566 961**
		Сметная прибыль 5%			**5,00%**						**28 229**
		Непредвиденные работы и затраты 5%			**5%**						**28 348**
		Итого в сметных ценах									**623 538**
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			**1**						**623 538**
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)			**1,075**						**670 303**
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,5			**0,40**						**268 121**
		НДС			**12%**						**32 175**
		Итого с НДС									**300 296**

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО «OIMAQ QURYLYS»

Еркебай С.О.