Форма 3

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №06 от 04.09.2020 года
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	42 739 506	47 868 246	42 739 506	47 868 246	42 739 506	47 868 246
	в том числе оборудование					0	
	Всего к оплате подрядчику	**42 739 506**	**47 868 246**	**42 739 506**	**47 868 246**	**42 739 506**	**47 868 246**

Генподрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №06 от 04.09.2020 года
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 13. ЧЕРДАК									
		ПОЯС ОБВЯЗКА									
225	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,896	31190,53	4707,81	152709	23049	83936	45669	214248
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	45724	4462		15870	
226	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,201552	237946,00	–	47958	–	47958	–	51795
		СП - 8%			–	–	–	–		3837	
227	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,094656	257146,00	–	24340	–	24340	–	26288
		СП - 8%			–	–	–	–		1947	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2									
228	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,966	35194,24	6121,58	33998	5913	17124	11097	48703
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	10961	1234		3608	
229	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10304	237946,00	–	24518	–	24518	–	26479
		СП - 8%			–	–	–	–		1961	
230	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011016	257146,00	–	2833	–	2833	–	3059
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
		АНКЕРА А-1 = 42ШТ									
231	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,009702	557228,60	2177,60	5406	21	2270	2843	8909
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	3115	9		660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				379481				
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ									

243	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/ ТОЛЩ.80ММ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	22,818728	12339,33 11496,58	842,75 388,74	281568 262337	19230 8871	–	206118 39015	526701
244	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	23,2751026	28530,00 –	– –	664039 –	– –	664039	– 53123	717162
245	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.25 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	285,2341	641,03 213,35	100,51 24,33	182843 60856	28670 6939	93317	62371 19617	264831
246	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	285,2341	169,48 7,90	14,84 3,76	48341 2254	4233 1073	41854	3061 4112	55514
247	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,604	86207,74 22033,70	1372,14 544,53	138277 35342	2201 873	100734	32594 13670	184541
248	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,378	93049,69 22792,50	1003,38 451,44	500421 122578	5396 2428	372447	112505 49034	661961
249	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам +КОНЬКОВЫЙ БРУС *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,108	82350,09 17305,20	1276,96 531,99	91244 19174	1415 589	70655	17787 8722	117754
250	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	8,09	8782,98 834,60	55,65 24,00	71054 6752	450 194	63852	6251 6184	83490
251	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам/ КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ТОЛЩ.32ММ *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	62,9375	2455,30 310,94	58,92 23,59	154531 19569	3708 1485	131254	18949 13878	187358
252	1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка ДОСКАМИ ТОЛЩ.32ММ *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	8,6875	1168,19 372,72	29,37 12,61	10149 3238	255 110	6656	3013 1053	14214
253	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	71,625	305,69 31,64	2,58 1,11	21895 2266	185 80	19444	2111 1921	25927
254	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70/ ХОМУТ *СП - 8%*	т	0,06174	216652,00 –	– –	13376 –	– –	13376	– 1070	14446
255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,79046	173,98 49,08	3,30 0,50	312 88	6 1	218	61 30	403
256	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/ БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ *СП - 8%*	т	0,033682	499537,00 –	– –	16825 –	– –	16825	– 1346	18171

257	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	51,8	732,49	20,73	37943	1074	3663	30906	74357
					641,05	7,47	33206	387		5508	
258	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	59,57	2859,00	–	170311	–	170311	–	183935
					–	–	–	–		13625	
259	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	87	926,00	–	80562	–	80562	–	87007
					–	–	–	–		6445	
260	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	360	5148,17	98,25	1853340	35370	1159278	614611	2665388
					1829,70	26,01	658692	9364		197436	
261	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	2,853	52851,00	–	150784	–	150784	–	162847
					–	–	–	–		12063	
262	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	360	305,69	2,58	110049	929	97730	10612	130314
					31,64	1,11	11390	401		9653	
263	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	24	2943,15	13,82	70636	332	45833	22588	100682
					1019,63	3,39	24471	81		7458	
264	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	84	687,30	27,29	57733	2292	39635	14842	78382
					188,17	3,89	15806	327		5806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6355383				

РАЗДЕЛ 16. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

ОКНА

318	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	164,0181	2293,01	166,86	376096	27369	165596	176397	596692
					1116,53	78,44	183131	12866		44199	
319	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,911	2689,43	167,89	5139	321	2499	2220	7948
					1213,30	77,50	2319	148		589	
323	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	102,77	1071,91	4,78	110161	491	86826	20772	141408
					222,28	2,30	22844	236		10475	
328	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	4,2	33098,00	–	139012	–	139012	–	150133
					–	–	–	–		11121	

329	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	3	5436,00 –	– –	16308 –	– –	16308	– 1305	17613
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
331	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88 *СП - 8%*	м2	6,909	42032,00 –	– –	290399 –	– –	290399	– 23232	313631
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
334	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	13,96	6557,00 –	– –	91536 –	– –	91536	– 7323	98859
335	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	34,2	4293,00 –	– –	146821 –	– –	146821	– 11746	158566
336	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	20,1	4293,00 –	– –	86289 –	– –	86289	– 6903	93192
337	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	33	5436,00 –	– –	179388 –	– –	179388	– 14351	193739
339	2109-0202-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	4,1595	24325,00 –	– –	101180 –	– –	101180	– 8094	109274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1881055				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		ТИП ТД56 = 76М2									
341	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	76	875,19 337,78	10,64 5,15	66514 25671	809 391	40034	24499 7281	98294
342	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	76	5153,78 630,45	46,24 21,77	391687 47914	3514 1654	340259	46594 35063	473344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				571638				
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ПОТОЛОК									
386	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	240,54	1381,47 1244,35	137,12 65,41	332298 299316	32982 15733	–	252039 46747	631084

388	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,5	3625,55 1501,44	33,33 15,39	121456 50298	1116 516	70042	40651 12969	175076
389	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	516,61	800,09 506,67	4,69 1,44	413332 261749	2424 743	149159	209994 49866	673192
390	**1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	516,61	-194,13 -185,25	-1,26 -0,61	-100287 -95702	-651 -313	-3934	-76812 -14168	-191268
		СТЕНЫ									
392	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	572,68	1381,13 898,36	75,90 58,11	790948 514473	43469 33281	233006	438203 98332	1327483
393	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1431,7	1389,75 688,34	11,80 3,59	1989707 985494	16888 5140	987325	792507 222577	3004791
394	**1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1431,7	-143,23 -134,62	-1,00 -0,48	-205059 -192728	-1428 -689	-10903	-154734 -28783	-388576
		ОТКОСЫ									
399	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	93,7804	2944,16 2135,47	42,99 21,61	276105 200265	4032 2027	71808	161833 35035	472973
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5704755				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								14892314
		02-02-01 Блок Б Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 13. ЧЕРДАК									
		ПОЯС ОБВЯЗКА									
234	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,192	31190,53 9339,00	4707,81 911,28	193132 57827	29151 5643	106154	57757 20071	270960
235	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,254904	237946,00 –	– –	60653 –	– –	60653	– 4852	65506
236	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,119712	257146,00 –	– –	30783 –	– –	30783	– 2463	33246
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2									
237	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,196	35194,24	6121,58	42092	7321	21201	13740	60299

		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	13570	1528		4467	
238	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12544	237946,00	–	29848	–	29848	–	32236
		СП - 8%			–	–	–	–		2388	
239	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013056	257146,00	–	3357	–	3357	–	3626
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
		АНКЕРА А-I = 53ШТ									
240	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,012243	557228,60	2177,60	6822	27	2864	3587	11242
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	3931	11		833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				477115				

РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ

252	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/ ТОЛЩ.80ММ	м3 изоляции	43,370912	12339,33	842,75	535168	36551	–	391763	1001085
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	498617	16860		74154	
253	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	44,2383302	28530,00	–	1262120	–	1262120	–	1363089
		СП - 8%			–	–	–	–		100970	
254	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.25	м2 стяжки	542,1364	641,03	100,51	347524	54493	177364	118547	503357
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	115667	13189		37286	
255	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	542,1364	169,48	14,84	91880	8045	79551	5818	105514
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	4284	2040		7816	
256	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	2,828	86207,74	1372,14	243795	3880	177604	57466	325363
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	62311	1540		24101	
257	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,74	93049,69	1003,38	813254	8770	605278	182837	1075778
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	199206	3946		79687	
258	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам +КОНЬКОВЫЙ БРУС	м3 древесины в конструкции	1,833	82350,09	1276,96	150948	2341	116887	29426	194804
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	31720	975		14430	
259	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	**м3 древесины в конструкции**	13,401	8782,98	55,65	117701	746	105771	10356	138301
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	11184	322		10244	
260	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам/ КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ТОЛЩ.32ММ**	**м2 покрытия**	79,1875	2455,30	58,92	194429	4666	165141	23841	235732
		НР - 90%; СП - 8%			310,94	23,59	24622	1868		17462	
261	1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка ДОСКАМИ ТОЛЩ.32ММ**	м2 потолков	10,375	1168,19	29,37	12120	305	7948	3598	16975

		НР - 90%; СП - 8%			372,72	12,61	3867	131		1257	
262	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	89,5625	305,69	2,58	27378	231	24313	2640	32420
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	2834	100		2401	
263	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70/ ХОМУТ	т	0,11466	216652,00	–	24841	–	24841	–	26829
		СП - 8%			–	–	–	–		1987	
264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,32514	173,98	3,30	579	11	405	114	748
		НР - 60%; СП - 8%			49,08	0,50	163	2		55	
265	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/ БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ	т	0,043012	499537,00	–	21486	–	21486	–	23205
		СП - 8%			–	–	–	–		1719	
266	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	59,4	732,49	20,73	43510	1231	4201	35440	85266
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	38078	444		6316	
267	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	68,31	2859,00	–	195298	–	195298	–	210922
		СП - 8%			–	–	–	–		15624	
268	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104	926,00	–	96304	–	96304	–	104008
		СП - 8%			–	–	–	–		7704	
269	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	664	5148,17	98,25	3418383	65238	2138224	1133616	4916160
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	1214921	17271		364160	
270	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,228	52851,00	–	276305	–	276305	–	298409
		СП - 8%			–	–	–	–		22104	
271	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	664	305,69	2,58	202979	1714	180257	19573	240357
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	21008	740		17804	
272	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	48	2943,15	13,82	141271	663	91666	45176	201363
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	48942	163		14916	
273	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106	687,30	27,29	72854	2892	50016	18729	98910
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	19946	412		7327	
274	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	100	96,03	23,50	9603	2350	698	6581	17479
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	6555	598		1295	
275	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,3797	539080,00	–	204689	–	204689	–	221064
		СП - 8%			–	–	–	–		16375	

276	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	11,0113	173,98 49,08	3,30 0,50	1916 540	36 6	1340	377 183	2476
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
277	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м труб	79,1	1329,77 1241,20	88,57 23,47	105185 98179	7006 1856	–	92032 15777	212994
278	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	104	1422,00 –	– –	147888 –	– –	147888	– 11831	159719
279	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	104	883,00 –	– –	91832 –	– –	91832	– 7347	99179
280	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	3	3562,00 –	– –	10686 –	– –	10686	– 855	11541
281	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	208	703,00 –	– –	146224 –	– –	146224	– 11698	157922
282	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	7	1665,00 –	– –	11655 –	– –	11655	– 932	12587
283	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	79,1	1935,00 –	– –	153059 –	– –	153059	– 12245	165303
284	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	70	1010,00 –	– –	70700 –	– –	70700	– 5656	76356
285	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	21	1745,00 –	– –	36645 –	– –	36645	– 2932	39577
286	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР - 92%; СП - 8%	м планки	105	1556,02 262,43	1058,05 225,20	163383 27555	111095 23646	24733	47105 16839	227326
287	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	105	1021,00 –	– –	107205 –	– –	107205	– 8576	115781
		СЛУХОВОЕ ОКНО = 4ШТ									
288	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	7636,24	821,52	30545	3286	1747	24166	59088

		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	25512	1340		4377	
289	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	47193,00	–	19821	–	19821	–	21407
		СП - 8%			–	–	–	–		1586	
290	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	52851,00	–	12261	–	12261	–	13242
		СП - 8%			–	–	–	–		981	
291	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	49344,00	–	14211	–	14211	–	15348
		СП - 8%			–	–	–	–		1137	
292	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,94	8189,65	40,31	7698	38	5732	1750	10204
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	1928	16		756	
293	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,32	9699,00	–	41900	–	41900	–	45252
		СП - 8%			–	–	–	–		3352	
294	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля оконная	шт.	16	1134,00	–	18144	–	18144	–	19596
		СП - 8%			–	–	–	–		1452	
295	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконные	шт.	16	486,00	–	7776	–	7776	–	8398
		СП - 8%			–	–	–	–		622	
296	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы	шт	8	2104,50	–	16836	–	16836	–	18183
		СП - 8%			–	–	–	–		1347	
297	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ ЖАЛЮЗИ	м3 древесины в конструкции	0,064	93721,32	1003,38	5998	64	4475	1339	7924
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1459	29		587	
298	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,064	8189,65	40,31	524	3	390	119	695
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	131	1		51	
299	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	22,8	4860,20	98,25	110813	2240	72467	33763	156142
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	36106	593		11566	
300	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15	71059,04	25916,30	10659	3887	1509	4448	16315
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	5263	1183		1209	
301	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА СХ-1	т	0,1515	544501,00	–	82492	–	82492	–	89091
		СП - 8%			–	–	–	–		6599	
302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,35	173,98	3,30	757	14	530	149	978
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	213	2		72	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				13199761				

РАЗДЕЛ 16. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

		ОКНА									
327	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	205,9416	2293,01 1116,53	166,86 78,44	472227 229940	34364 16154	207923	221485 55497	749208
328	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,822	2689,43 1213,30	167,89 77,50	10279 4637	642 296	5000	4440 1178	15897
332	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	127,6	1071,91 222,28	4,78 2,30	136776 28363	610 294	107803	25791 13005	175573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				940678				

РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

		ПОТОЛОК									
405	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	266,43	1381,47 1244,35	137,12 65,41	368064 331532	36532 17426	–	279167 51778	699009
407	**1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,5	3625,55 1501,44	33,33 15,39	121456 50298	1116 516	70042	40651 12969	175076
408	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1145,08	800,09 506,67	4,69 1,44	916162 580174	5372 1647	330616	465457 110530	1492148
409	**1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1145,08	-194,13 -185,25	-1,26 -0,61	-222289 -212126	-1444 -694	-8719	-170256 -31404	-423950
		СТЕНЫ									
411	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2501	1381,13 898,36	75,90 58,11	3454217 2246798	189838 145345	1017581	1913714 429434	5797365
412	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2501	1389,75 688,34	11,80 3,59	3475769 1721533	29501 8978	1724735	1384409 388814	5248992
413	**1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2501	-143,23 -134,62	-1,00 -0,48	-358212 -336672	-2495 -1203	-19045	-270300 -50281	-678794

416	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	264	514,91 403,67	5,22 2,62	135936 106569	1377 692	27990	85809 17740	239484
		ОТКОСЫ									
418	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,9084	2944,16 2135,47	42,99 21,61	350085 253925	5112 2570	91048	205196 44423	599704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				13149036				
		РАЗДЕЛ 21. ТАМБУР, КРЫЛЬЦО, ПАНДУС									
445	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД ТАМБУР, КРЫЛЬЦО, ПАНДУС *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,0355	741,63 741,63	– –	8926 8926	– –	–	6427 1228	16581
		ТАМБУР №2									
446	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.-Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,482	24358,35 10967,55	11215,90 3023,90	11741 5286	5406 1458	1049	4653 1312	17706
447	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-1,СТ-2,СТ-3 *СП - 8%*	т	0,482	467745,00 –	– –	225453 –	– –	225453	– 18036	243489
448	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,26552	54647,78 26036,00	24366,78 6752,55	14510 6913	6470 1793	1127	6007 1641	22159
449	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,88942	29270,43 15383,10	10017,87 2790,70	26034 13682	8910 2482	3442	11153 2975	40162
450	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ФЕРМА Ф-2, ПРОГОНЫ П-1,П-2 *СП - 8%*	т	1,15494	467745,00 –	– –	540217 –	– –	540217	– 43217	583435
451	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03145	85108,59 61641,50	21072,21 5450,08	2677 1939	663 171	75	1456 331	4463
452	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК *СП - 8%*	т	0,03145	463279,00 –	– –	14570 –	– –	14570	– 1166	15736
		ПОЛ ТАМБУРА									
457	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ ФУНДАМЕНТ И СТЕНКИ	м3	2,73	19792,21	1330,45	54033	3632	42163	8206	67218

		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	8238	780		4979	
458	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,313	20408,73	8,16	6388	3	5282	1037	8019
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	1103	–		594	
459	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01287	14268,72	1349,48	184	17	1	158	368
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	166	7		27	
460	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01287	287446,00	–	3699	–	3699	–	3995
		СП - 8%			–	–	–	–		296	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
463	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,75	20877,62	978,22	57413	2690	43563	11009	73896
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	11160	938		5474	
464	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,35	20827,32	621,72	28117	839	21646	5391	36189
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	5632	293		2681	
465	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03024	287446,00	–	8692	–	8692	–	9388
		СП - 8%			–	–	–	–		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1142803				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								28909393

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01 Блок А ОСР	Тенге	14 892 314	
02-02-01 Блок Б ОСР	Тенге	28 909 393	
ИТОГО	Тенге	**43 801 707**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**43 801 707**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	657 026	
Итого	**Тенге**	**44 458 733**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	311 211	
Итого	**Тенге**	**44 769 944**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**44 769 944**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	895 399	
Итого	**Тенге**	**45 665 343**	
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	9 133 069	
В ценах 2019г 80% с К=1,049901	Тенге	38 355 271	
Итого	**Тенге**	**47 488 340**	
С понижающим коэффицентом К=0,900000000333	Тенге	42 739 506	
НДС 12%	Тенге	5 128 741	
Всего	**Тенге**	**47 868 246**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ **Ишанкулов С.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Оспанова Ж.Б.**