Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	154/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№ 154/24-1	10.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»	37 201 020,91	33 215 197,24	33 215 197,24	33 215 197,24			3 985 823,67	37 201 020,91
Гарантийный взнос 5%	1 860 051,05	1 660 759,86					199 291,18	1 860 051,05
Удержание аванса 30%	11 160 306,27	9 964 559,17					1 195 747,10	11 160 306,27
Итого:	**24 180 663,59**	**21 589 878,21**					2 590 785,38	**24 180 663,59**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "NESIBE ЖОБА"

ГИП _____ Маканбетов Е.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ Алимбетов Н.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»

Договор: №154/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №154/24-1 от 10.05.2024 г

А К Т №1

выполненных работ за июнь месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-н	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-н	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурно-строительные решения	**78 440 884**			**78 440 884**		**9 744 160**			**9 744 160**		**9 744 160**			**9 744 160**
Раздел 1	Земляные работы	675 368			675 368	100%	675 368			675 368	100%	675 368			675 368
Раздел 2	Фундаменты	3 575 718			3 575 718	100%	3 575 718			3 575 718	100%	3 575 718			3 575 718
Раздел 3	Стены и перегородки	9 791 114			9 791 114	56%	5 493 074			5 493 074	56%	5 493 074			5 493 074
Раздел 4	Плиты покрытия	2 979 292			2 979 292										-
Раздел 5	Крыльцо КР-1	1 065 567			1 065 567										-
Раздел 6	Крыльцо КР-2	789 674			789 674										-
Раздел 7	Металлическая колонна Мк-1	163 529			163 529										-
Раздел 8	Металлическая колонна Мк-2	124 632			124 632										-
Раздел 9	Вентканалы	1 678 650			1 678 650										-
Раздел 10	Стремянки	209 036			209 036										-
Раздел 11	Фасады	8 172 264			8 172 264										-
Раздел 12	Кровля	18 446 070			18 446 070										-
Раздел 13	Подпольные каналы	1 916 440			1 916 440		-			-					-
Раздел 14	Проемы	5 976 353			5 976 353										-
Раздел 15	Внутренняя отделка помещений	10 854 807			10 854 807										-
Раздел 16	Полы	12 022 370			12 022 370										-
02-01-02	Водопровод и канализация	**2 983 411**	**687 500**		**3 670 911**										
02-01-03	Отопление и вентиляция	**3 540 204**	**395 717**		**3 935 921**										
02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	**9 950 010**			**9 950 010**										
02-01-05	Слаботочные сети	**3 302 586**	**160 689**		**3 463 275**										
02-01-06	Технологическое оборудование	**134 953**	**39 684 282**		**39 819 235**										
02-01-07	Внутреннее газоснабжение	**410 455**													
	Всего по главе	**98 762 503**	**40 928 188**	**0**	**139 690 691**	7%	**9 744 160**	-		**9 744 160**	7%	**9 744 160**	-		**9 744 160**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	КТПН мощностью 40 кВа и дизельная станция	1 217 899	6 126 428		7 344 327	0%	-	-		-	0%				-
04-02	ВЛ-10 кВ	5 672 061	14 631 528		20 303 589	100%	5 372 589	367 432		5 740 021	28%	5 372 589	367 432		5 740 021
04-03	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	3 120 393	430 661		3 551 054										-
	Всего по главе	**10 010 353**	**21 188 617**	**0**	**31 198 970**		**5 372 589**	**367 432**		**5 740 021**		**5 372 589**	**367 432**		**5 740 021**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Наружные сети водопровода и канализации	3 426 327			3 426 327	75%	2 573 121			2 573 121	75%	2 573 121			2 573 121
06-02	Выгреб на 10м3	3 012 117			3 012 117										
06-03	Наружные сети газоснабжения	1 612 300	320 795		1 933 095	67%	967 380	320 795		1 288 175	67%	967 380	320 795		1 288 175
	Всего по главе	**8 050 744**	**320 795**		**8 371 539**		**3 540 501**	**320 795**		**3 861 296**		**3 540 501**	**320 795**		**3 861 296**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														

07-01	МАФы	9 341 092			9 341 092	69%	6 419 820			6 419 820	69%	6 419 820			6 419 820
07-02	Покрытие	4 230 505			4 230 505										
07-03	Озеленение	1 273 289			1 273 289										
07-04	Вертикальная планировка	2 050 757			2 050 757	100%	2 050 757			2 050 757	100%	2 050 757			-
	Всего по главе	**16 895 643**	**0**		**16 895 643**		**8 470 577**			**8 470 577**		**8 470 577**	**-**		**8 470 577**
	Итого по главам 1-7	**133 719 243**	**62 437 600**		**196 156 843**	14%	**27 127 827**	**688 227**		**27 816 054**	14%	**27 127 827**	**688 227**		**27 816 054**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	8 290 593			8 290 593	20%	1 681 925			1 681 925	20%	1 681 925			1 681 925
	Всего по главе	**8 290 593**			**8 290 593**	20%	**1 681 925**			**1 681 925**	20%	**1 681 925**			**1 681 925**
	Итого по главам 1-8	**142 009 836**	**62 437 600**		**204 447 436**	14%	**28 809 752**	**688 227**		**29 497 979**	14%	**28 809 752**	**688 227**		**29 497 979**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 100 492			7 100 492	20%	1 440 488			1 440 488	20%	1 440 488			1 440 488
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66 4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 840 197	1 248 752		4 088 949	14%	576 195	13 765		589 960	14%	576 195	13 765		589 960
	Всего по главе	**9 940 689**	**1 248 752**		**11 189 441**	18%	**2 016 683**	**13 765**		**2 016 683**	5%	**2 016 683**	**13 765**		**589 960**
	Итого по главам 1-9	**151 950 525**	**63 686 352**		**215 636 877**	15%	**30 826 435**	**701 992**		**31 528 426**	15%	**30 826 435**	**701 992**		**31 528 426**
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	163 346 814	68 462 828		231 809 642	15%	33 138 418	754 641		33 893 058	15%	33 138 418	754 641		33 893 058
	Итого сметная стоимость	**163 346 814**	**68 462 828**		**231 809 642**	15%	**33 138 418**	**754 641**		**33 893 058**	15%	**33 138 418**	**754 641**		**33 893 058**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			27 817 157	27 817 157	15%			4 067 167	4 067 167	15%			4 067 167	4 067 167
	Всего по сметному расчету	**163 346 814**	**68 462 828**	**27 817 157**	**259 626 799**	15%	**33 138 418**	**754 641**	**4 067 167**	**37 960 225**	15%	**33 138 418**	**754 641**	**4 067 167**	**37 960 225**
	Понижающий коэффициент				0,979999998587186					0,979999998587186					0,979999998587186
	Итого по ведомости	**160 079 877,43**	**67 093 571,73**	**27 260 813,90**	**254 434 263,06**	15%	[illegible]	[illegible]	**3 985 823,67**	**37 201 020,91**	15%	**32 475 649,16**	**739 548,09**	**3 985 823,67**	**37 201 020,91**

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ **Алимбетов Н.А.**

Авторский надзор
ТОО "NESIBE ЖОБА"

ГИП _____ **Маханбетов Е.**

Инвестиционный:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ **Серикбаев Р.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№154/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение № 154/24-1 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 (месяц, год) на 11-2023 Суммарная смета для стройки - 11-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	У6101-0101-0111 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	268,72	339	91096	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	20	8 344	166880	
3	3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	241,28	61	14718	
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	48,256	3 629	175121	
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	193,024	576	111182	
6	6	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	47,44	399	18929	
7	7	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 245,3	76	94643	
8	8	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	м^3	47,44	59	2799	
			Итого по разделу 1				675368,00	
			Раздел 2. Фундамент					
			Ленточный фундамент					
9	9	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,52	23 479	153083	
10	10	У6103-101-210 6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м^3	66,09	22 133	1462770	
11	11	С1212-101-2004 212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	67,08135	17 931	1202836	
12	12	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,03026	345 458	10454	Казахстан (задано проектом)
13	13	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	71,28	4 675	333234	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Фундамент ФМ1(5шт)					
14	14	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм**	$м^3$	0,95	15 315	14549	
15	15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	3,2	56 676	181363	
16	16	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0313	338 928	10608	Казахстан (задано проектом)
17	17	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0648	348 644	22592	Казахстан (задано проектом)
18	18	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1101	341 917	37645	Казахстан (задано проектом)
			Приямок ПР-1 (л.8 АС)					
19	19	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм**	$м^3$	0,09	15 315	1378	
20	20	У6103-101-212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	0,46	46 260	21280	
21	21	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	334 041	17704	Казахстан
22	22	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0191	987 758	18866	
23	23	С1214-201-0202 214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,00754	443 377	3343	Казахстан (задано проектом)
24	24	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00096	338 928	325	Казахстан (задано проектом)
25	25	С1214-210-201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0106	348 644	3696	Казахстан (задано проектом)
26	26	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0369	1 397 495	51568	
27	27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	6,08	4 675	28424	
			Итого по разделу 2				3575718,00	
			Раздел 3. Стены и перегородки					
			Кладка наружных и внутренних стен					
28	28	У6105-201-101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	71,9150977	32 433	2332422	
29	29	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	17,2596235	20 144	347678	
30	30	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	27,3277371	36 041	984919	Казахстан
			Перемычки АС 14					
			Пр7...Пр9					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	48	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	0,3394672	120 796	41006	
32	49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0158202	338 928	5362	
33	50	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1190675	348 644	41512	Казахстан
			Пр4..Пр6					Казахстан
34	51	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	0,9575357	120 796	115666	
35	52	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0183181	338 928	6209	
36	53	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0799334	348 644	27868	Казахстан
			Монолитный пояс Мп-3(АС 30)					Казахстан
37	54	У6103-0401-0204 6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	1,9958376	36 942	73730	
38	55	У6103-401-202 6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,1998335	85 174	17021	
39	56	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0566195	338 928	19190	
40	57	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,143214	348 644	49931	Казахстан
			Сердечники монолитные (АС 12,31,32)					Казахстан
			СМ-1					
41	58	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м**	$м^3$	1,4987516	57 842	86691	
42	59	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,2522899	265 279	66927	
43	60	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0865945	338 928	29349	
44	61	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1656953	348 644	57769	Казахстан
			СМ-3					Казахстан
45	62	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м**	$м^3$	0,7077438	57 842	40937	
46	63	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,0764363	265 279	20277	
47	64	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0226478	338 928	7676	
48	65	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0537885	348 644	18753	Казахстан
			СМ-4					Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	66	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м**	$м^3$	0,1498752	57 842	8669	
50	67	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,0193172	265 279	5124	
51	68	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0064946	338 928	2201	Казахстан
52	69	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0128227	348 644	4471	Казахстан
			Колонна К1(5шт)					
53	70	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	2,50	68 697	171600	
54	71	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0674438	338 928	22859	Казахстан
55	72	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм**	т	0,0249792	347 683	8685	Казахстан
56	73	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм**	т	0,1683598	342 104	57597	Казахстан
57	74	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0046628	1 385 864	6462	
			РигельР1(3шт)2					
58	75	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	2,1482106	97 334	209094	
59	76	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0611491	338 928	20725	Казахстан
60	77	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм**	т	0,1381849	342 104	47274	Казахстан
61	78	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм**	т	0,2352041	342 104	80464	Казахстан
62	79	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,329727	1 385 864	456957	
			Итого по разделу 3				5493074	
			ИТОГО по локальной смете №02-01-01				9744160	
			Локальная смета №04-02 ВЛ-10 кВ					
			Ж/Б конструкции					
63	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	52 048	104096	
64	2	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	80 238	160476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	3	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	75 788	757880	Казахстан
66	4	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10	8 230	82300	
67	5	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	5 752	57520	Казахстан
68	6	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,115	526 788	60581	
69	7	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,345	428 735	147914	Казахстан
			Оборудование на напряжение выше 1000В.					
70	8	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	30 995	61990	
71	9	С1252-207-1739 252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В	шт.	6	52 702	316212	Казахстан
72	10	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 605	109210	
73	11	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716	367432	Казахстан
			Стальные конструкции					
74	12	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617	503234	Казахстан
75	13	У6124-0203-0307 6124-0203-0307 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	20	1 368	27360	
76	14	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	11 525	115250	Казахстан
77	15	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 647	14823	Казахстан
78	16	С1252-207-3957 252-207-3957 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3 677	44124	Казахстан
79	17	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8870	Казахстан
80	18	С1252-207-3950 252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7 981	15962	Казахстан
81	19	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076	Казахстан
82	20	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854	Казахстан
83	21	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101184	Казахстан
84	22	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	23	С1261-404-0479 261-404-0479 РСНБ РК 2022	Траверса ТМ73 оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12 223	24446	Казахстан
86	24	С1261-404-0487 261-404-0487 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные ТМs60а ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2 933	5866	Казахстан
87	25	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290	73740	Казахстан
88	26	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	8972	Казахстан
89	27	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800	Казахстан
90	28	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600	Казахстан
			Линейная арматура					
91	29	С1252-207-0401 252-207-0401 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	2	1 084	2168	Казахстан
92	30	С1252-207-0407 252-207-0407 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1 413	16956	Казахстан
93	31	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI10.2	шт.	12	14 295	171540	Казахстан
94	32	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	18 775	150200	Казахстан
95	33	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	21	14 295	300195	Казахстан
96	34	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	2 691	53820	Казахстан
97	35	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	10 304	61824	Казахстан
98	36	С1252-207-2114 252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	16	31 367	501872	Казахстан
99	37	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	36 820	773220	Казахстан
100	38	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25440	Казахстан
101	39	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624	6240	Казахстан
102	40	С1252-206-1201 252-206-1201 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А 300-1	шт.	12	17 896	214752	Казахстан
103	41	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 306	11754	Казахстан
			Стандартные изделия					
104	42	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,19	998	2186	
			Устройство ответвления УОК					
105	43	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1647	Казахстан
106	44	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	15357	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	45	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 243	2243	Казахстан
			Линейная арматура					
108	46	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Проволочная вязка ВШ-1	шт.	2	912	1824	Казахстан
109	47	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201	Казахстан
110	48	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730	4380	Казахстан
111	49	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2 884	8652	Казахстан
			Заземление					
112	50	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	$м^3$ грунта	5,952	8 533	50788	
113	51	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,952	3 629	21600	
114	52	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСП РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7 048	28192	
115	53	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	49,6	1 229	60958	
			Итого по локальной смете №04-02				**5740021**	
			в том числе оборудование				**367432**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ					
			Раздел.1 Водопровод					
			Земляные работы					
116	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	102,141	325	33196	
117	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,159	8 344	26359	
118	3	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,925	9 706	28390	
119	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	82,075887	61	5007	
120	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,4839801	3 629	52562	
121	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	82,075887	576	47276	
			Водопровод					
122	7	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0325	1 781 998	57915	
123	8	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 ЕСП РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0325	2 484 603	80750	
124	9	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	32,5	764	24830	Казахстан
125	10	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0325	240 401	7813	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	11	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	6 728	13456	
127	12	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1 744	1744	Казахстан
128	13	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	2 677	2677	Казахстан
129	14	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Упор бетонный**	$м^3$	0,04	23 479	939	Казахстан
130	15	У6121-0103-0106 6121-0103-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,007	3 923 137	27462	
131	16	У6121-0201-0142 6121-0201-0142 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	0,007	10 452 026	73164	
132	17	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	7	15 259	106813	
133	18	У6121-0801-0303 6121-0801-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм**	м	7	5 844	40908	Казахстан
134	19	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0088	3 865 881	34020	
			Колодец Д1500					
135	20	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,76	71 710	197920	
136	21	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	2	34 139	68278	
137	22	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	28 098	56196	
138	23	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	20 161	40322	Казахстан
139	24	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	13 928	27856	Казахстан
140	25	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	2	3 804	7608	Казахстан
141	26	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	2 693	5386	Казахстан
142	27	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	19 349	38698	Казахстан
143	28	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	6	785	4710	Казахстан
144	29	У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07084	1 379 104	97696	Казахстан
145	30	У7101-0403-0501 7101-0403-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройствооднослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	$м^2$	3,74	1 276	4772	
146	31	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	$м^2$	3,74	2 117	7918	
147	32	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	12 083	12083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	33	С1244-404-0105 244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	**шт.**	**1**	**68 575**	**68575**	
149	34	С1241-515-0201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**151 884**	**151884**	**Казахстан**
150	35	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Упоры бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,01**	**45 166**	**452**	
151	36	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**1**	**23 677**	**23677**	
			Итого по разделу 1.				**1479312**	
			Раздел 3. Демонтаж-монтажных работ по переносу водопровода с участка					
152	54	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**417,9924**	**325**	**135848**	
153	55	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**12,9276**	**8 344**	**107868**	
154	56	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**365,1515**	**61**	**22274**	
155	57	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**64,4385**	**3 629**	**233847**	
156	58	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**365,1515**	**576**	**210327**	
			Трубопроводы					
157	59	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Демонтаж трубопроводов из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,055**	**345 645**	**19010**	
158	60	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,078**	**1 302 490**	**101594**	
159	61	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**78**	**2 466**	**192348**	
160	62	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**78**	**352**	**27456**	
161	63	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,078**	**246 862**	**19255**	
162	64	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Упоры бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,02**	**45 166**	**903**	
163	65	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**3**	**4 196**	**12588**	
164	66	С1241-208-0109 241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**3 163**	**6326**	
165	67	С1241-208-0309 241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**4 165**	**4165**	
			Итого по разделу 3.				**1093809**	
			Итого по локальной смете №06-01				**2573121**	
			Локальная смета №06-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
			Газопровод среднего давления					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	46,9	325	15242	
167	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1,4	8 344	11682	
168	3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	36,6	61	2233	
169	4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	36,6	576	21082	
170	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	11,7	3 629	42459	
171	6	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	11,7	4 524	52931	**Казахстан**
			Подземный газопровод					
172	7	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,0435	1 135 523	49395	
173	8	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	43,935	1 272	55885	**Казахстан**
174	9	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,044	71 545	3148	
175	10	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	44	17	748	**Казахстан**
176	11	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	44	1 011	44484	
177	12	С1243-105-0802 243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,044	734 874	32334	**Казахстан**
178	13	У6123-0101-0401 6123-0101-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,005	3 277 137	16386	
179	14	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	5,05	585	2954	**Казахстан**
180	15	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	0,4	254	102	
181	16	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	0,4	395	158	
			Футляр					
182	17	У6121-0802-0401 6121-0802-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	29 717	29717	
183	18	У6121-0802-0501 6121-0802-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	12	13 791	165492	
184	19	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	12	2 466	29592	**Казахстан**
185	20	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	2	5 751	11502	
			Установка кранов под ковер					
186	21	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м^3 основания	4	10 976	43904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	22	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,125	23 479	2935	
188	23	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	22 601	22601	
189	24	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,08	69 088	5527	
190	25	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	0,87383	4 675	4085	
			Арматура					
191	26	У6123-0106-0101 6123-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм**	шт.	1	16 461	16461	
192	27	С1242-208-0203 242-208-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый SDR 11 диаметром 63**	шт.	1	89 661	89661	Казахстан
193	28	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0013	2 715 296	3530	
194	29	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,3	1 696	2205	
195	30	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	4 207	16828	
196	31	С1241-208-0306 241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1 117	1117	Казахстан
197	32	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	4 337	4337	Казахстан
198	33	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1 314	2628	Казахстан
199	34	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,00158	1 302 490	2058	
200	35	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	0,25	1 272	318	Казахстан
201	36	С1241-202-0204 241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,33	346	460	Казахстан
202	37	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,0144183	3 865 881	55739	
203	38	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	$м^3$	0,1	9 706	971	
204	39	У6121-0202-0403 6121-0202-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	км	0,00125	380 248	475	
205	40	У6111-0401-0316 6111-0401-0316 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной**	м	1	4 932	4932	
206	41	С1261-105-0654 261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	шт	1	1 957	1957	
207	42	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	78 889	78889	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	43	513-302-0241 513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320 795	320795	Казахстан
209	44	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0046385	3 716 391	17238	
210	47	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425	425	Казахстан
211	48	С1241-112-0109 241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	242	242	Казахстан
212	49	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	331	331	Казахстан
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №06-03				**1288175**	
			в том числе оборудование				***320795***	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 МАФы					
213	1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30,20	секция	44	145 905	6419820	
			Итого по локальной смете №07-01				**6419820**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-04 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					
214	1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	210	108	22680	
215	2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101	$м^3$	210	399	83790	
216	3	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101	$м^3$	44,87	499	22390	
217	4	У6101-0103-0203 6101-0103-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1 (Избыток плодородного грунта)	$м^3$	165,13	624	103041	
218	5	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (Избыток плодородного грунта)	т·км	2 975,4	34	101164	
219	6	У6101-0103-0204 6101-0103-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2 (Недостаток пригодного грунта)	$м^3$	689,13	754	519604	
220	7	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (Избыток плодородного грунта)	т·км	17 572,815	34	597476	
221	8	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	1 065,73	126	134282	
222	9	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	1 065,73	431	459330	
223	10	У6101-0109-0101 6101-0109-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	1 750	4	7000	
			Итого по локальной смете №07-04				**2050757**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**27 816 054**	
			из них стоимость оборудования	тенге			***688 227***	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%	тенге			**1 681 925**	
			Итого	тенге			**29 497 980**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль 5%	тенге			**1 440 488**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			**589 960**	
			Итого	тенге			**31 528 427**	
			2024 год-100%, К=1,075	тенге			**33 893 058**	
			Налог на добавленную стоимость	тенге		**12%**	**4 067 167**	
			Итого				**37 960 226**	
			Итого по году с коэффициентом снижения к сумме договора К-0,979999998537186				**37 201 020,91**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (авторский надзор)

ТОО "NESIBE ЖОБА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Маханбетов Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Алимбетов Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П