Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»

Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	154/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№ 154/24-1	10.05.2024		
			дополнительное соглашение	№ 154/24-2	03.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»	72 939 306,05	69 110 204,07	31 909 183,16	31 909 183,16			3 829 101,98	35 738 285,14
Гарантийный взнос, 5%	1 646 965,30	3 455 510,20					191 455,10	1 786 914,26
Удержание аванса, 30%	21 881 791,82	20 733 061,22					1 148 730,59	10 721 485,54
Итого:	**47 410 548,93**	**44 921 632,65**					2 488 916,29	**23 229 885,34**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Сорикбаев Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "NESIBE ЖОБА"

ГИП _____ Маханбетов Е.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАрнитекс"

Эксперт _____ Кадиров А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»

Договор: №154/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №154/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение №154/24-2 от 03.07.2024 г

А К Т №2

выполненных работ за июль месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурно-строительные решения	**78 440 884**			**78 440 884**		**19 386 436**			**19 386 436**		**9 642 276**			**9 642 276**
Раздел 1	Земляные работы	675 368			675 368	100%	675 368			675 368	0%				-
Раздел 2	Фундаменты	3 575 718			3 575 718	100%	3 575 718			3 575 718	0%				
Раздел 3	Стены и перегородки	9 791 114			9 791 114	100%	9 791 114			9 791 114	44%	4 298 040			4 298 040
Раздел 4	Плиты покрытия	2 979 292			2 979 292	90%	2 680 564			2 680 564	90%	2 680 564			2 680 564
Раздел 5	Крыльцо КР-1	1 065 567			1 065 567	0%					0%				-
Раздел 6	Крыльцо КР-2	789 674			789 674	0%					0%				-
Раздел 7	Металлическая колонна Мк-1	163 529			163 529	0%					0%				-
Раздел 8	Металлическая колонна Мк-2	124 632			124 632	0%					0%				-
Раздел 9	Вентканалы	1 678 650			1 678 650	45%	747 232			747 232	45%	747 232			747 232
Раздел 10	Стремянки	209 036			209 036	0%					0%				-
Раздел 11	Фасады	8 172 264			8 172 264	0%					0%				-
Раздел 12	Кровля	18 446 070			18 446 070	0%					0%				-
Раздел 13	Подпольные каналы	1 916 440			1 916 440	100%	1 916 440			1 916 440	100%	1 916 440			1 916 440
Раздел 14	Проемы	5 976 353			5 976 353	0%					0%				-
Раздел 15	Внутренняя отделка помещений	10 854 807			10 854 807	0%					0%				
Раздел 16	Полы	12 022 370			12 022 370	0%					0%				-
02-01-02	Водопровод и канализация	**2 983 411**	**687 500**		**3 670 911**	0%	568 669				15%	568 669			568 669
02-01-03	Отопление и вентиляция	**3 540 204**	**395 717**		**3 935 921**	0%					0%				
02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	**9 950 010**			**9 950 010**	0%					0%				
02-01-05	Слаботочные сети	**3 302 586**	**160 689**		**3 463 275**	0%					0%				
02-01-06	Технологическое оборудование	**134 953**	**39 684 282**		**39 819 235**	0%					0%				
02-01-07	Внутреннее газоснабжение	**410 455**			**410 455**	0%					0%				
	Всего по главе	**98 762 503**	**40 928 188**	**0**	**139 690 691**	14%	**19 955 105**	-		**19 386 436**	7%	**10 210 945**	-		**10 210 945**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	КТПН мощностью 40 кВа и дизельная станция	1 217 899	6 126 428		7 344 327	50%	641 829	3 006 485		3 648 314	50%	641 829	3 006 485		3 648 314
04-02	ВЛ-10 кВ	5 672 061	14 631 528		20 303 589	100%	5 672 061	14 631 528		20 303 589	72%	299 472	14 264 096		14 563 568
04-03	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	3 120 393	430 661		3 551 054										-
	Всего по главе	**10 010 353**	**21 188 617**	**0**	**31 198 970**		**6 313 890**	**17 638 013**		**23 951 903**		**941 301**	**17 270 581**		**18 211 882**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Наружные сети водопровода и канализации	3 426 327			3 426 327	75%	2 573 121			2 573 121	0%				-
06-02	Выгреб на 10м3	3 012 117			3 012 117						0%				-
06-03	Наружные сети газоснабжения	1 612 300	320 795		1 933 095	67%	967 380	320 795		1 288 175	0%				-
	Всего по главе	**8 050 744**	**320 795**		**8 371 539**		**3 540 501**	**320 795**		**3 861 296**		-	-		-
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														

07-01	МАФы	9 341 092			9 341 092	69%	6 419 820			6 419 820	0%				-
07-02	Покрытие	4 230 505			4 230 505										
07-03	Озеленение	1 273 289			1 273 289										-
07-04	Вертикальная планировка	2 050 757			2 050 757	100%	2 050 757			2 050 757	0%				-
	Всего по главе	**16 895 643**	**0**		**16 895 643**		**8 470 577**			**8 470 577**		**-**	**-**		**-**
	Итого по главам 1-7	**133 719 243**	**62 437 600**		**196 156 843**	29%	**38 280 073**	**17 958 808**		**56 238 881**	14%	**11 152 246**	**17 270 581**		**28 422 827**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДИС РК 8.04-09-2022. табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	8 290 593			8 290 593	29%	2 373 365			2 373 365	8%	691 439			691 439
	Всего по главе	**8 290 593**			**8 290 593**	29%	**2 373 365**			**2 373 365**	8%	**691 439**			**691 439**
	Итого по главам 1-8	**142 009 836**	**62 437 600**		**204 447 436**	29%	**40 653 438**	**17 958 808**		**58 612 246**	14%	**11 843 685**	**17 270 581**		**29 114 266**
НДИС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 100 492			7 100 492	29%	2 032 672			2 032 672	8%	592 184			592 184
НДИС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 840 197	1 248 752		4 088 949	29%	813 069	359 176		1 172 245	14%	236 874	345 412		582 285
	Всего по главе	**9 940 689**	**1 248 752**		**11 189 441**	25%	**2 845 741**	**359 176**		**2 845 741**	10%	**829 058**	**345 412**		**1 174 470**
	Итого по главам 1-9	**151 950 525**	**63 686 352**		**215 636 877**	29%	**43 499 178**	**18 317 984**		**61 817 162**	14%	**12 672 743**	**17 615 993**		**30 288 736**
НДИС РК 8.04-07-2023. табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	163 346 814	68 462 828		231 809 642	29%	46 761 617	19 691 833		66 453 449	14%	13 623 199	18 937 192		32 560 391
	Итого сметная стоимость	**163 346 814**	**68 462 828**		**231 809 642**	29%	**46 761 617**	**19 691 833**		**66 453 449**	14%	**13 623 199**	**18 937 192**		**32 560 391**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			**27 817 157**	**27 817 157**	29%			**7 974 414**	**7 974 414**	14%			3 907 247	3 907 247
	Всего по сметному расчету	**163 346 814**	**68 462 828**	**27 817 157**	**259 626 799**	29%	**46 761 617**	**19 691 833**	**7 974 414**	**74 427 863**	14%	**13 623 199**	**18 937 192**	**3 907 247**	**36 467 638**
	Понижающий коэффициент				0,979999998587186					0,979999998587186					0,979999998587186
	Итого по ведомости	**160 079 877,43**	**67 093 571,73**	**27 260 813,90**	**254 434 263,06**	29%	**45 826 384,12**	**19 297 996,38**	**7 814 925,65**	**72 939 306,05**	14%	**13 350 734,96**	**18 558 448,20**	**3 829 101,98**	**35 738 285,14**

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ **Кадиров А.**

Авторский надзор
ТОО "NESIBE ЖОБА"

ГИП _____ **Маханбетов Е.**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ **Серикбаев Н.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№154/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение № 154/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение № 154/24-2 от 03.07.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2024** (месяц, год) на **11-2023 Суммарная смета для стройки - 11-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 3. Стены и перегородки					
			Кладка наружных и внутренних стен					
28	28	У6105-201-101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	14,4549023	32 433	468816	
29	29	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	3,4691765	20 144	69883	Казахстан
30	30	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,4928629	36 041	197968	Казахстан
	31	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	208,9166667	7 660	1600302	
	32	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	4,8050833	20 144	96794	Казахстан
	33	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	10,5294	36 041	379490	Казахстан
			Узел фундамента под перегородки АС 13					
	34	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	9,19	25 792	237028	
	35	С1214-210-502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2984	342 104	102084	Казахстан
			Гидроизоляция перегородок					
	36	У6111-401-102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	25,9	3 432	88889	
			Перегородки					
	37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	4,96	36 175	179428	
	38	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,09249	59 627	5515	
	39	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01176	338 928	3986	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08073	348 644	28146	Казахстан
	41	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Ктпр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м^2 поверхности	10,32	2 519	25996	
	42	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0988	275 890	27258	
	43	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0988	428 814	42367	Казахстан
	44	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Ктпр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м^3	1,2	53 372	64046	
	45	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1722	348 644	60036	
	46	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Ктпр и Кэм=1,04*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1808	1 378 953	249315	
	47	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021555	1 510 113	3255	Казахстан
			Перемычки АС 14					
			Пр7...Пр9					
31	48	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м^3	0,0682328	120 796	8242	
32	49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031798	338 928	1078	Казахстан
33	50	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0239325	348 644	8344	Казахстан
			Пр4..Пр6					
34	51	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м^3	0,1924643	120 796	23249	
35	52	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036819	338 928	1248	Казахстан
36	53	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0160666	348 644	5602	Казахстан
			Монолитный пояс Мп-3(АС 30)					
37	54	У6103-0401-0204 6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м^3	0,4011624	36 942	14820	
38	55	У6103-401-202 6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,0401665	85 174	3421	
39	56	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0113805	338 928	3857	Казахстан
40	57	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028786	348 644	10036	Казахстан
			Сердечники монолитные (АС 12,31,32)					
			СМ-1					
41	58	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	м^3	0,3012484	57 842	17425	
42	59	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0507101	265 279	13452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	60	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0174055	338 928	5899	Казахстан
44	61	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0333047	348 644	11611	Казахстан
			СМ-3					
45	62	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	0,1422562	57 842	8228	
46	63	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0153637	265 279	4076	
47	64	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045522	338 928	1543	Казахстан
48	65	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108115	348 644	3769	Казахстан
			СМ-4					
49	66	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	0,0301248	57 842	1742	
50	67	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0038828	265 279	1030	
51	68	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013054	338 928	442	Казахстан
52	69	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0025773	348 644	899	Казахстан
			Колонна К1(5шт)					
53	70	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,50	68 697	34491	
54	71	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0135562	338 928	4595	Казахстан
55	72	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм	т	0,0050208	347 683	1746	Казахстан
56	73	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм	т	0,0338402	342 104	11577	Казахстан
57	74	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0009372	1 385 864	1299	
			РигельР1(3шт)2					
58	75	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,4317894	97 334	42029	
59	76	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122909	338 928	4166	Казахстан
60	77	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,0277751	342 104	9503	Казахстан
61	78	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм	т	0,0472759	342 104	16173	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СН, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	79	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,066273	1 385 864	91845	
			Итого по разделу 3				4298040	
			Раздел 4. Плиты покрытия АС 19					
	81	С1222-203-303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	257,4	10 414	2680564	
			Итого по разделу 4.				2680564	
			Раздел 9.Вентканалы АС 28					
			Узлы крепления перегородок АС 28					
	151	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,082075	275 890	22644	
	152	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,59355	428 814	683337	Казахстан
	153	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,01216	2 142 315	26051	
	154	С1252-207-1187 252-207-1187 *СпрСЦ 11.2023*	**Анкер-шпилька**	шт.	32	475	15200	Казахстан
			Итого по разделу 9.				747232	
			Раздел 13. Подпольные каналы					
			Подпольный канал П-1,П-2 на отм.0,000 (АР 9)					
	195	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**	$м^3$	0,89	37 188	33097	
	196	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,00816	1 385 864	11309	
	197	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	$м^2$	1,77	2 289	4052	
	198	С1214-208-101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00816	437 883	3573	
	199	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,087	4 675	14432	
			Подпольный канал П-1,П-2 на отм. 0,4 (АР 10)					
	200	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**	$м^3$	14,7	37 188	546664	
	201	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,2756	1 385 864	381944	
	202	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	$м^2$	67,8	2 289	155194	
	203	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	1,216	34 369	41793	
	204	С1225-202-1103 225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,216	116 961	142225	
	205	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	79,9595	4 675	373811	
			Приямок ПР-2					
	206	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	5,76	4 232	24376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	207	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство монолитного приямка	$м^3$	0,94	37 188	34957	
	208	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	1 385 864	61033	
	209	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	12,4	2 289	28384	
	210	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4 675	38709	
			Крышка К-1,К-2					
	211	С1261-301-0261 261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,12477	167 407	20887	
			Итого по разделу 13.				1916440	
			ИТОГО по локальной смете №02-01-01				**9642276**	
			Локальная смета №02-01-02 Водопровод и канализация					
			Канализация К1					
			Трубы					
	42	У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 193	169229	
	43	С1241-201-413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	53	3 536	187408	Казахстан
	44	У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 305	115675	
	45	С1241-201-409 241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	35	393	13755	Казахстан
			Фасонные части					
	46	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Крестовина ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	477	6678	Казахстан
	47	С1241-209-2504 241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	Казахстан
	48	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715	Казахстан
	49	С1241-208-2409 241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 135° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452	41424	Казахстан
	50	С1241-208-2509 241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577	10731	Казахстан
	51	С1241-208-2505 241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276	6900	Казахстан
	52	С1241-210-1021 241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход PP-R приварной размерами 100х50 мм	шт.	6	1 813	10878	Казахстан
	53	С1241-220-204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604	Казахстан
	54	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810	Казахстан
			Итого по разделу канализация				568669	
			ИТОГО по локальной смете №02-01-02				**568669**	
			Локальная смета №04-01 КТПН МОЩНОСТЬЮ 40 кВа и дизельная станция					
			Раздел 1. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 203	107203	
	2	515-102-0403 515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836	Казахстан
	3	515-101-0102 515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649	909649	Казахстан
	4	С1225-204-0605 225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	38 329	153316	Казахстан
	5	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,52	4 675	53856	
	6	У6124-0103-2703 6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,0682	1 501 317	102390	
	7	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,56	31 344	17553	
	8	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,2	12 942	2588	
	9	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты гравийное	$м^3$	1	10 299	10299	
	10	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	96	1 440	138240	
	11	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 048	56384	
			Итого по разделу 1.				**3648314**	
			Итого по локальной смете №04-01				**3648314**	
			в том числе оборудование				***3006485***	
			Локальная смета №04-02 ВЛ-10 кВ					
			Электротехническое оборудование согласно ТУ					
	54	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	125 442	125442	
	55	515-201-0103 515-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ячейки КРН-III-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ-12-1250А с РС-83 А2,0 и трансформатором тока ТОЛ-10-1 100/5(2шт.)	к-т	1	14 264 096	14264096	Казахстан
	56	Ц13-080103-0301 1308-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Ограничитель перенапряжения напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3	8 174	24522	
	57	С1252-207-1710 252-207-1710 *РСНБ РК 2022*	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	30 848	92544	Казахстан
	58	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 369	12738	
	59	С1247-211-0101 247-211-0101 *РСНБ РК 2022*	Реле указательное модели РУ-2/0,16 А, от 0,1 до 0,16 А, типа ИЭК	шт.	2	3 072	6144	Казахстан
	60	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Автоматический выключатель двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8 275	16550	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61	С1247-204-0870 247-204-0870 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Выключатель автоматический АП50 2Р 1,6А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4 213	8426	Казахстан
	62	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Демонтаж**	шт	1	13 106	13106	
			Итого по разделу				14563568	
			Итого по локальной смете №04-02				14563568	
			в том числе оборудование				*14264096*	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			28 422 827	
			из них стоимость оборудования	тенге			*17 270 581*	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%	тенге			691 439	
			Итого	тенге			29 114 266	
			Сметная прибыль 5%	тенге			592 184	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			582 285	
			Итого	тенге			30 288 735	
			2024 год-100%, К=1,075	тенге			32 560 390	
			Налог на добавленную стоимость	тенге		12%	3 907 247	
			Итого				36 467 638	
			Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К-0,979999998587186				35 738 285,14	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

ТОО "NESIBE ЖОБА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Маханбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эсперт Кадиров А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.