Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» г. Кызылорда, улица Желтоксан №156, БИН 040740003730

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор", г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М.Шокая, 18, БИН 000340001900

Стройка: "Реконструкция сети д-630мм, расположенной на водоводе д-630мм возле фильтрационной станции №1, подводящей к резервуар чистой воды вместимостью 2000м3 в поселке Тасбугет города Кызылорда"

Объект: "Реконструкция сети д-630мм, расположенной на водоводе д-630мм возле фильтрационной станции №1, подводящей к резервуар чистой воды вместимостью 2000м3 в поселке Тасбугет города Кызылорда"

Договор: №202 от 24.07.2023г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2023 года

на работы "Реконструкция сети д-630мм, расположенной на водоводе д-630мм возле фильтрационной станции №1, подводящей к резервуар чистой воды вместимостью 2000м3 в поселке Тасбугет города Кызылорда"

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**30 013**	
1	**1**	**6101-0102-0105** Кклим = 1,08 Коб =0,97	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**13,58**	**343**	**4 658**	
2	**2**	**6101-0201-0202** Кклим = 1,08 Коб =0,03	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,42**	**6126**	**2 573**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	8,75	81	709	
4	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	8,75	511	4 471	
5	5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	3,75	3198	11 993	
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,5	11220	5 610	
			Раздел 2. Водопровод В1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 532 160	
7	7	6121-0103-0112 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,01	9496446	94 964	
8	8	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	10	119906	1 199 060	Казахстан
9	9	6121-0201-0148 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,01	29039532	290 395	
10	10	6121-0402-0112 Кклим = 1,08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм	шт.	1	126929	126 929	
11	11	519-101-1006	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	1 шт.	1	6986599	6 986 599	Казахстан
12	12	241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	1 шт.	2	114495	228 990	
13	13	6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К 1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,01	5355058	53 551	
14	14	1216-0101-2408 Кклим = 1,06	Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж	задвижка	1	57486	57 486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	15	6121-0701-0303 Кклим = 1,08 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж. Камеры водопроводные ж/б прямоугольные	м3	13,406	36863	494 185	
			Подраздел 2.2. Камера прямоугольная из ж/б 4000х4500мм, ИТОГО	тенге			1 460 976	
16	16	6121-0701-0303 Кклим = 1,08	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	13,406	55066	738 215	
17	17	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,32	17350	22 902	Казахстан
18	18	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	9,516	22072	210 037	Казахстан
19	19	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	2,53	81649	206 572	Казахстан
20	20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6870	13 740	Казахстан
21	21	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,06878	1074856	73 929	Казахстан
22	22	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1	т	0,00244	869855	2 122	
23	23	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36676	36 676	Казахстан
24	24	6121-0103-0119 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1420 мм ФУТЛЯР	км	0,00035	30249205	10 587	
25	25	241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	1 м	0,7	203260	142 282	Казахстан
26	26	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	2	1957	3 914	
			ВСЕГО по смете:	Тенге			11 023 150	

		в т.ч.Оборудование	Тенге			**6 986 599**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	Тенге			213 937
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса Приаралье) (120796,251*(1,3-1)+120796,251*9*8*1,3/1968+120796,251/12)/1000	Тенге			287 208
		Итого по сметному расчету	Тенге			4 250 488
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			212 524
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге			230 486
		Итого	Тенге			11 680 097
		Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	Тенге			12 602 825
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			1 512 339
		Итого к оплате	**Тенге**			**14 115 164**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

_____ **Баярыстанов Н.Е.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ **Нарбаев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Azimut Project"
KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.

_____ **Махмудов А.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Темирлан Проект"
БИН 130640012883

_____ **Сеилханов Е.Е.**