Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Intermax BSV"

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан III-очередь

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.
№178

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 22.11.2022г.

По подпрограмме 054

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021 г.	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобре-тение матери-алов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	370 132 808,13	39 657 086,59	320 050 138	46 248 229	495 801	97			7 267 762,73	67 832 452,13
Услуги технического надзора	10 571 813,55	1 132 694,31							207 593,63	1 937 540,55
Услуги авторского надзора	3 756 916,32	402 526,75							73 772,71	688 545,32
Всего по стройке	**384 461 538**	**41 192 308**					**-**	**-**	**7 549 129**	**70 458 538**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Г.
Инженер эксперт
_____ Сулейменов А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Intermax BSV"
_____ Горовая Н.Б.
Гл. инженер проекта
_____ Лаптева Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Каратас Майнинг"
_____ Каримов А.Д.
Руководитель проекта
_____ Желнов А.Ю.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: ТОО "Intermax BSV"

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан III очередь

Договор подряда (контракт) № 284 от 14.07.2021г.

Акт выполненных работ №4
за ноябрь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 4-1-2. Освещение										
			РАЗДЕЛ 1.Щитовое электрооборудование										
1	1	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	495801,00	--	495801	--		--	495801	
						--	--	--	--	495801	--		
			РАЗДЕЛ 2.Осветительное оборудование										
2	2	ТКОММ.ПРЕДЛОЖ	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками AN-D170M	шт	13	32546,20	--	423101	--	423101	--	456950	
			СН - 8%			--	--	--	--		33848		
3	3	ТКОММ.ПРЕДЛОЖ	Светильник РКУ LED SMART 2-50w с Gearbox, 6000K, IP65 Megalux (TS)	шт	13	273214,29	--	3551786	--	3551786	--	3835930	
			СН - 8%			--	--	--	--		284143		
4	4	ТКОММ.ПРЕДЛОЖ	Опора СТВ-10-3 горячего цинкования	шт	13	145714,29	--	1894286	--	1894286	--	2045829	
			СН - 8%			--	--	--	--		151543		
5	5	ТКОММ.ПРЕДЛОЖ	Кронштейн ИВА "Арбалет", радиус 850 мм, 20 градусов наклон	шт	13	63750,00	--	828750	--	828750	--	895050	
			СН - 8%			--	--	--	--		66300		
			РАЗДЕЛ 2.Кабель и провода										
6	6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1323	364,34	162,52	482022	215014	59429	201133	737807	
			НР - 72%, СН - 8%			156,90	54,25	207579	71773		54652		
7	7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3482	392,34	171,89	1366128	598520	166650	575942	2097436	
			НР - 72%, СН - 8%			172,59	57,14	600958	198961		155366		
8	8	243-113-1107 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	км	0,38	1453505,00	--	552332	--	552332	--	596520	
			СН - 8%			--	--	--	--		44187		
9	9	243-113-1007 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5 х35 (ок)-0,66	км	0,38	1392777,00	--	529255	--	529255	--	571595	
			СН - 8%			--	--	--	--		42340		
10	10	243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5 х6 (ок)-0,66	км	0,463	429710,00	--	198956	--	198956	--	214872	
			СН - 8%			--	--	--	--		15916		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	1,093	368834,00	--	403136	--	403136	--	435387	
			СП - 8%			--	--	--	--		32251		
12	12	243-113-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	1,546	289990,00	--	448325	--	448325	--	484191	
			СП - 8%			--	--	--	--		35866		
13	13	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,293	346715,00	--	101587	--	101587	--	109714	
			СП - 8%			--	--	--	--		8127		
14	14	243-801-0205 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х4 мм2	км	0,421	525233,00	--	221123	--	221123	--	238813	
			СП - 8%			--	--	--	--		17690		
15	15	243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,609	335028,00	--	204032	--	204032	--	220355	
			СП - 8%			--	--	--	--		16323		
16	16	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	542	1298,83	89,03	703966	48254	434609	174063	948271	
			НР - 72%, СП - 8%			407,94	38,10	221103	20650		70242		
17	17	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	271	1487,11	89,03	403007	24127	217304	123769	568918	
			НР - 72%, СП - 8%			596,22	38,10	161576	10325		42142		
18	18	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1355	710,27	10,23	962416	13861	98157	616374	1705094	
			НР - 72%, СП - 8%			627,60	4,19	850398	5677		126303		
19	19	243-902-1402 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2	100 шт.	13,55	2550,00	--	34552	--	34552	--	37316	
			СП - 8%			--	--	--	--		2764		
20	20	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	428	813,64	483,44	348238	206912	47312	118605	504190	
			НР - 72%, СП - 8%			219,66	165,22	94014	70714		37347		
21	21	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,428	203613,00	--	87146	--	87146	--	94118	
			СП - 8%			--	--	--	--		6972		
22	22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,362	32118,53	21660,53	107982	72823	--	31993	151174	
			НР - 64%, СП - 8%			10458,00	5142,17	35160	17288		11198		
23	23	261-107-0506 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3362	51,00	--	171462	--	171462	--	185179	
			СП - 8%			--	--	--	--		13717		
24	24	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования.прим.	шт.	1	10135,16	89,03	10135	89	632	6806	18296	
			НР - 72%, СП - 8%			9414,00	38,10	9414	38		1355		
25	25	243-903-5003 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с бронзой, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLJ-01/4X25-70-T	шт.	1	20846,00	--	20846	--	20846	--	22514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1668		
26	26	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	26832,24	16917,42	53664	33835	1001	22147	81876	
			НР - 25%, СП - 8%			9414,00	5966,10	18828	11932		6065		
27	27	243-903-2004 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	2	36345,00	--	72690	--	72690	--	78505	
			СП - 8%			--	--	--	--		5815		
28	28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	666,98	26,82	6003	241	3848	1432	8030	
			НР - 25%, СП - 8%			212,66	8,38	1914	75		595		
29	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3659,78	183,32	10979	550	7239	2412	14462	
			НР - 25%, СП - 8%			1063,30	53,34	3190	160		1071		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-2. Освещение							**495801**		**17 854 193**	
			СМЕТА 7-1-1. Вертикальная планировка										
			Земляные работы										
30	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /планировка/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430,17	34,81	34,81	14974	14974	--	4726	21276	
			НР - 25%, СП - 8%			--	15,26	--	6564		1576		
31	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	430,17	27,55	27,55	11851	11851	--	3741	16840	
			НР - 25%, СП - 8%			--	12,08	--	5196		1247		
32	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /срезка плодородного грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	179,83	34,81	34,81	6260	6260	--	1976	8895	
			НР - 25%, СП - 8%			--	15,26	--	2744		659		
33	4	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	55,66	343,00	--	19091	--		--	20618	
			СП - 8%			--	--	--	--		1527		
34	5	412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /по площадке/	т·км	1140,7	163,00	--	185934	--		--	200810	
			СП - 8%			--	--	--	--		14875		
35	6	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	102,688	163,00	--	16738	--		--	18080	
			СП - 8%			--	--	--	--		1339		
36	7	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	804,4179	343,00	--	275915	--		--	297988	
			СП - 8%			--	--	--	--		22073		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1. Вертикальная планировка									**584 507**	
			СМЕТА 7-1-3. Озеленение										
37	1	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	646,7776	2314,49	543,99	1496960	351840	37882	1047683	2748215	
			НР - 85%, СП - 8%			1711,93	128,81	1107238	83311		203572		
38	2	254-105-0102 РСНБ РК 2015	Бархатцы (тагетис)	шт.	13000	96,00	--	1248000	--	1248000	--	1347840	
			СП - 8%			--	--	--	--		99840		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-3. Озеленение									**4 096 055**	
			СМЕТА 7-2-1. Вертикальная планировка										
39	1	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3349,5253	343,00	--	1148887	--		--	1240798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		91911		
40	2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3349,5253	163,00	--	545973	--		--	589651	
			СП - 8%			--	--	--	--		43678		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2-1. Вертикальная планировка									**1 830 449**	
			СМЕТА 7-2-4. Водоотведение										
			Земляные работы										
41	1	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей	м3 грунта	120,5793103	671,58	641,67	80979	77372	--	14899	103548	
			НР - 7%, СП - 8%			29,91	141,70	3607	17086		7670		
42	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.	м3 грунта	12,057931	2343,26	--	28255	--	--	20344	52486	
			НР - 7%, СП - 8%			2343,26	--	28255	--		3888		
43	3	412-102-0118 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 32 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	225,4833103	36,00	--	8117	--		--	8766	
			СП - 8%			--	--	--	--		649		
44	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,057931	1018,66	--	12283	--	--	8844	22817	
			НР - 7%, СП - 8%			1018,66	--	12283	--		1690		
45	5	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	22,8697318	10525,32	263,72	240711	6031	206571	29640	291979	
			НР - 10%, СП - 8%			1229,10	80,02	28109	1830		21628		
46	6	1105-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	28,2630268	49938,01	5861,25	1411399	165657	709527	547855	2115995	
			НР - 17%, СП - 8%			18972,31	2328,98	536215	65824		156740		
			РАЗДЕЛ 2.Водоотведение										
47	7	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр до 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	1102170,02	125620,44	19839	2262	4625	13514	36021	
			НР - 10%, СП - 8%			719558,00	38809,98	12952	699		2668		
48	8	241-701-0104 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ 9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	18	6351,00	--	114318	--	114318	--	123463	
			СП - 8%			--	--	--	--		9145		
49	9	1127-0201-0801 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство	гаситель	4	35912,93	18640,33	143652	74562	--	108618	272452	
			НР - 108%, СП - 8%			17272,60	7870,44	69090	31482		20182		
50	10	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	шт	4	15372,86	--	61491	--	61491	--	66410	
			СП - 8%			--	--	--	--		4919		
51	11	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Люк Л-60.75.10-ВЧ тяжелый чугунный в квадратном корпусе с запорным устройством кл.С250	шт	4	85871,25	--	343485	--	343485	--	370964	
			СП - 8%			--	--	--	--		27479		
52	12	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	235	3972,39	1994,31	933512	468663	--	715752	1781205	
			НР - 108%, СП - 8%			1978,08	842,06	464849	197884		131941		
53	13	244-602-0215 РСНБ РК 2015	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС с водоотводом 6151-609Б-D	шт.	4	5386,00	--	21544	--	21544	--	23268	
			СП - 8%			--	--	--	--		1724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	14	244-602-0303 РСНБ РК 2015	Пескоуловитель бетонный серии Gidrolica ПУ-20.26.57-Б, класс нагрузки D.E	шт.	4	47342,00	--	189368	--	189368	--	204517	
			СН - 8%			--	--	--	--		15149		
55	15	244-601-0347 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный серии Gidrolica ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-Б, класс нагрузки D.E	шт.	235	26775,00	--	6292125	--	6292125	--	6795495	
			СН - 8%			--	--	--	--		503370		
56	16	244-602-0608 РСНБ РК 2015	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Gidrolica ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки D	шт.	474	12979,00	--	6152046	--	6152046	--	6644210	
			СН - 8%			--	--	--	--		492164		
57	17	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный/Крепеж М10	кг	94,8	985,00	--	93378	--	93378	--	100850	
			СН - 8%			--	--	--	--		7470		
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы д.1000, 4шт										
58	18	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,28	537,27	513,34	3374	3224	--	621	4314	
			НР - 25%, СН - 8%			23,93	113,36	150	712		320		
59	19	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,256	380,90	371,05	478	466	--	76	598	
			НР - 25%, СН - 8%			9,85	74,10	12	93		44		
60	20	412-102-01..8 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 32 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	11,7436	36,00	--	423	--		--	457	
			СН - 8%			--	--	--	--		34		
61	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,256	1018,66	--	1279	--	--	921	2378	
			НР - 25%, СН - 8%			1018,66	--	1279	--		176		
62	22	1123-0601-0..03 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,32	41249,59	11651,86	95699	27032	22269	57432	165383	
			НР - 25%, СН - 8%			19999,10	5006,09	46398	11614		12250		
63	23	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /0,1м3/	шт.	4	10761,00	--	43044	--	43044	--	46488	
			СН - 8%			--	--	--	--		3444		
64	24	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 /0,24м3/	шт.	8	13336,00	--	106688	--	106688	--	115225	
			СН - 8%			--	--	--	--		8535		
65	25	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775	
			СН - 8%			--	--	--	--		9687		
66	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,12	921,72	20,31	23154	510	14416	7725	33350	
			НР - 35%, СН - 8%			327,54	3,14	8228	79		2470		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2-4. Водоотведение									**19 513 414**	
			СМЕТА 7-3-1. Вертикальная планировка										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
67	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка /под дорожное корыто/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	832,7	300,59	289,39	250301	240975	--	45421	319380	
			НР - 25%, СН - 8%			11,20	64,56	9326	53759		23658		
68	2	412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 1 км /по площадке/	т·км	2809,675	163,00	--	457977	--		--	494615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СН - 85%			--	--	--	--		36638		
69	3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1540,319	163,00	--	251072	--		--	271158	
			СН - 85%			--	--	--	--		20086		
70	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /планировка/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1502,5	34,81	34,81	52302	52302	--	16508	74315	
			НР - 29%, СН - 85%			--	15,26	--	22928		5505		
71	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1502,5	27,55	27,55	41394	41394	--	13068	58819	
			НР - 29%, СН - 85%			--	12,08	--	18150		4357		
72	6	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8165,729	343,00	--	2800845	--		--	3024913	
			СН - 85%			--	--	--	--		224068		
73	7	412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /по площадке/	т·км	5356,054	163,00	--	873037	--		--	942880	
			СН - 85%			--	--	--	--		69843		
74	8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /планировка/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2864,2	34,81	34,81	99703	99703	--	31470	141666	
			НР - 29%, СН - 85%			--	15,26	--	43708		10494		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3-1. Вертикальная планировка									**5 327 746**	
			СМЕТА 7-3-3. Озеленение										
75	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,7678198	5720,77	1096,64	78763	15099	61360	6516	92 290,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЗП - 108%, СН - 8%			167,33	270,91	2304	3730		6822		
76	2	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных (50гр/м2)	м2	5552,798325	308,02	181,55	1710373	1008111	326504	540736	2431198	
			ЗП - 88%, СН - 8%			67,67	42,99	375758	238715		180089		
77	3	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	6685,2	568,67	159,02	3801673	1063081	9359	2623278	6938948	
			ЗП - 88%, СН - 8%			408,25	37,66	2729233	251765		513996		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3-3. Озеленение									**9 462 436,50**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							**495 801**		**58 668 800,50**	
			в том числе оборудование									**495 801,00**	
			Итого без оборудования									**58 172 999,50**	
			Временные здания и сооружения			**1,04%**						**604 999,19**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**59 273 799,69**	
			Зимние удорожания			**0,7%**						**411 445,99**	
			Итого с зимними удорожаниями									**59 685 245,69**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**1 183 788,89**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**60 869 034,58**	
			НДС			**12%**						**7 304 284,15**	
			Итого с НДС									**68 173 318,73**	
			Тендерная скидка			**0,5%**						**340 866,60**	
			ИТОГО									**67 832 452,13**	

Технический надзор:
Директор филиала СТ Туркистан
ТОО "Стройконсалтинг СТК"

_____ Дуйсенов Т.

Инженер эксперт

_____ Сыдыкмуров А.

Авторский надзор:
Директор "ТОО «Intermax BSV»"

_____ Горовая Н.Б.

Гл. инженер проекта

_____ Шаитева Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Каратас Майнинг"

_____ Карпов А.Д.

Руководитель проекта

_____ Желнов А.Ю.