Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Эдем"
Объект: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест южнее ул.№31, восточнее канала Нура-Есиль в г.Астане"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Удельный вес конструктива, %	Договорная стоимость, тенге	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
				%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
Общестроительные работы Блоки А, Б, В, Г									
1	Земляные работы	0,16	4 030 306,50	0,00	0,00	100,00	4 030 306,50	0,00	0,00
2	Фундамент	3,32	81 904 506,37	0,00	0,00	100,00	81 904 506,37	0,00	0,00
3	Каркас	2,14	52 848 730,38	0,00	0,00	100,00	52 848 730,38	0,00	0,00
4	Перекрытие	13,41	331 390 749,89	0,00	0,00	100,00	331 390 749,89	0,00	0,00
5	Стены	2,94	72 720 582,28	0,23	169 002,28	100,00	72 720 582,28	0,00	0,00
6	Металлоконструкции-элементы кровли	1,11	27 493 871,27	0,00	0,00	100,00	27 493 871,27	0,00	0,00
7	Кровля	1,65	40 663 520,09	-6,36	-2 584 537,86	100,00	40 663 520,09	0,00	0,00
8	Лестницы	0,62	15 412 413,58	41,19	6 348 807,72	100,00	15 412 413,58	0,00	0,00
9	Перегородки	2,22	54 763 929,63	14,23	7 794 285,19	100,00	54 763 929,63	0,00	0,00
10	Проемы	3,98	98 243 870,22	45,71	44 908 007,67	100,00	98 243 870,22	0,00	0,00
11	Полы	5,94	146 807 072,08	12,70	18 638 621,76	100,00	146 807 072,08	0,00	0,00
12	Внутренняя отделка	4,51	110 972 571,73	19,79	21 965 455,00	100,00	110 972 571,73	0,00	0,00
13	Наружные отделочные работы	8,07	199 455 176,39	14,65	29 219 369,19	100,00	199 455 176,39	0,00	0,00
14	Крыльца	0,22	5 474 815,56	10,07	551 285,49	100,00	5 474 815,56	0,00	0,00
15	Входы в подвал	0,14	3 467 860,64	0,00	0,00	100,00	3 467 860,64	0,00	0,00
16	Отмостка	0,04	975 756,22	-2,49	-24 280,00	100,00	975 756,22	0,00	0,00
17	Разные работы	0,22	5 525 551,68	82,26	4 545 242,07	100,00	5 525 551,68	0,00	0,00
	Итого	**50,71**	**1 252 151 284,51**	**10,50**	**131 531 258,51**	**100,00**	**1 252 151 284,51**	**0,00**	**0,00**
Водоснабжение и канализация									
Блок А и Г									
18	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,26	6 378 539,02	-7,42	-473 313,50	100,00	6 378 539,02	0,00	0,00
19	Горячий водопровод Т3,Т4	0,13	3 263 801,60	33,71	1 100 345,64	100,00	3 263 801,60	0,00	0,00
20	Канализация бытовая К1	0,12	2 918 104,94	73,30	2 139 090,68	100,00	2 918 104,94	0,00	0,00
21	Канализация производственная К3 (от кухни)	0,02	372 298,06	36,56	136 105,71	100,00	372 298,06	0,00	0,00
22	Канализация дождевая К2	0,06	1 484 556,10	16,59	246 273,27	100,00	1 484 556,10	0,00	0,00
23	Канализация производственная К3н	0,01	224 090,03	100,00	224 090,03	100,00	224 090,03	0,00	0,00
	Итого	**0,59**	**14 641 389,75**	**23,03**	**3 372 591,83**	**100,00**	**14 641 389,75**	**0,00**	**0,00**
Блок Б									
24	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,03	755 675,55	35,52	268 440,63	100,00	755 675,55	0,00	0,00
25	Горячий водопровод Т3,Т4	0,04	993 360,57	5,96	59 216,68	100,00	993 360,57	0,00	0,00
26	Канализация бытовая К1, К3н	0,09	2 220 711,87	57,46	1 275 936,81	100,00	2 220 711,87	0,00	0,00
27	Канализация дождевая К2	0,02	449 736,78	-13,33	-59 944,88	100,00	449 736,78	0,00	0,00
	Итого	**0,18**	**4 419 484,77**	**34,93**	**1 543 649,24**	**100,00**	**4 419 484,77**	**0,00**	**0,00**

Блок В									
28	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,05	1 133 331,70	-23,91	-270 947,11	100,00	1 133 331,70	0,00	0,00
29	Горячий водопровод Т3,Т4	0,07	1 680 855,18	12,58	211 381,07	100,00	1 680 855,18	0,00	0,00
30	Канализация бытовая К1, К3н	0,16	4 031 509,69	63,62	2 564 730,21	100,00	4 031 509,69	0,00	0,00
31	Канализация дождевая К2	0,02	531 316,33	-56,32	-299 220,04	100,00	531 316,33	0,00	0,00
	Итого	**0,30**	**7 377 012,90**	**29,90**	**2 205 944,13**	**100,00**	**7 377 012,90**	**0,00**	**0,00**
Отопление и вентиляция									
Блоки А,Г									
32	Отопление	0,38	9 309 125,98	-0,14	-12 798,78	100,00	9 309 125,98	0,00	0,00
33	Вентиляция	1,01	24 898 060,15	12,80	3 186 222,25	100,00	24 898 060,15	0,00	0,00
34	Теплоснабжение П1,П2,П3,П4,П5,П6	0,21	5 080 141,60	34,88	1 772 145,31	100,00	5 080 141,60	0,00	0,00
35	Узел управления	1,01	24 945 696,28	6,76	1 685 776,76	100,00	24 945 696,28	0,00	0,00
	Итого	**2,60**	**64 233 024,01**	**10,32**	**6 631 345,54**	**100,00**	**64 233 024,01**	**0,00**	**0,00**
Блок Б									
36	Отопление	0,21	5 068 110,69	6,67	337 959,23	100,00	5 068 110,69	0,00	0,00
37	Вентиляция	0,28	6 992 864,32	7,79	544 811,02	100,00	6 992 864,32	0,00	0,00
	Итого	**0,49**	**12 060 975,01**	**7,32**	**882 770,25**	**100,00**	**12 060 975,01**	**0,00**	**0,00**
Блок В									
38	Отопление	0,26	6 533 323,26	8,44	551 462,16	100,00	6 533 323,26	0,00	0,00
39	Вентиляция	0,43	10 505 662,91	7,25	761 392,94	100,00	10 505 662,91	0,00	0,00
	Итого	**0,69**	**17 038 986,17**	**7,71**	**1 312 855,10**	**100,00**	**17 038 986,17**	**0,00**	**0,00**
Силовое электрооборудование и освещение									
40	Силовое электрооборудование	1,20	29 600 961,57	0,00	0,00	81,70	24 185 052,19	18,30	5 415 909,38
41	Система обогрева водостоков "Теплоскат"	0,08	1 968 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 968 357,03
42	Электроосвещение	2,21	54 575 777,06	0,00	0,00	69,23	37 781 833,46	30,77	16 793 943,60
	Итого	**3,49**	**86 145 095,66**	**0,00**	**0,00**	**71,93**	**61 966 885,65**	**28,07**	**24 178 210,01**
Слаботочные устройства									
43	Информационная сеть	0,42	10 439 548,92	0,00	0,00	61,08	6 376 669,24	38,92	4 062 879,68
44	Телевидение	0,06	1 543 019,64	0,00	0,00	75,60	1 166 505,39	24,40	376 514,25
45	Местное радиовещание	0,05	1 176 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 176 058,14
46	Часофикация, звонковая сигнализация	0,14	3 421 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 421 120,86
47	Акустическая система актового зала, спортзала	0,02	377 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	377 045,06
	Итого	**0,69**	**16 956 792,62**	**0,00**	**0,00**	**44,48**	**7 543 174,63**	**55,52**	**9 413 617,99**
Пожарная сигнализация									
48	Пожарная сигнализация	0,11	2 710 896,43	0,00	0,00	30,57	828 801,16	69,43	1 882 095,27
49	Оповещение о пожаре	0,02	393 991,09	0,00	0,00	59,33	233 764,07	40,67	160 227,02
50	Охранная сигнализация	0,01	160 246,87	0,00	0,00	47,49	76 101,32	52,51	84 145,55
	Итого	**0,13**	**3 265 134,39**	**0,00**	**0,00**	**34,87**	**1 138 666,55**	**65,13**	**2 126 467,84**
Технологическое оборудование									
51	Блоки А,Г	5,38	132 942 282,61	58,95	78 372 641,67	100,00	132 942 282,61	0,00	0,00
52	Блок Б	0,06	1 587 211,05	-1497,70	-23 771 668,79	100,00	1 587 211,05	0,00	0,00
53	Блок В	1,50	37 156 118,08	-100,43	-37 314 801,78	100,00	37 156 118,08	0,00	0,00
	Итого	**6,95**	**171 685 611,74**	**10,07**	**17 286 171,10**	**100,00**	**171 685 611,74**	**0,00**	**0,00**
Наружные сети электроснабжения									

54	Кабельный канал	9,12	225 343 629,37	0,00	0,00	109,17	246 012 290,36	-9,17	-20 668 660,99
55	КЛ-0,4 кВ	0,25	6 194 703,83	0,00	0,00	99,21	6 145 837,80	0,79	48 866,03
56	Наружное освещение	0,10	2 375 678,76	0,00	0,00	65,86	1 564 514,34	34,14	811 164,42
	Итого	**9,47**	**233 914 011,96**	**0,00**	**0,00**	**108,47**	**253 722 642,50**	**-8,47**	**-19 808 630,54**
Распределительный пункт РПК-2Т									
57	Общестроительные работы	0,81	19 948 463,88	0,00	0,00	98,79	19 706 171,07	1,21	242 292,81
58	Электрооборудование	7,95	196 414 175,64	0,00	0,00	100,00	196 414 175,64	0,00	0,00
59	Телемеханика	0,15	3 728 995,92	0,00	0,00	100,00	3 728 995,92	0,00	0,00
60	АСКУЭ	0,06	1 601 924,97	0,00	0,00	100,00	1 601 924,97	0,00	0,00
61	ОВСПД	0,03	634 046,40	0,00	0,00	100,00	634 046,40	0,00	0,00
62	Охранно-пожарная сигнализация	0,02	475 544,96	0,00	0,00	100,00	475 544,96	0,00	0,00
	Итого	**9,00**	**222 803 151,77**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**222 560 858,96**	**0,11**	**242 292,81**
Наружные сети									
63	Телефонизация	1,75	43 269 484,65	0,00	0,00	58,06	25 121 699,12	41,94	18 147 785,53
	Итого	**1,75**	**43 269 484,65**	**0,00**	**0,00**	**58,06**	**25 121 699,12**	**41,94**	**18 147 785,53**
Наружные сети водоснабжения и канализации									
64	Водоснабжение В1	0,50	12 465 588,31	0,00	0,00	106,06	13 221 458,80	-6,06	-755 870,49
65	Канализация бытовая К1	0,27	6 659 151,98	0,00	0,00	93,11	6 200 370,77	6,89	458 781,21
66	Канализация ливневая К2	0,24	5 876 340,87	0,00	0,00	97,10	5 706 140,02	2,90	170 200,85
	Итого	**1,01**	**25 001 081,16**	**0,00**	**0,00**	**100,51**	**25 127 969,59**	**-0,51**	**-126 888,43**
Тепловые сети									
67	Земляные работы	0,01	341 597,41	0,00	0,00	71,51	244 287,57	28,49	97 309,84
68	Железобетонные конструкции	0,35	8 566 530,30	0,00	0,00	97,15	8 322 667,75	2,85	243 862,55
69	Трубопроводы	0,34	8 446 748,21	0,00	0,00	93,31	7 881 805,41	6,69	564 942,80
	Итого	**0,70**	**17 354 875,92**	**0,00**	**0,00**	**94,78**	**16 448 760,73**	**5,22**	**906 115,19**
Блочно-модульная котельная									
70	Котельная	0,04	1 052 486,57	0,00	0,00	100,00	1 052 486,57	0,00	0,00
71	Дымовая труба	0,15	3 692 793,91	0,00	0,00	95,05	3 510 153,00	4,95	182 640,91
72	Монтаж модульной котельной	1,35	33 317 665,76	0,00	0,00	100,00	33 317 665,76	0,00	0,00
	Итого	**1,54**	**38 062 946,24**	**0,00**	**0,00**	**99,52**	**37 880 305,33**	**0,48**	**182 640,91**
Топливохранилище									
73	Земляные работы	0,02	559 309,88	0,00	0,00	100,00	559 309,88	0,00	0,00
74	Железобетонный кожух	0,10	2 512 936,08	0,00	0,00	100,00	2 512 936,08	0,00	0,00
75	Резервуары	0,28	6 832 178,82	0,00	0,00	100,00	6 832 178,82	0,00	0,00
76	Система топливо-теплоснабжения	0,02	497 398,57	0,00	0,00	100,00	497 398,57	0,00	0,00
	Итого	**0,42**	**10 401 823,35**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**10 401 823,35**	**0,00**	**0,00**
Благоустройство									
77	Асфальтобетонное покрытие проездов	1,59	39 309 356,86	0,00	0,00	53,43	21 001 289,47	46,57	18 308 067,39
78	Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 2-1515 м2)	0,71	17 437 684,07	0,00	0,00	46,54	8 114 739,26	53,46	9 322 944,81
79	Покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3 - 4115 м2)	0,77	19 132 413,33	0,00	0,00	94,78	18 132 895,64	5,22	999 517,69
80	Песчаное покрытие (тип 4 - 3040 м2)	0,16	3 884 397,65	0,00	0,00	95,00	3 690 180,32	5,00	194 217,33
81	Покрытие баскетбольной, волейбольной площадок (тип 2 - 448 м2)	0,06	1 532 476,30	0,00	0,00	32,92	504 448,24	67,08	1 028 028,06
82	Искуственное покрытие футбольного поля (тип 6 - 1100 м2)	0,54	13 410 383,22	0,00	0,00	23,76	3 186 848,46	76,24	10 223 534,76
83	Покрытие беговой дорожки (тип 5 - 941 м2)	0,38	9 449 054,04	0,00	0,00	14,14	1 336 196,21	85,86	8 112 857,83

	Итого	**4,22**	**104 155 765,47**	**0,00**	**0,00**	**53,73**	**55 966 597,60**	**46,27**	**48 189 167,87**
Озеленение									
84	Озеленение	1,15	28 373 813,73	0,00	0,00	91,42	25 938 727,22	8,58	2 435 086,51
	Итого	**1,15**	**28 373 813,73**	**0,00**	**0,00**	**91,42**	**25 938 727,22**	**8,58**	**2 435 086,51**
МАФы									
85	МАФы	1,89	46 584 951,80	0,00	0,00	74,42	34 670 825,64	25,58	11 914 126,16
	Итого	**1,89**	**46 584 951,80**	**0,00**	**0,00**	**74,42**	**34 670 825,64**	**25,58**	**11 914 126,16**
Вертикальная планировка									
86	Вертикальная планировка	0,83	20 626 317,62	0,00	0,00	100,00	20 626 317,62	0,00	0,00
	Итого	**0,83**	**20 626 317,62**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**20 626 317,62**	**0,00**	**0,00**
	Всего по договору	**98,79**	**2 440 523 015,20**	**6,75**	**164 766 585,70**	**95,99**	**2 342 723 023,35**	**4,01**	**97 799 991,85**

Заказчик _____

Ген.подрядчик _____
Генеральный директор **Манжанова И.Р.**

Тех.надзор _____
ТОО "СК ПромТехСервис" **Садыков Т.К.**

05.09.2019г.

СК ПромТехСервис
Город Нур-Султан
Республика Казахстан

И. (абдиестрой) 05.09.2019г.

ОВиВК 05.09.2019г.