Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «ТАШ Строй»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Grand Line Engineering»

Наименование объекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (17 этап)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «ТАШ Строй»

_____ Шалабаев Д.К.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand Line Engineering»

_____ Кемалов А.М.

Главный специалист ТОО «Grand Line Engineering»

_____ Бекеев К.К.

Форма по приложению 3-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649 РК, г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, офис 303/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (17 этап)"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (17 этап)"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 01-ID-046

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э653: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		116,4	449,0	449,0	52 264,0	52 263,0			52 264,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	15 248,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		3,6	8 482,0	0,0	30 535,0	0,0			30 535,0
				м^3		8 482,0	0,0	30 535,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		12	3 604,0	0,0	43 248,0	0,0			43 248,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	43 248,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		108	87,0	87,0	9 396,0	9 396,0			9 396,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	2 376,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		120	86,0	86,0	10 320,0	10 320,0			10 320,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	2 520,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		108	571,0	220,0	61 668,0	23 760,0			61 668,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	37 908,0	7 560,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,05	1 297 852,0	439 346,0	64 893,0	21 967,0			64 893,0
				км		858 506,0	110 257,0	42 925,0	5 513,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		50,5	1 828,0		92 314,0		92 314,0		92 314,0
				м								
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		4	4 729,0	132,0	18 916,0	528,0	2 644,0		18 916,0
				шт.		3 936,0	0,0	15 744,0	0,0			
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		19 456,0
				шт.								
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		4	4 480,0	303,0	17 920,0	1 212,0			17 920,0
				шт.		4 177,0	2,0	16 708,0	8,0			
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		4	1 859,0		7 436,0		7 436,0		7 436,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	50	350,0	2,0	17 500,0	100,0	350,0		17 500,0
						341,0	0,0	17 050,0	0,0			
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,5	4 207,0		27 346,0		27 346,0		27 346,0
15	15	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
						12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
16	16	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	1	8 401,0	245,0	8 401,0	245,0	1 343,0		8 401,0
						6 813,0	80,0	6 813,0	80,0			
17	17	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
18	18	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1 611,0		6 444,0		6 444,0		6 444,0
19	19	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,38	139 683,0	9 987,0	192 763,0	13 782,0	61 856,0		192 763,0
						84 873,0	3 329,0	117 125,0	4 594,0			
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23 205,0		23 205,0		23 205,0		23 205,0
21	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
22	22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
23	23	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	33 097,0		33 097,0		33 097,0		33 097,0
24	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 952,0		5 952,0		5 952,0		5 952,0
25	25	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 806,0		5 806,0		5 806,0		5 806,0
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,01905	1 145 676,0		21 825,0		21 825,0		21 825,0
27	27	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	4,71	3 667,0	8,0	17 272,0	38,0	13 358,0		17 272,0
						823,0	3,0	3 876,0	14,0			
29	29	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,05	45 461,0	2 585,0	2 273,0	130,0	1 043,0		2 273,0
						22 020,0	534,0	1 101,0	27,0			
30	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,54	37 694,0	15,0	20 355,0	8,0	12 432,0		20 355,0
			ИТОГО по смете Э653: Наружные сети водоснабжения [6-1]					941 339,0	143 918,0	443 948,0	0,0	941 339,0
								345 557,0	40 631,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					941 339,0	143 918,0	443 948,0	0,0	941 339,0
								345 557,0	40 631,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					55 539		996 878
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					49 844		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					49 844		1 096 566
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**					131 588		1 228 154
			ИТОГО с НДС									1 000 000
			Итого с понижающим коэффициентом		***0,814230338***							

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «ТАШ СТРОЙ» БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шалабаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Grand Line Engineering» БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Бекенов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Бекенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 1[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Ошакбаев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)