Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» г. Кызылорда, улица Желтоксан №156, БИН 040740003730

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор", г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М.Шокая, 18, БИН 000340001900

Стройка: "Реконструкция участка №1(согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"

Объект: "Реконструкция участка №1(согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"

Договор: №204 от 24.07.2023г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2023 года

на работы "Реконструкция участка №1(согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**60 027**	
1	**1**	**6101-0102-0105** **Кклим = 1,08 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**27,16**	**343**	**9 316**	
2	**2**	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,84**	**6126**	**5 146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	17,5	81	1 418	
4	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	17,5	511	8 943	
5	5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	7,5	3198	23 985	
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1	11220	11 220	
			Раздел 2. Водопровод В1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 657 682	
7	7	6121-0103-0112 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,02	9496446	189 929	
8	8	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	20	119906	2 398 120	Казахстан
9	9	6121-0201-0148 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,02	29039532	580 791	
10	10	6121-0401-0106 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0234	1914921	44 809	
11	11	241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 400х50 мм	1 комплект	2	128787	257 574	Казахстан
12	12	6103-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	2	17610	35 220	
13	13	6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,02	5355058	107 101	

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 717 709**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	Тенге			197 039
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(120796,251*(1,3-1)+120796,251*9*8*1,3/1968+120796,251/12)/1000	Тенге			83 517
		Итого по сметному расчету	Тенге			3 914 747
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			195 737
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге			79 965
		Итого	Тенге			4 190 450
		Итого в текущих ценах 2023г. К=1,00	Тенге			4 190 450
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			502 854
		Итого к оплате	**Тенге**			**4 693 304**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.

Технический надзор:
ТОО "Azimut Project"
KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.

Махмудов А.И.

Авторский надзор:
ТОО "АЙДИ Строй Проект"
БИН 130440022209

Сеилханов Е.Е.