Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "Рубин и К" Алматы, Ауэзовский Район, Улица Утеген Батыра, Дом 11в, КВ. 85
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Асаново, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	18.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**258 927,13**									
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Асаново, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»		231 184,94							27 742,19	258 927,13
Итого за отчетный месяц:										**258 927,13**

Подрядчик:
ТОО "Рубин и К"

Директор _____ **Жанбаев Д.Т.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Абаев Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "Рубин и К" Алматы, Ауэзовский Район, Улица Утеген Батыра, Дом 11в, КВ. 85
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Асаново, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

Договор подряда (контракт): №3 от 18.07.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 2. КЛ - 0,4 кВ, ИТОГО:				80131
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				80131
1	6124-0203-0308 Кклим = 1,09 Кклим = 1,12	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	3	2 357	7071
2	243-142-0307	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	1 км	0,003	138 811	416
3	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	м3	0,75	9 559	7169
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	0,5	4 066	2033
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	0,3	4 066	1220
6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	5	812	4060
7	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	0,3	2 503	751
8	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	19	1 119	21261
9	243-110-0945	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (мс)-1**	1 км	0,019	1 902 630	36150

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 7. Стойки СВ, ИТОГО:				86164
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				86164
10	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**58015**	**58015**
11	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**28149**	**28149**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:				46501
		Подраздел 1.1. Водопровод В1, ИТОГО				46501
12	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**72,72**	**375**	**27270**
13	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**0,68**	**461**	**313**
14	6101-0201-0108 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,8**	**13353**	**10682**
15	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,675**	**12200**	**8235**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				12137
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				12137
16	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	**км**	**0,0071**	**1465996**	**10409**
17	241-201-0604 Коб=1,01	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**1 м**	**7,171**	**241**	**1728**
	Итого по акту					224933
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		18894,37
		Сметная прибыль	%	5		12191,37
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		12800,94
		Итого				268819,70
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				288981,17
		НДС	%	12		34677,74
		Итого С НДС				323658,91
		Скидка 20%				64731,78
		Итого по акту				258927,13

Подрядчик: ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Аблаков Р.А.