Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «СМК-4» Номер лицензии № 0000018 от 02.03.2001г**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Өмірбек М.Ж.
Фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя организации

по объекту :**«Строительство газоснабжения новых жилых домов в с.СайынШапагатова (6 квартал,1312 участков), 2 очередь.**
Наименование и место расположения объекта

заказчиком который является **и.о. руководителя ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» Айдарбаев Ж.К.**

удостоверят, что:
1 Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом
(проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
_____
Фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **Директор ТОО Мунайгазпроект-Сервис»**

утвержден(а) ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»№52 от 14.12.2017
Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производительная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственного целевой продукции или основным видам услуг):

Вид газопровода	Материал	Диаметр	Протяженность	Запорная арматура
Подземный газопровод среднего давления.	SDR 11 ПЭ	Ø 315x28.6мм	7867.6 м	Ду 200мм. Ду 150. Ду 100. Ду 80. Ду 50
Подземный газопровод низкого давления	SDR 11 ПЭ	Ø 315x28.6мм Ø 160x14.6мм Ø 125X11.4мм Ø 90x8.2мм Ø 63x5.2мм	45358 м	Ду 200мм. Ду 150. Ду 100. Ду 80. Ду 50
Надземный стальной газопровод низкого давления	Сталь	Ø 200x5мм Ø 159x4мм Ø 100x4мм Ø 89x4мм Ø 76x4мм Ø 57x44мм	12310.47 м	Ду 200мм. Ду 150. Ду 100. Ду 80. Ду 50

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_Потребление газа предусмотрено для 6-го квартала села С.Шапагатова. Подача газа предусмотрена от линии проектируемого надземного газопровода высокого давления I категории диаметром 219 мм. Рабочим проектом предусмотрено строительство следующих объектов:присоединение к надземному газопроводу высокого давления I -й категории;строительство ГРП (газорегуляторный пункт) для снижения давления газа с высокого на среднее;строительство газопровода среднего давления;строительство ГРП для снижения давления газа со среднего на низкое давление; строительство подземного газопровода низкого давления;строительство надземного газопровода низкого давления.Подключения к надземному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм приняты на трех площадках через отсекающие задвижки диаметром 200 мм.У каждой точки подключения предусмотрена установка ПГБ для снижения давления газа с высокого на среднее блочного типа марки ПГБ-100-СГ-ЭК с регуляторами давления, РДБК1-100, с узлом учета газа с электронным корректором, с системой отопления конвекторного типа.

Основные технические показатели:узел подключения к газопроводу высокого давления с устройством площадок ПГБ (снижение с высокого на среднее давление) – 3 шт;подземный газопровод среднего давления - 7867.6 м;устройство площадок ПГБ снижения давления газа со среднего на низкое - 7 шт;подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления - 45358.0 м; надземный стальной газопровод низкого давления - 12310,47 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектомвыполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **июнь 2019г.**
Окончание работ: **октябрь 2020г.«Строительство газоснабжения новых жилых домов в селе**
С.Шапагатова (6 квартал, 1312 участков), 2 очередь
При продолжительности строительство, месяц:
По норме или по проекту организации строительство _____9__ месяц
Фактический _____12_____месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

МПФ АО «КазТранс ГазАймак _____

Наименование организации, ФИО, подпись руководителя, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газоснабжения новых жилых домов в селе С.Шапагатова (6 квартал, 1312 участков), 2 очередь**готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СМК-4» _____ СМК-4М Өмірбек

Фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Выполнено согласно раб. проекту
Акцев О.К 10.11.20г.