Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2020 года

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима района «Сарыарка» города Нур-Султан», 010000, г.Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29.12.2020 года, «АлматыСтройПроект», 010000, г.Нур-Султан, район Байконыр,улица С 745, здание 12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.12.2020 года ТОО «SAM PROJECT», эксперт Будай Денис Леонидович, KZ77VJE00024807 от 07.04.2017 г., KZ60VJE00025016 от 14.04.2017 г., KZ07VJE00024806 от 07.04.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29.12.2020 года, ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС», авторский надзор Оспанова Анар Сапаргалиевна, в соответствии с приказом от 22.05.2020 года № 2-П;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан» (4 этап), дворовые территории по адресам: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангилдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1, капитальный ремонт

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул.

Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангилдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

Наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», входящий регистрационный номер уведомления: KZ16REA00196521 от 21.10.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС», шифр проекта 91-04/20-13

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0207/20 от 19.10.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;

фактически, месяц: 6 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
1.ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	907	907	907	907
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	4	4	4	4
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	182	182	165	165
2.пр. Абая, 8					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	745	745	720	720
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	8	8	8	8
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	11	11	11	11
Спортивная площадка с покрытием из искусственной травы	$м^2$	285	285	285	285
3.ул. Косшыгулулы, 3/1					
Асфальтобетонное покрытие тротуаров	$м^2$	80	80	80	80
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	680	680	630	630
Спортивная площадка с резиновым покрытием	$м^2$	320	320	315	315
4.ул. С. Сейфуллина, 5					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	703	703	675	675
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	125	125	125	125
5.ул. Байсеитова, 122					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	326	326	317	317
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	94	94	93	93
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	76	76	57	57
6.ул. Джангильдина, 3					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	155	155	175	175
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	55	55	73	73
7.ул. Кенесары, 8					
Асфальтобетонное покрытие проездов (восстановление)	$м^2$	70	70	70	70
Асфальтобетонное покрытие проездов	$м^2$	660	660	660	660

(новое)					
Подпорная стенка	п.м.	99	99	99	99
8.ул. Жамбыла, 71					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	305	305	305	305
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	50	50	50	50
9.ул. Джангильдина, 4, 6, 8					
Асфальтобетонное покрытие тротуаров	$м^2$	26	26		
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	266	266	266	266
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	50	50		
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	132	132	132	132
10.ул. Косшыгулулы, 11					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	240	240	295	295
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	297	297	240	240
Спортивная площадка из резинового покрытия	$м^2$	540	540	540	540
11.ул. Есенберлина, 38					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	255	255	200	200
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	5	5	3	3
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	85	85	74	74
12.ул. Джангильдина, 20, 22					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	224	224	224	224
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	160	160	160	160
Спортивная площадка из резинового покрытия	$м^2$	200	200	200	200
13.ул. Биржан Сал, 1/1					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	214	214	215	215
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	72	72	75	75

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм. Строительно-монтажные работы включают в себя замену проходов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, площадок отдыха, бельевых площадок; санитарная обрезка и снос деревьев; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора. Покрытие пешеходной зоны из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91. Бортовые камни БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 устанавливаются вдоль проезжей части. Бортовые камни БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 устанавливаются с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок. На спортивных площадках с искусственным покрытием выполнена соответствующая разметка поля. Высота ворса искусственной травы – 50 мм. По окончании укладки травы произведено вчесывание в ворс окатанного кварцевого песка и резинового гранулята. Для устройства асфальтобетонного покрытия проездов применялись крупнозернистый асфальтобетон и мелкозернистый асфальтобетон

по СТ РК 1225-2013. Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91. Для площадок с песчаным покрытием, предназначенных для детей возрастом до 3 лет заполнение песчаных площадок, осуществляется песком средней крупности. Для устройства детских и гимнастических площадок применены 2 типа покрытия на основе резиновой крошки. Ограждения площадок предусматриваются при необходимости на детских, спортивных площадках и хоккейных кортах. Детские площадки при необходимости огораживаются ограждением типа 1 высотой 450 мм от уровня земли. Типовая длина одного планшета составляет 1590 мм. Спортивные площадки ограждаются ограждением типа 3 высотой 6 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 820 мм, высота 2 820 мм. Секция хоккейного корта представляет с собой металлическую сварную раму из профильной трубы, облицовка борта выполняется из стеклопластиковых панелей. Корт монтируется секционно. Все малые архитектурные формы, а именно детское игровое и спортивное оборудование, воркаут оборудование и уличные тренажеры, урны со вставкой, лавочки со спинкой, скамейки на чугунных ножках установлены с обеспечением зон безопасности. Стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках. Освещение площадок осуществляется путем монтажа опор освещения и светильников. Для подвода кабельных линий к опорам освещения принят кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШВ сечением 5х10 мм2 и кабель ВВГнг. Данные дворовые территории выполнены по программе Бюджета участия, что подразумевает строгое исполнение пожеланий жителей этих домов на основании задания заказчика.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 191 644,307 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 159 016,376 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 32 627,932 тысяч тенге; стоимость прочих затрат __тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 394 844,070 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 310 372, 292 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 84 471,778 тысяч тенге;

стоимость прочих затрат - тысяч тенге.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан» (4 этап), дворовые территории по адресам: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангильдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 26, 22; ул. Биржан Сал, 1/1 **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Е. Байкен**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Будай Д.Л.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Оспанова А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Ташмулина Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыСтройПроект», 010000, г.Нур-Султан, район Байконыр, улица С 745, здание 12**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ташмулиной Назипа Мерекеевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан» (4 этап), дворовые территории по адресам: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангильдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Аппарат акима района «Сарыарка» города Нур-Султан», Байкен Есет Берікулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

-**ТОО «Мастерфайбр-Астана»** .

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаевой Г.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»,** государственная лицензия ГСЛ №007125 от 26.02.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Рыскуловой Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «Деловой Альянс»,** государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице исполнительного директора Оспанова М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «KZ EXPO-2017»,** государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «Нуржол ДБ»,** государственная лицензия ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тлеубергеновой К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.),** государственная лицензия ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС», лицензия № 13001169 от 25.01.2013 г., шифр проекта 91-04/20-13

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0207/20 от 19.10.2020 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	907	907	907	907
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	4	4	4	4
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	182	182	165	165
2.пр. Абая, 8					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	745	745	720	720
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	8	8	8	8
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	11	11	11	11
Спортивная площадка с покрытием из искусственной травы	$м^2$	285	285	285	285
3.ул. Косшыгулулы, 3/1					
Асфальтобетонное покрытие тротуаров	$м^2$	80	80	80	80
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	680	680	630	630
Спортивная площадка с резиновым покрытием	$м^2$	320	320	315	315
4.ул. С. Сейфуллина, 5					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	703	703	675	675
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	125	125	125	125
5.ул. Байсеитова, 122					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	326	326	317	317
Гимнастическая площадка	$м^2$	94	94	93	93

с резиновым покрытием					
Тротуарное покрытие из брусчатки	м^2	76	76	57	57
6.ул. Джангильдина, 3					
Детская площадка с резиновым покрытием	м^2	155	155	175	175
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	м^2	55	55	73	73
7.ул. Кенесары, 8					
Асфальтобетонное покрытие проездов (восстановление)	м^2	70	70	70	70
Асфальтобетонное покрытие проездов (новое)	м^2	660	660	660	660
Подпорная стенка	п.м.	99	99	99	99
8.ул. Жамбыла, 71					
Детская площадка с резиновым покрытием	м^2	305	305	305	305
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	м^2	50	50	50	50
9.ул. Джангильдина, 4, 6, 8					
Асфальтобетонное покрытие тротуаров	м^2	26	26		
Детская площадка с резиновым покрытием	м^2	266	266	266	266
Детская площадка с песчаным покрытием	м^2	50	50		
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	м^2	132	132	132	132
10.ул. Косшыгулулы, 11					
Детская площадка с резиновым покрытием	м^2	240	240	295	295
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	м^2	297	297	240	240
Спортивная площадка из резинового покрытия	м^2	540	540	540	540
11.ул. Есенберлина, 38					
Детская площадка с резиновым покрытием	м^2	255	255	200	200
Детская площадка с песчаным покрытием	м^2	5	5	3	3
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	м^2	85	85	74	74
12.ул. Джангильдина, 20, 22					
Детская площадка с резиновым покрытием	м^2	224	224	224	224
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	м^2	160	160	160	160
Спортивная площадка из резинового покрытия	м^2	200	200	200	200

13.ул. Биржан Сал, 1/1					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	214	214	215	215
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	72	72	75	75

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.

Строительно-монтажные работы включают в себя замену проходов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, площадок отдыха, бельевых площадок; санитарная обрезка и снос деревьев; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора. Покрытие пешеходной зоны из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91. Бортовые камни БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 устанавливаются вдоль проезжей части. Бортовые камни БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 устанавливаются с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок. На спортивных площадках с искусственным покрытием выполнена соответствующая разметка поля. Высота ворса искусственной травы – 50 мм. По окончании укладки травы произведено вчесывание в ворс окатанного кварцевого песка и резинового

гранулята. Для устройства асфальтобетонного покрытия проездов применялись крупнозернистый асфальтобетон и мелкозернистый асфальтобетон по СТ РК 1225-2013. Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91. Для площадок с песчаным покрытием, предназначенных для детей возрастом до 3 лет заполнение песчаных площадок, осуществляется песком средней крупности. Для устройства детских и гимнастических площадок применены 2 типа покрытия на основе резиновой крошки. Ограждения площадок предусматриваются при необходимости на детских, спортивных площадках и хоккейных кортах. Детские площадки при необходимости огораживаются ограждением типа 1 высотой 450 мм от уровня земли. Типовая длина одного планшета составляет 1590 мм. Спортивные площадки ограждаются ограждением типа 3 высотой 6 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 820 мм, высота 2 820 мм. Секция хоккейного корта представляет с собой металлическую сварную раму из профильной трубы, облицовка борта выполняется из стеклопластиковых панелей. Корт монтируется секционно. Все малые архитектурные формы, а именно детское игровое и спортивное оборудование, воркаут оборудование и уличные тренажеры, урны со вставкой, лавочки со спинкой, скамейки на чугунных ножках установлены с обеспечением зон безопасности. Стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках. Освещение площадок осуществляется путем монтажа опор освещения и светильников. Для подвода кабельных линий к опорам освещения принят кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШВ сечением 5х10 мм2 и кабель ВВГнг. Данные дворовые территории выполнены по программе Бюджета участия, что подразумевает строгое исполнение пожеланий жителей этих домов на основании задания заказчика.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ – декабрь 2020 года.
месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 6.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжении, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан» (4 этап), дворовые территории по адресам: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангильдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлматыСтройПроект»:

Директор Ташмулина Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» декабря 2020 г.

Технический надзор **ТОО «SAM PROJECT», в лице руководителя Мергенбаевой А.М., город Нур-Султан, район Есиль, пр. Достык д.5, НП55**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта **Будай Денис Леонидович, KZ77VJE00024807 от 07.04.2017 г., KZ60VJE00025016 от 14.04.2017 г., KZ07VJE00024806 от 07.04.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№ ТН/8 от 22.05.2020 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан» (4 этап), дворовые территории по адресам: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангилдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1,**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Аппарат акима района «Сарыарка» города Нур-Султан», Байкен Есет Берікулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АлматыСтройПроект», государственная лицензия ГСЛ № 01069 от 08.01.2019 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ташмулиной Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) **субподрядными организациями:**

-**ТОО «Мастерфайбр-Астана»**.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаевой Г.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»,** государственная лицензия ГСЛ №007125 от 26.02.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Рыскуловой Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «Деловой Альянс»,** государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице исполнительного директора Оспанова М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «KZ EXPO-2017»,** государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «Нуржол ДБ»,** государственная лицензия ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тлеубергеновой К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.),** государственная лицензия ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ – декабрь 2020 года.

месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 6.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 191 644,307 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 159 016,376 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 32 627,932 тысяч тенге; стоимость прочих затрат __тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 394 844,070 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 310 372, 292 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 84 471,778 тысяч тенге;

стоимость прочих затрат - тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС», лицензия № 13001169 от 25.01.2013 г., шифр проекта 91-04/20-13

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0207/20 от 19.10.2020 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» января 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС» в лице директора Несипбаева Мадияр Кошкинбаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта Оспановой Анар Сапаргалиевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№ 2-П от 22.05.2020 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан» (4 этап), дворовые территории по адресам: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангилдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Аппарат акима района «Сарыарка» города Нур-Султан». Байкен Есет Берікулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АлматыСтройПроект», государственная лицензия ГСЛ № 01069 от 08.01.2019 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Ташмулиной Н.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) **субподрядными организациями:**
-**ТОО «Мастерфайбр-Астана»**.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Несипбаевой Г.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-**ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»,** государственная лицензия ГСЛ №007125 от 26.02.2019 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице технического директора Рыскуловой Д.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-**ТОО «Деловой Альянс»,** государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице исполнительного директора Оспанова М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-**ТОО «KZ EXPO-2017»,** государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-**ТОО «Нуржол ДБ»,** государственная лицензия ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Тлеубергеновой К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), государственная лицензия ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ – декабрь 2020 года.

месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 6.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС», лицензия № 13001169 от 25.01.2013 г., проект № 91-04/20-13

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0207/20 от 19.10.2020 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС», в лице директора**

Несипбаева Мадияр Кошкинбаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Оспанова Анар Сапаргалиевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.