Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Наименование строительства и его адрес: "Наружные инженерные сети многофункционального комплекса в городе Кызылорда Кызылординской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
	Основной договор	№27/4	02.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Наружные инженерные сети многофункционального комплекса в городе Кызылорда Кызылординской области"	60 158 621,27	53 713 054,70							6 445 566,56	**60 158 621,27**

Генподрядчик:
ТОО «Асанас-Дар»
БИН 030640005245
Руководитель_____**Карабаева Р.А.**

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
_____**Ниязбеков Г. Д.**

Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжениринг»

Наименование строительства и его адрес: "Наружные инженерные сети многофункционального комплекса в городе Кызылорда Кызылординской области"

Договор №27/4 от 02.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.05.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45469911**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1437431
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*698958*
		машины и механизмы	тенге			1866919
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*405685*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10251822
		оборудование	тенге			31913380
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	501		
Отдел 1.		**Наружный водопровод**				**5493493**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			630142
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*306024*
		машины и механизмы	тенге			1246570
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231605*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3616482
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	245		
Раздел 1.		**Наружный водопровод**				**5493493**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			630142
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*306024*
		машины и механизмы	тенге			1246570
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231605*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3616482
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	245		
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**300,5338875**	**427**	**128328**
2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	**м^3**	**9,2948625**	**4694**	**43630**
3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1**	**5632**	**5632**
4	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**297,8840415**	**70**	**20852**
5	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**9,2129085**	**2911**	**26819**
6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**297,8840415**	**511**	**152219**
		Водопровод В1				
7	**6121-0105-0408** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**0,087**	**2589453**	**225282**
8	**241-201-0618** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	**м**	**87,87**	**8174**	**718249**
9	**241-102-0228** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**1**	**12447**	**12447**
10	**6121-0201-0142** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,001**	**10301796**	**10302**
11	**6121-0402-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**21279**	**21279**
12	**242-101-1108** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей,Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**1**	**505935**	**505935**
13	**241-116-0315** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 300 мм**	**шт.**	**3**	**24116**	**72348**
14	**241-116-0313** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**12668**	**25336**

1	2	3	4	5	6	7
15	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	5517	5517
16	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	3742	18710
17	241-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	68612	68612
18	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	18737	37474
19	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	5569	5569
20	241-210-0165 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100SDR 11, PN 16 размерами 315х200 мм	шт.	1	25090	25090
21	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,087	279624	24327
22	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,087	1877460	163339
23	6121-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	2	74299	148598
24	241-201-1215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х9,8мм	м	1	13869	13869
25	6121-0802-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 426 мм, в грунтах 1-3 групп	м	33,8	53583	1811105
26	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	33,9352	35316	1198456
27	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство стены подвала (упор бетонный)	$м^3$	0,1	41691	4169
Отдел 2.	**Электроснабжение**					**39976418**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			807289
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*392934*
	машины и механизмы		тенге			620349
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*174080*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			6635340
	оборудование		тенге			31913380
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	256		
Раздел 2.	**Строительство 10кв**					**39976418**
	из них:					

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			807289
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*392934*
		машины и механизмы	тенге			620349
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*174080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6635340
		оборудование	тенге			31913380
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	256		
28	**1308-0103-3302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**101867**	**203734**
29	**515-201-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью типа ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, высоковольтная ГОСТ 14693-90**	**шт.**	**2**	**15956690**	**31913380**
		Кабель.провод				
30	**6124-0201-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**347**	**1643**	**570121**
31	**6124-0201-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**18**	**2037**	**36666**
32	**243-128-0706** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией и з сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х70/16 (мк) -10**	**км**	**0,725**	**7788692**	**5646802**
		Муфты				
33	**6124-0201-2201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**52045**	**208180**
34	**6124-0201-2401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**	**шт.**	**1**	**34768**	**34768**
35	**243-903-2802** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжениеот 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450**	**шт.**	**4**	**58512**	**234048**
36	**243-903-4602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120**	**шт.**	**1**	**105555**	**105555**
		Материалы				

1	2	3	4	5	6	7
37	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	18	445	8010
38	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	185	431	79735
39	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	347	18	6246
40	249-101-0506 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	347	192	66624
			Заземление			
41	6124-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	14389	172668
42	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	1391	23647
		Земляные работы				
43	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	90,6174	472	42771
44	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунтавручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2,8026	5632	15784
45	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	60,4116	70	4229
46	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,8684	3198	5975
47	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	364	662	240968
48	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	31,14	6375	198518
49	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,733	57808	157989
		Итого по акту без оборудование	Тенге			13 556 531,00
		Оборудование	Тенге			31 913 380,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	Тенге			718 496,14
			Тенге			1 449 118,60
		ИТОГО	Тенге			47 637 525,75

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**713 751,36**
		Непредвиденные затраты 3%	**Тенге**			**1 429 125,77**
		ИТОГО	**Тенге**			**49 780 402,88**
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%, К=1,079	**Тенге**			**53 713 054,70**
		НДС 12%	**Тенге**			**6 445 566,56**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**60 158 621,27**

Генподрядчик:

ТОО «Асанас-Дар»

БИН 030640005245

Руководитель_____Карабаева Р.А.

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

_____Ниязбеков Г.Д.