Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» г. Кызылорда, улица Желтоксан №156, БИН 040740003730
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор", г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М.Шокая, 18, БИН 000340001900
Стройка: "Реконструкция участка №4 (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"
Объект: "Реконструкция участка №4 (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"
Договор: №206 от 24.07.2023г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2023 года

на работы "Реконструкция участка №4 (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**120 053**	
1	**1**	**6101-0102-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**54,32**	**343**	**18 632**	
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**1,68**	**6126**	**10 292**	
3	**3**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**35**	**81**	**2 835**	
4	**4**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**35**	**511**	**17 885**	
5	**5**	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**15**	**3198**	**47 970**	
6	**6**	**6122-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**2**	**11220**	**22 440**	
			Раздел 2. Водопровод В1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 417 849**	
7	**7**	**6121-0103-0112 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм**	**км**	**0,04**	**9496446**	**379 858**	
8	**8**	**241-102-0263**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм**	**1 м**	**40**	**119906**	**4 796 240**	**Казахстан**
9	**9**	**6121-0201-0148 Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм**	**км**	**0,04**	**29039532**	**1 161 581**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6121-0401-0106 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,876	1914921	1 677 471	
11	11	241-112-0251	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	1 шт.	4	271130	1 084 520	Казахстан
12	12	6121-0403-0112 Кклим = 1,08	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм	шт.	8	61718	493 744	
13	13	241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	1 шт.	8	114495	915 960	Казахстан
14	14	6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,04	5355058	214 202	
15	15	6121-0401-0106 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,648	1071408	694 272	
			Подраздел 2.2. Камера прямоугольная из ж/б 4000х4500мм, ИТОГО	тенге			2 776 012	
16	16	6121-0701-0303 Кклим = 1,08	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	22,358	55066	1 231 166	
17	17	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,64	17350	45 804	Казахстан
18	18	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,818	22072	238 775	Казахстан
19	19	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	8,76	81649	715 245	Казахстан
20	20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6870	13 740	Казахстан
21	21	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	8457	16 914	Казахстан
22	22	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04466	1074856	48 003	Казахстан
23	23	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1	т	0,00488	869855	4 245	Казахстан
24	24	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	36676	73 352	Казахстан
25	25	6121-0103-0110 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР	км	0,00035	6092293	2 132	
26	26	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	1 м	0,35	35316	12 361	Казахстан
27	27	6121-0103-0112 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм ФУТЛЯР	км	0,0007	9422866	6 596	
28	28	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	1 м	0,7	68222	47 755	Казахстан
29	29	6121-0103-0118 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1200 мм ФУТЛЯР	км	0,0014	25257506	35 361	
30	30	241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	1 м	1,4	203260	284 564	
			ВСЕГО по смете:	Тенге			14 313 914	

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 313 914**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	Тенге			758 637
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(120796,251*(1,3-1)+120796,251*9*8*1,3/1968+120796,251/12)/1000	Тенге			764 544
		Итого по сметному расчету	Тенге			15 072 551
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			753 628
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге			316 742
		Итого	Тенге			16 142 921
		Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	Тенге			17 418 212
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			2 090 185
		Итого к оплате	**Тенге**			**19 508 397**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

_____ **Баярыстанов Н.Е.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ **Нарбаев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Azimut Project"
KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.

_____ **Махмудов А.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

_____ **Сеилханов Е.Е.**